

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reconstrucția acoperisului blocului administrativ al sucursalei
 Soldanesti-gaz”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		2,5	3,5	1	0	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	8-10 Zile				
3.	Obiect 02 Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	7-10 Zile				
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	8-10 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,„Elinatcons”SRL_