

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„„Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка", села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		Zile	
		TOTAL: 45 zile	
1.	Demolari	4	
1.	ACOPERIS Bloc B1, B2, Г2, Galeria Blocurile A si B1 1.Constructia centurii din beton armat 2.Izolarea acoperisului 2. Constructia structurii de rezistenta, 4. Montarea peliculei si asterelei 6. Montarea invelitorii 7. Montarea sistemului de ventilare și scurgere a apelor pluviale	9 5 7 7 7 6	

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP