



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str.Ivano
Franco 2A, mun.Bălți

	28 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. -2 zile 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului -15zile 3.Betonarea centurilor ,coloanelor si talpilor- 2 zile 4.Termoizolarea planseu -2 zile 5. Instalarea jgheaburilor si burlanelor tip bras-3 zile 6.Canale de ventilare-2 zile 7.Scara metalica aces cerdac-2 zile	

Termenul de executie a lucrarilor: 28 zile calendaristice

Data completarii 03.04.21

Semnat: electronic

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**