

**Construcția apeductului magistral
Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea
localităților Seliște, Cazangic,
Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni,
Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și
Cneazevca, raionul Leova**

20.10.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

05.11.2022 - 19.06.2024

Выполнено

11%

Задачи

27

Исполнители

0

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova	05.11.22	18.06.24
Atribuirea si semnarea contractului	05.11.22	07.11.22
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	08.11.22	10.11.22
Mobilizarea si organizarea santierului	11.11.22	15.11.22
Constructia apeductului magistral	16.11.22	25.11.23
Montarea REA transa I	16.11.22	01.07.23
Montarea REA transa II	02.03.23	01.08.23
Montarea REA transa III	28.03.23	18.09.23
Testarea si punerea in functiune a sistemului de aprovizionare cu apa potabila	15.09.23	25.11.23
Achizitionarea. livrarea si montarea echipamentelor si utilajelor pentru platforme (TH, CBA, REE. REI, PG)	09.02.23	01.06.24
Platforma A	10.04.23	28.04.23
Platforma B	26.04.23	12.05.23
Platforma C	12.05.23	29.05.23
Platforma D	30.05.23	14.06.23
Platforma E	09.02.23	18.03.23
Platforma F	13.03.23	22.04.23
Platforma G	18.04.23	29.05.23
Platforma I	27.05.23	05.07.23
Platforma K	28.06.23	11.08.23
Platforma L	01.08.23	19.09.23
Platforma M	12.09.23	01.11.23
Platforma N	28.10.23	20.12.23
Platforma O	18.12.23	03.02.24
Platforma P	02.02.24	18.03.24
Platforma S	18.03.24	24.04.24
Platforma H	22.04.24	01.06.24
Organizarea comisiei de receptie a obiectului	03.06.24	18.06.24

