

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a unei grupe la Grădinița de copii din s. Bahmut r-nul Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna 1				Luna 2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Demontari / desfaceri interioare	x	x						
2.	Reparatii interioare (tencuieli, grunduri, placaje, etc)		x	x	x	x	x		
3.	Executare ventilare					x	x		
4.	Lucrari interioare (trasare retelelor de apa si canalizare, incalzire, etc.)				x	x	x	x	
5.	Lucrari de electricitate					x	x	x	
6.	Finisari interioare (instalare timpariei, vopsitorii, montarea linoleum, etc)						x	x	x
7.	Evacuarea deseurilor de constructie				x				x

****Lucrările vor fi executate în termen de 60 (șaizeci) de zile calendaristice din data transmiterii către Antreprenor a șantierului de construcții, conform graficului de executare.***

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL