

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027	Half 2, 2027	Half 1, 2028	Half 2, 2028	Ha												
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
1		Lucrări de construcție a rețelelor exterioare (intra-teren) – apeduct/canalizare (stații de pompare) electrice, gaze (cazangerii), termoficare, curenți slabi) TMP136 Băcioi. Contract cu finanțare multianuală, 2026-2028	520 days	27-02-26	05-12-28																			
2		Anul 2026	120 days	27-02-26	13-08-26																			
3		1. Construcția centralei termice Nr. 1	120 days	27-02-26	13-08-26																			
4		1.1. Constructii beton armat (comp CBA)	45 days	27-02-26	30-04-26																			
5		1.2. Constructii metalice (comp CM)	20 days	01-05-26	28-05-26																			
6		1.3. Solutii arhitecturale (comp SA)	35 days	29-05-26	16-07-26																			
7		1.4. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare	20 days	17-07-26	13-08-26																			
8		2. Construcția centralei termice Nr. 2	120 days	27-02-26	13-08-26																			
9		2.1. Constructii beton armat (comp CBA)	45 days	27-02-26	30-04-26																			
10		2.2. Constructii metalice (comp CM)	20 days	01-05-26	28-05-26																			
11		2.3. Solutii arhitecturale (comp SA)	35 days	29-05-26	16-07-26																			
12		2.4. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare	20 days	17-07-26	13-08-26																			
13		3. Construcția centralei termice Nr. 3	120 days	27-02-26	13-08-26																			
14		3.1. Constructii beton armat (comp CBA)	45 days	27-02-26	30-04-26																			
15		3.2. Constructii metalice (comp CM)	20 days	01-05-26	28-05-26																			
16		3.3. Solutii arhitecturale (comp SA)	35 days	29-05-26	16-07-26																			
17		3.4. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare	20 days	17-07-26	13-08-26																			

Project: Project1
Date: 26-02-26

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			

