

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Grădinița de Copii din sat. Recea raionul Strășeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Noiembrie	Noiembrie	Decembrie	Decembrie	Decembrie
1.	Lucrări pregătitoare și demontări	2-7 zile după semnarea contractului				
2.	Lucrări de reparații și pregătire suport Refacerea pereților și tavanelor (tencuieli, gleturi), montarea plăcilor de gips-carton, amorsarea și pregătirea pentru finisaje		Zilele 8-16 zile			
3.	Finisaje interioare și exterioare Aplicare glet, zugrăveli, montare faianță și gresie, executarea pardoselilor (șapă, parchet, linoleum), vopsiri și finisaje decorative.			Zilele 17-27		

4.	Instalații sanitare, electrice și termice Montarea instalațiilor interioare de apă, canalizare, încălzire și electrice; montarea prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, testarea sistemelor.				Zilele 28-35	
5.	Verificări finale și predare lucrări					Zilele 36-40

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: