

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFICUL DE EXECUTIE**

**denumirea obiectului: "Alimentarea cu apa a sat.Octeabriscoe, r-nul Singerei"**

Etapă	Denumira lucrărilor	Anul 2019																							
		iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizarea de șantier	■																							
2	Lucrari de terasament		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Montarea tevilor PE, armaturilor si caminelor			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
4	Lucrari de constructii, confectionare si montare a turnului de apa				■	■	■	■	■																
5	Lucrari de montare a statiilor de pompare									■	■	■	■												
6	Montarea utilajului electric si automatic la statia de pompare					■	■	■	■	■	■	■	■												
7	Amenajarea teritoriului																		■	■	■	■	■		
8	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune																						■	■	
9	Recepția finala a lucrărilor																							■	■

**Durata lucrărilor de construcție a obiectului "Alimentarea cu apa a sat.Octeabriscoe, r-nul Singerei" - 180 zile**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Mereacre Filaret**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **DARNIC-GAZ S.A.**