

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:**  
**„Lucrări de reparație a tavanelor din sediul Serviciului Vamal (et. I și II), str. N. Starostenco, 30”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 ... Anul (n)				
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1-3 zile				
2.	Categoria de lucrări: Demontari: timplarie din lemn, vas de closet,lavoar de faianta, inclusiv accesoriile și alte obiecte sanitare, corpuri de iluminat orice tip, desfacerea pardoselilor, executarea șanțurilor, curățirea teracotei.	7 zile				
2	Categoria de lucrări: Montare cablaj, tevi, executarea santurilor, a strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, încărcarea materialelor din grupa A și transportarea pământului cu autobasculanta.	7 zile				
3.	Categoria de lucrări: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, tencuiei interioare, grunduirea și vopsirea acestora, inclusiv placarea peretilor cu placi din ceramica-granit. Gruntuirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact și executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv.	7 zile				
4.	Categoria de lucrări: Lucrări tehnico-sanitare: Vas pentru closet, lavoar din semiportelan, baterie amestecatoare pentru baie, sifon de pardoseala și altele.	4 zile				
5.	Categoria de lucrări: Montarea rețelelor electrice: întrerupătoare, tablouri electrice, , montarea conductorilor mascați, a tuburilor izolate, a corpurilor de iluminat, cablurile pentru internet, cutii pentru prize și prize inclusiv, separator de sarcini, și instalarea Aparatelor de aer condiționat.	10 zile				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Arapu Iulian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„BIACTCON” SRL**