

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a suprafețelor pietonale și reparația scării din bd.Mircea cel Batran 4
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 – Septembrie
		Data
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare	15.09.2025
2	Demontarea bordurilor vechi existente (≈ 46 m). Demolarea trotuarelor și platformelor existente. Încărcarea și transportarea materialului demolat.	15.09.2025
3.	Finalizarea demolărilor și curățarea amplasamentului. Executarea săpăturilor mecanice și manuale pentru pregătirea platformei. Nivelarea și compactarea terenului.	16.09.2025
4.	Execuția stratului de fundație din piatră spartă sub borduri. Montarea bordurilor mici din beton prefabricat.	17.09.2025
5.	Așternerea stratului de repartiție din balast. Execuția stratului de fundație din piatră spartă pentru trotuare și platforme.	18.09.2025
6.	Montarea pavajului vibropresat din beton pe strat de nisip-ciment. Rostuirea pavajului cu amestec uscat nisip-ciment.	19.09.2025
7.	Verificarea și corectarea eventualelor neconformități la borduri și pavaj. Curățarea generală a amplasamentului și predarea lucrărilor finale.	20.07.2025

***Notă:** Perioada de execuție a lucrărilor este prezentată prealabil ținând cont de faptul că inițierea executării lucrărilor va depinde de data semnării contractului.

Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform pct.11 din anunțul de participare (5-7 zile calendaristice din momentul semnării contractului).

Data: 05.09.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”