


Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din " 07 " 05 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a strazilor din s. Cotiujeii Mari, r-nul Soldanești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (n)			
		Mai	Iunie	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile			
2.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	2zile			
3.	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	2zile			
4.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	10zile			

Semnat: 

Nume: Șoșu Oxana

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Nadnas Construct