

**Lucrări de constructie a aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Maiscoie r-nul Floresti**

26.09.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

17.10.2022 - 06.05.2023

Выполнено

0%

Задачи

13

Исполнители

0

Lucrări de construcție a aducțiunii și a rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Maiscoie r-nul Florești

26.09.2022

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s. Maiscoie, rl. Florești	17.10.22	29.04.23
Atribuirea și semnarea contractului	17.10.22	18.10.22
Emiterea ordinului de începere a lucrărilor și transmiterea șantierului	19.10.22	20.10.22
Mobilizarea și organizarea șantierului	21.10.22	27.10.22
Construcția rețelelor de alimentare cu apă potabilă	28.10.22	22.04.23
Montarea conductei subterane din PEHD	28.10.22	17.02.23
Montarea caminelor din beton armat și a fitingurilor din interiorul acestora	10.11.22	13.04.23
Decopertarea învelisului asfaltic pentru pozarea apeductului. Restabilirea acestuia	26.12.22	22.04.23
Decopertarea învelisului din pietris pentru pozarea apeductului. Restabilirea acestuia	21.11.22	10.02.23
Livrarea și montarea rezervorului subteran V=25 m3	07.12.22	29.04.23
Livrarea și montarea pe poziție a rezervorului cu V=25 m3	07.12.22	18.03.23
Amenajarea teritoriului platformei	27.02.23	29.04.23
Testarea în complex și punerea în funcțiune a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă	01.05.23	05.05.23

Lucrări de construcție a aductiunii și a rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Maiscoie r-nul Florești

26.09.2022

GanttChart

3

