

Formularul F3.3

Grafic de executare a lucrărilor

Lucrari de pavare si amenajarea zonei verzi pe str. Nationala.

(denumirea lucrarilor)

Nr. crt	Denumirea obiectului	Anul 2020							
		Luna I				Luna II			
1.	Lucrari de demolare	3 zile							
2.	Lucrari de montare a bordurelor		6 zile						
3.	Lucrari de pavare			14 zile					
4.	Cernerea cernoziomului, montarea urnelor si amenajarea teritoriului cu pamant vegetal					11.00 zile			

Semnat _____

Numele, Prenumele Sacultanu Victor

Data 06.08.2020

Denumirea Intreprinderii S.R.L."Cons-Viand"
