

F 3.3

**Grafic de execuție a  
Serviciu de proiectare a lucrărilor de reparație în secția internare a IMSP  
Spitalul Raional Sîngerei**

| Nr.d/o       | Denumirea Lucrării   | Termenul de execuție | Notă                   |
|--------------|--|----------------------|------------------------|
| Etapa I      | 1. Investigatiile la obiect<br>2. Măsurările încăperilor și releveu<br>3. Schița de proiect  | <b>5 zile</b>        |                        |
| Etapa II     | 4. Proiectarea reparației capitale a încăperilor cu S=489,5m <sup>2</sup><br>5. Proiectarea rețelelor interioare: electrice; încălzire, ventilare și condiționare; apă și canalizare; telefonie, internet și sistema antiincendiară; | <b>65 de zile</b>    | Se elaborează simultan |
| Etapa III    | 6. Elaborarea Memoriului explicativ<br>7. Elaborarea devizelor de cheltuieli   | <b>10 zile</b>       | Se elaborează simultan |
| Etapa IV     | 8. Verificarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli  | <b>10 zile</b>       |                        |
|              | 9. Coordonări, avizări   | <b>20 zile</b>       | Simultan cu p.6-8      |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>90 zile</b>       |                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

