

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția drumului din str. Potirnichii 101 - str. Costiujeni 86B din or. Codru
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		luni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Construcția drumului din str. Potirnichii 101 - str. Costiujeni 86B din or. Codru						
1.1	Restabilirea axei	X					
1.2	Decapare zona verde după bordura (str. Potirnichii) S= 3 300 m ²	X	X				
1.3	Lucrări de terasamente		X	X			
1.4	Instalare bordurii (str. Potirnichii)(1000*300*150=1320m, 1000*200*80 = 665m)		X	X	X		
1.5	Amenajarea trotuarului (str. Potirnichii) Imbracaminte cu pavele din beton vibropresat 100x200x6 sura		X	X	X	X	
1.6	Amenajarea sistemului rutier (str. Potirnichii) S = 3 960,00m ²				X	X	X
1.7	Consolidarea zonei verzi după bordura (str. Potirnichii) S= 1 155m ²					X	X
1.8	Siguranța circulației rutiere						X

x – perioada activă a procesului tehnologic
- - zi liberă

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 2 (două) luni

Semnat: _____

Nume: _Baciu Mihaela_

Funcția în cadrul întreprinderii: _Administrator_

Denumirea întreprinderii: _SRL „DRUMCONSTRUCT”_