

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului din str. Independenței, 52, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Demontarea elementelor de acoperiș	x	x	x													
2.	Instalarea stratului de termoizolant și șapei de mortar de ciment			x	x												
3.	Tencuirea parapetului cu mortar de ciment					x	x										
4.	Instalarea membranelor bituminoase la acoperiș și parapet							x	x	x							
5.	Instalarea glafurilor din tablă zincată la parapet								x	x							
6.	Executarea copertinelor									x	x	x					
7.	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice											x					
8.	Evacuarea deseurilor de constructie				x				x				x				

**Lucrările vor fi executate în termen de 85 (optzeci și cinci) de zile calendaristice din data semnării contractului de antrepriză.*

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL