

## CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile  
Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

|                              |                 |         |            |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Contractul Nr                | IFB-W-12117-RO4 | din     | 22/10/2020 |
| Cererea Nr                   | 1               | din     | 22/01/2021 |
| pe perioada:<br>de la        | 12/11/2020      | pana la | 22/01/2021 |
| Data terminarii:<br>initiala | 22/01/2021      | extinsa | 20/03/2021 |

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Cod fiscal 1008600059467  
Rechizite IBAN MD38V1022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34  
VICBMD2X514

## Costul contractului

Lei

## Date despre subproiect

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Costul initial al contractului                                   | 272412.37 |
| 2. Modificari in costul contractului<br>(conform ordinelor de mod.) | 183912.40 |
| 3. Costul contractului la data CEP<br>(adunati 1+2)                 | 456324.83 |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Agentia de implementare |                                      |
| Denumirea SP 4478       | Lucrari civile la gradinita de copii |
| Localitatea             | Şaptebani Riscani                    |

## Certificarea lucrarilor executate

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 4. Efectuat pe actele precedente | Lei | 0.00      |
| 5. Efectuat pe actul dat         | Lei | 318893.25 |
| 6. Executat cumulativ            | Lei | 318893.25 |

## Date despre anexe si suplimente

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - 1     | La buget - 1        |
| Nr 1 din 26/11/2020 | Nr 1 din 18/11/2020 |

## DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

|    |  | Pe act, Lei | Cumul., Lei |
|----|--|-------------|-------------|
| 7  | din garantia de buna executie a contractului               | 0.00        | 0.00        |
| 8  | retinere din platile de avans<br>(randul 15), lei          |             | 0.00        |
| 8a | din garantiile retinute<br>(randul 18)                     | 31889.33    | 31889.33    |
| 9  | din contributia comunitatii<br>(conform actului de indep.) |             |             |
| 10 | Penalitati pentru retinere<br>(randul 17)                  |             | 0.00        |
| 11 | Suma dupa deductii<br>(scadeti r. 8,9,10 din r. 6)         |             | 287003.92   |

## DATE GENERALE DESPRE CONTRACT Lei

|     |  |   |           |
|-----|--|---|-----------|
| 14  | Suma ramasa a contractului<br>(randul 3 -- randul 6)           |   | 137431.58 |
| 15  | Suma totala a avansului primit<br>in valuta la rata eliberarii | 0 | 0.00      |
| 16  | Avans neplatit (15 - 7) MDL                                    |   | 0.00      |
| 17  | Suma totala a penalitatilor                                    |   |           |
| 18  | Suma totala a banilor retinuti                                 |   | 31889.33  |
| 19a | Sursa FISM   |   | 0.00      |
| 19b | Suma totala a contributiei com.                                |   | 0.00      |
| 20  | Suma ramasa a contributiei in bani                             |   | 0.00      |

## CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 12  | Suma platita anterior                                       |           | 0.00      |
| 13  | Plata curenta (fara ret. avans)<br>(randul 11 -- randul 12) |           | 287003.92 |
| 13a | Cursul leului din contract                                  |           | 1.0000    |
| 13b | Suma 13 in valuta MDL<br>la rata 13a                        |           | 287003.92 |
|     |   | Cumulativ | Pe act    |
| 13d | ajustare avans valuta                                       | 0.00      | 0.00      |

Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DEMT

Inregistrat de CDCT

|    |  |       |               |           |
|----|--|-------|---------------|-----------|
| 21 | Suma care urmeaza a fi platita<br>(13b-13d) in MDL           |       | 287003.92     |           |
| 22 | Cursul leului din data                                       |       | 0.0000        |           |
| 23 | Plata curenta recalculata la<br>cursul din data transferului |       |               |           |
| 24 | Diferenta de curs<br>(13b*rata vinzare -- 13)                |       |               |           |
|    | cod  | sursa | procent       | suma, lei |
| 31 | 0  |       | 0.0000        | 0.00      |
| 32 | 0  |       | 0.0000        | 0.00      |
| 33 | 0  |       | 0.0000        | 0.00      |
| 34 | 0  |       | 0.0000        | 0.00      |
|    |  |       | total p/verif | 0.00      |

Transfer bancar \_\_\_\_\_  
numele \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Suma \_\_\_\_\_  
Casier \_\_\_\_\_  
numele \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Dispozitia de Plata Nr \_\_\_\_\_ din // //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)  
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

|                   |                 |         |            |
|-------------------|-----------------|---------|------------|
| Contractul Nr     | IFB-W-12117-RO4 | din     | 22/10/2020 |
| PVR a LE Nr       | 1               | din     | 12/11/2020 |
| pe perioada de la | 12/09/2020      | pana la | 12/11/2020 |

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

## Costul contractului

Lei

## Date despre subproiect

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Costul initial al contractului                                   | 272412.37 |
| 2. Modificari in costul contractului<br>(conform ordinelor de mod.) | 183912.46 |
| 3. Costul contractului la data CEP<br>(adunati 1+2)                 | 456324.83 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Agentia de implementare: |   |
| Denumirea SP             | 4478 Lucrari civile la gradinita de copii |
| Localitatea              | Şaptebani Riscani                         |

Certificarea lucrarilor executate  
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

|                                  |      |           |
|----------------------------------|------|-----------|
| 4. Efectuat pe actele precedente | 0.00 | 0,00      |
| 5. Efectuat pe actul dat         |      | 347433,93 |
| 6. Executat cumulativ            |      |           |

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:  
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;  
- Lucrarile sunt executate calitativ;  
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Preşedintele

Data

12.01.2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic  
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.  
Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

347433,93

Responsabilul tehnic:

numele, semnatura

Data "12" "01" 2021

## Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

318893,25 lei

Specialist MTL

numele, semnatura

Data "12" "01" 2021

Coordonat

Sei DENT



## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021  
 pe perioada 12/11/2020 22/01/2021  
 4478 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

| Num.rand | Denumirea lucrării | Unitatea de masura contractuala | Pret, lei | Cost total | Cant. executat/ precedentiv/ cumulativ | Costul cumulativ | Cant. pe act/ pe act | Contrib. pe act/ cumulativ | % executat |
|----------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|------------|
|----------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|------------|

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETEIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

|   |   |     |        |          |          |        |        |          |        |
|---|---|-----|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 1 | DEMOLARI Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie (S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.  | set | 1.0000 | 2600.00  | 2600.00  | 1.0000 | 1.0000 | 2600.00  | 100.00 |
| 2 | ELEMENTE DIN LEMN- Confecționarea și instalarea elementelor din lemn a acoperisului. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica și ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gurdinat, etc. Confecționarea și montarea elementelor de fixare din metal. Suprafața elementelor din metal se curăță, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc și se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. | m3  | 3.8500 | 8515.00  | 32782.75 | 3.8500 | 3.8500 | 32782.75 | 100.00 |
| 3 | ASTERIAL.A. Confecționarea și instalarea elementelor din lemn a așternii. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica și ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform deseneilor normativei in vigoare.   | m3  | 1.4400 | 10375.00 | 14940.00 | 1.4400 | 1.4400 | 14940.00 | 100.00 |



| Num.rand | Denumirea lucrării  | Unitate de masura contractuala | Cantitatea | Pret, lei | Cost total | Cant. executat precedent/cumulativ | Costul cumulat | Cant. executat pe act | Costul pe act |
|----------|---|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 4        | PELICULA. Strat suplimentar polimeric tip ondatis montat sub stratul de invelitoare.  | m2                             | 171.8000   | 58.00     | 9964.40    | 171.8000                           | 9964.40        | 171.8000              | 9964.40       |
| 5        | INVELITOAREA. Executarea invelitoare: acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (27.5g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 3.5 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoare acoperisului (tiglete de coama, borduri de fronton, deli, acordari de penete, sort de stressin, rebinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoare), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei. | m2                             | 171.8000   | 236.00    | 40544.80   | 171.8000                           | 40544.80       | 171.8000              | 40544.80      |
| 6        | STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea scheletelor de lucru. Culcarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.  | m2                             | 51.0000    | 156.00    | 7956.00    | 45.0000                            | 7020.00        | 45.0000               | 7020.00       |
| 8        | IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de igheaburi $\phi=125$ mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoare), cu instalarea colarelor interne (externe), capacilor terminatie, citiglelor, elementelor de imbinare a igheaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea scheletelor. ATENTIE! La instalarea igheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.  | m                              | 52.0000    | 104.00    | 5408.00    | 45.0000                            | 4680.00        | 45.0000               | 4680.00       |

| Num.rand                           | Denumirea lucrării  | Unitate de masura contractuala | Cantitatea | Pret, lei | Cost total | Cant. exec. precedent/cumulativ | Costul cumulat | Cant. exec. pe act | Costul pe act | Pe cumulativ |
|------------------------------------|---|--------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 9                                  | BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor.<br>ATENȚIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. In cazul cind stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurata in complet cu tabla.   | m l                            | 20.0000    | 128.00    | 2560.00    | 15.0000                         | 1920.00        | 15.0000            | 1920.00       | 75.00        |
| 10                                 | INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, armenizarea racordantilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsest cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENȚIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.  | kg.                            | 53.9000    | 32.00     | 1724.80    |                                 |                |                    |               | 96.00        |
| Subtotal pe capitolul 1:           |   | (neexecutate-                  | 4028.80)   | 118480.75 |            |                                 | 114451.95      |                    | 114451.95     | 96.00        |
| Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR |   |                                |            |           |            |                                 |                |                    |               |              |
| 1                                  | FATADA:Crundirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOL" cu Y nu mai mica de 13.5kg/m3, gr=100mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv diblurile, chituirile si compozitiile de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Caroced" pentru lucran de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona solurilor de ferestra si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru.<br>ATENȚIE! Constructivii se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. | m2                             | 147.4100   | 472.00    | 69577.52   | 106.0000                        | 50032.00       | 106.0000           | 50032.00      | 71.90        |
| 2                                  | GLAFURI:Crundirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOL" * Y = 14.5kg/m3, gr = 30mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv diblurile, chituirile si compozitiile de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor  | m2                             | 8.5900     | 966.00    | 8469.74    | 8.5900                          | 8469.74        | 8.5900             | 8469.74       | 100.00       |

| Num.rand                 | Denumirea lucrării  | Unitate de masura contractuala | Cantitatea | Pret, lei | Cost total | Cant. ex. precedent/cumulativ | Costul cumulat | Cant. exec. pe act | Costul pe act | pe cumulativ |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 3                        | cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carood" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastra si usa, consolidarea muchilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culbarea se coordoneaza cu Beneficiarul.   | m l                            | 7.5000     | 76.00     | 570.00     | 7.5000                        | 570.00         | 7.5000             | 570.00        | 100.00       |
| 4                        | RIGLETE. Procurarea si instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastra B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protectie inglobate in glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform desenele tehnice si normativelor in vigoare.  | m2                             | 28.0000    | 453.00    | 12684.00   | 22.0000                       | 9966.00        | 22.0000            | 9966.00       | 78.57        |
| 5                        | SOCULU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala "Betoncontact", termoizolarea cu placi din polisteren extrudat, gr.=80mm /lipsei pe clei, dibuitura placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituiria cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.   | m2                             | 28.0000    | 351.00    | 9828.00    | 22.0000                       | 7722.00        | 22.0000            | 7722.00       | 78.57        |
| 6                        | PLACARE:-Soclu. Placarea suprafetelor in complet cu deversorul orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culbarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.   | m2                             | 8.0000     | 512.00    | 4096.00    | 8.0000                        | 4096.00        | 8.0000             | 4096.00       | 100.00       |
| 6                        | PRAGURI. Amorsarea cu grund "Betoncontact" pentru aderenta. Executarea sapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafetelor, cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portiansi" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare, (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea colarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culbarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul. | m2                             | 8.0000     | 512.00    | 4096.00    | 8.0000                        | 4096.00        | 8.0000             | 4096.00       | 100.00       |
| Subtotal pe capitolul 2: |   | (neexecutate-                  | 24369.52)  | 105225.26 | 80855.74   | 80855.74                      | 80855.74       | 80855.74           | 80855.74      | 0.00 76.84   |

| Num.rand                                      | Denumirea lucrării   | Unitate de masura contractuala | Pret, lei | Cost total | Cant. executat precedent/cumulativ | Cant. executat pe act | Costul cumulat | Cant. executat pe act | Costul pe act cumulat |
|---|--|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI</b> |  |                                |           |            |                                    |                       |                |                       |                       |
| 1   | LUCRARI DE TERASAMENT-Lucrări de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3).Inprastierea cu lopata a solului, inclusiv lucrari de compactare(V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare   | set                            | 371.99    | 371.99     | 1.0000                             | 1.0000                | 371.99         | 1.0000                | 371.99                |
| 2   | DEMOLARI.Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor,incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoaste autorizata.  | m3                             | 215.00    | 817.00     | 3.8000                             | 3.8000                | 817.00         | 3.8000                | 817.00                |
| 3   | BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISIM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotariri CE al IP FISIM se accepta modificarea.se includ borduri (L=+237.0ml)  | m l                            | 269.00    | 80969.00   | 301.0000                           | 180.6000              | 48581.40       | 180.6000              | 48581.40              |
| 4   | PAVAJE.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /colori, beton cl.B-25, rezistente la inghet, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatilor pentru evacuarea apelor atmosferice.Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISIM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotariri CE al IP FISIM se accepta modificarea.se includ pavaje (S=+325m2) | m2                             | 195.00    | 75855.00   | 389.0000                           | 233.4000              | 45513.00       | 233.4000              | 45513.00              |
| Subtotal pe capitolul 3:                      |  |                                | 158012.99 | 158012.99  | 62729.60                           | 95283.39              | 95283.39       | 0.00                  | 60.30                 |

Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISIM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotariri CE al IP FISIM se accepta modificarile:

| Num.rand                        | Denumirea lucrării  | Unitate<br>de masura contractuala | Cantitatea | Pret,<br>lei | Cost<br>total | Cant. ex<br>precedenti/<br>cumulativ | Costul<br>cumulativ | Cant. exec.<br>pe act | Costul<br>pe act | pe<br>cumulativ |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                               | GAZON.Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect.Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2).Semnarea gazonului cu iarbă multianuala (S=720m2). <b>ATENȚIE!</b> Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.                          | m2                                | 720.0000   | 41.49        | 29872.80      |                                      |                     |                       |                  |                 |
| 2                               | <b>ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA.</b> Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare.Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior(fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton. <b>ATENȚIE!</b> Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. | buc                               | 8.0000     | 1860.00      | 14880.00      | 4.0000                               | 7440.00             | 4.0000                | 7440.00          | 50.00           |
| <b>Subtotal pe capitolul 4:</b> |   |                                   | 37312.80   |              | 44752.80      |                                      | 7440.00             |                       | 7440.00          | 0.00            |
|                                 |   |                                   |            |              |               |                                      |                     |                       |                  | 16.00           |



## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

4478 Devizul Nr 1 din 22/01/2021  
 pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL 1 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

| Num.rand | Denumirea lucrarii  | Unitatea de masura contractuala | Pret, lei | Cost total | Cant. execut precedent/ cumulativ | Costul execut pe act | Contrib. pe act/ cumulativ | % executata |
|----------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1        | ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOIILOR. |                                 |           |            |                                   |                      |                            |             |
|          | Subtotal pe capitolul 1:  | (neexecutate- 4028.80 )         | 118480.75 | 114451.95  | 114451.95                         | 0.00                 | 0.00                       | 96.00       |
| 2        | LUCRARI PE EXTERIOR   |                                 |           |            |                                   |                      |                            |             |
|          | Subtotal pe capitolul 2:  | (neexecutate- 24369.52 )        | 105225.26 | 80855.74   | 80855.74                          | 0.00                 | 0.00                       | 76.00       |
| 3        | AMENAJAREA TERITORIULUI   |                                 |           |            |                                   |                      |                            |             |
|          | Subtotal pe capitolul 3:  | (neexecutate- 52729.60 )        | 158012.99 | 95283.39   | 95283.39                          | 0.00                 | 0.00                       | 60.30       |
| 4        | LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:         |                                 |           |            |                                   |                      |                            |             |
|          | Subtotal pe capitolul 4:  | (neexecutate- 37312.80 )        | 44752.80  | 7440.00    | 7440.00                           | 0.00                 | 0.00                       | 16.62       |

(neexecutate-

128440.72 )

426471.80

298031.08

298031.08

**Cheltuieli si retineri pe actul Nr**

IFB-W-12117-RO4

1 din 22/01/2021

pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

**Act Inregistrat**

garantia expira la //

| Cheltuieli si retineri     | Executat pe actele precedente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costul direct total</b> | 0.00                               | 298031.08                        | 298031.08                            |
| Cheltuieli suplimentare:   |                                    |                                  |                                      |
| - transport 0.00%          |                                    | 0.00                             | 0.00                                 |
| - regie 6.00%              | 0.00                               | 17881.86                         | 17881.86                             |
| - rentabilitate 1.00%      | 0.00                               | 2980.31                          | 2980.31                              |
| - neprevazute 0.00%        |                                    | 0.00                             | 0.00                                 |
| <b>Total: 456324.82</b>    | <b>0.00</b>                        | <b>318893.25</b>                 | <b>318893.25</b>                     |
| - TVA 0.00%                |                                    | 0.00                             | 0.00                                 |
| <b>Total cheltuieli</b>    | <b>0.00</b>                        | <b>318893.25</b>                 | <b>318893.25</b>                     |

136

**Semnaturile actului**

Specialist MTLC

**Date despre implementarea contractului**

|   |            |
|---|------------|
| Cost total direct pe deviz:                         | 426471.80  |
| Procentul de executare/de timp                      | 69.88 / 61 |
| Coefficientul respectarii termenului de indeplinire | 1.13       |

**Date despre anexe si suplimente**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - I     | La buget - I        |
| Nr 1 din 26/11/2020 | Nr 1 din 18/11/2020 |

| Retineri                            | Pe actele precedente | Pe actul dat     | Cumulativ pe actul dat |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| - garantie de buna executie         |                      | 0.00             | 0.00                   |
| - Avans 0.00%                       | 0.00                 |                  | 0.00                   |
| - garantie 10.00%                   |                      | 31889.33         | 31889.33               |
| <i>inclusiv</i> -contributie- total |                      |                  |                        |
| inclusiv - materiale                |                      |                  |                        |
| - lucrari                           |                      |                  |                        |
| - echipament                        |                      |                  |                        |
| - penalitati                        |                      |                  |                        |
| - alte retineri                     |                      |                  |                        |
| <b>Retineri total</b>               | <b>31889.33</b>      | <b>31889.33</b>  | <b>31889.33</b>        |
| - corectie aproximare               |                      |                  |                        |
| <b>Spre plata</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>287003.92</b> | <b>287003.92</b>       |

Tiparit la 08/02/2021 12:18:23

garantia expira la / /

| Cheltuieli si retineri   | Executat pe actele precedente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Costul direct total      | 0.00                               | 324704.60                        |                                      | 324704.60                        |                                      | 298031.08                        | 298031.08                            |
| Cheltuieli suplimentare: |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - transport 0.00%        |                                    | 0,00                             |                                      | 0,00                             |                                      | 0,00                             | 0,00                                 |
| - regie 6.00%            |                                    | 19482,28                         |                                      | 19482,28                         |                                      | 17881,86                         | 17881,86                             |
| - rentabilitate 1.00%    |                                    | 3247,05                          |                                      | 3247,05                          |                                      | 2980,31                          | 2980,31                              |
| - neprevazute 0.00%      |                                    | 0,00                             |                                      | 0,00                             |                                      | 0,00                             | 0,00                                 |
| Total: 456324.82         |                                    | 347433,93                        |                                      | 347433,93                        |                                      | 318893,25                        | 318893,25                            |
| - TVA 0.00%              |                                    | 0,00                             |                                      | 0,00                             |                                      | 0,00                             | 0,00                                 |
| Total cheltuieli         | 0.00                               | 347433,93                        |                                      | 347433,93                        |                                      | 318893,25                        | 318893,25                            |
| Verificat de:            | 136                                | Contractorul                     |                                      |                                  |                                      | Specialist MTLC                  |                                      |







Date despre implementarea contractului

|   |           |
|---|-----------|
| Cost total direct pe deviz:                         | 426471.80 |
| Procentul de executare/de timp                      | 0.00 / 14 |
| Coefficientul respectarii termenului de indeplinire | 0.00      |

Date despre anexe si suplimente

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - I     | La buget - I        |
| Nr 1 din 26/11/2020 | Nr 1 din 18/11/2020 |

Semnaturile actului Tiparitia 15/12/2020 06:38:12

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Primarul  | Contabilul primariei  | Contractorul   | Responsabilul tehnic  |
|  |  |  |  |
|  |  |   |   |



## CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile

Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

|                              |                 |         |            |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Contractul Nr                | IFB-W-12117-RO4 | din     | 22/10/2020 |
| Cererea Nr                   | 2               | din     | 20/03/2021 |
| pe perioada:<br>de la        | 23/01/2021      | pana la | 20/03/2021 |
| Data terminarii:<br>initiala | 22/01/2021      | extinsa | 20/03/2021 |

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467  
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34  
VICBMD2X514

## Costul contractului

Lei

## Date despre subproiect

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Costul initial al contractului                                   | 272412.37 |
| 2. Modificari in costul contractului<br>(conform ordinelor de mod.) | 183912.46 |
| 3. Costul contractului la data CEP<br>(adunati 1+2)                 | 456324.83 |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Agentia de implementare |                                      |
| Denumirea SP 4478       | Lucrari civile la gradinita de copii |
| Localitatea             | Saptebani Riscani                    |

## Certificarea lucrarilor executate

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 4. Efectuat pe actele precedente | Lei | 318893.25 |
| 5. Efectuat pe actul dat         | Lei | 135586.04 |
| 6. Executat cumulativ            | Lei | 454479.29 |

## Date despre anexe si suplimente

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - 1     | La buget - 1        |
| Nr 1 din 26/11/2020 | Nr 1 din 18/11/2020 |

## DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

|    |  | Pe act, Lei | Cumul., Lei |
|----|--|-------------|-------------|
| 7  | din garantia de buna executie a contractului               | 0.00        | 0.00        |
| 8  | retinere din platile de avans<br>(randul 15), lei          |             | 0.00        |
| 8a | din garantiile retinute<br>(randul 18)                     | 13558.60    | 45447.93    |
| 9  | din contributia comunitatii<br>(conform actului de indep.) |             |             |
| 10 | Penalitati pentru retinere<br>(randul 17)                  |             | 0.00        |
| 11 | Suma dupa deduceri<br>(scadeti r. 8,9,10 din r. 6)         |             | 409031.36   |

## DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

|     |  |   |          |
|-----|--|---|----------|
| 14  | Suma ramasa a contractului<br>(randul 3 -- randul 6)           |   | 1845.54  |
| 15  | Suma totala a avansului primit<br>in valuta la rata eliberarii | 0 | 0.00     |
| 16  | Avans neplatit (15--7) MDL                                     |   | 0.00     |
| 17  | Suma totala a penalitatilor                                    |   |          |
| 18  | Suma totala a banilor retinuti                                 |   | 45447.93 |
| 19a | Sursa FISM   |   | 0.00     |
| 19b | Suma totala a contributiei com.                                |   | 0.00     |
| 20  | Suma ramasa a contributiei in bani                             |   | 0.00     |

## CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

|     |  |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|
| 12  | Suma platita anterior                                      |           | 287003.92 |
| 13  | Plata curenta (fara ret. avans)<br>(randul 11-- randul 12) |           | 122027.44 |
| 13a | Cursul leului din contract                                 |           | 1.0000    |
| 13b | Suma 13 in valuta MDL<br>la rata 13a                       |           | 122027.44 |
|     |  | Cumulativ | Pe act    |
| 13d | ajustare avans valuta                                      | 0.00      | 0.00      |

Verificari si coordonari

Specialist MTLC

Sef DEMA

Inregistrat de CDCT

|    |  |       |                   |           |
|----|--|-------|-------------------|-----------|
| 21 | Suma care urmeaza a fi platita<br>(13b-13d) in MDL           |       | 122027.44         |           |
| 22 | Cursul leului din data                                       |       | 0.0000            |           |
| 23 | Plata curenta recalculata la<br>cursul din data transferului |       |                   |           |
| 24 | Diferenta de curs<br>(13b*rata vnzare -- 13)                 |       |                   |           |
|    | cod  | sursa | procent           | suma, lei |
| 31 | 0  |       | 0.0000            | 0.00      |
| 32 | 0  |       | 0.0000            | 0.00      |
| 33 | 0  |       | 0.0000            | 0.00      |
| 34 | 0  |       | 0.0000            | 0.00      |
|    |  |       | total p/u verific | 0.00      |

Transfer bancar

numele semnatura data

Suma

Casier

numele semnatura data

Dispozitia de Plata Nr

din //



MSIF MIS

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)  
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

|                   |                 |         |            |
|-------------------|-----------------|---------|------------|
| Contractul Nr     | IFB-W-12117-RO4 | din     | 22/10/2020 |
| PVR a LE Nr       | 2               | din     | 20/03/2021 |
| pe perioada de la | 23/01/2021      | pana la | 20/03/2021 |

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Rechizite IBAN MD38VI02.2243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Costul initial al contractului                                   | 272412.37 |
| 2. Modificari in costul contractului<br>(conform ordinelor de mod.) | 183912.46 |
| 3. Costul contractului la data CEP<br>(adunati 1+2)                 | 456324.83 |

Date despre subproiect

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Agentia de implementare |   |
| Denumirea SP            | 4478 Lucrari civile la gradinita de copii |
| Localitatea             | Saprebani Riscani                         |

Certificarea lucrarilor executate  
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificari

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Efectuat pe actele precedente | 318893.25 |
| 5. Efectuat pe actul dat      | 135586.03 |
| Executat cumulativ            | 454479.28 |

subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:  
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;  
- Lucrarile sunt executate calitativ;  
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Presedintele AI

Data 20/03/2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic  
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.  
Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data

20 03 2021



Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data

20 03 2021

Coordonati

Sef DENT

## DEVIZIUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Deviziu Nr. 1  
4478 PVR a LE-Nr 2 din 20/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

PVR a LE Nr 2 din 20/03/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4  
SP 4478 IFB-W-12117-RO4

| Num.rand | Denumirea lucrării  | Unitatea de masura contractuala | Pret, lei | Cost total | Cant. exec. precedent/cumulativ | Costul cumulat | Cant. exec. pe act | Costul pe act | Contrib. pe act/cumulativ | % executat |
|----------|---|---------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|
| 1        | DEMO-LARI, Demontarea inventoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157,88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPTE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI, FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI DUPA CARE VOR FIEVAUCLATE IN LOCURI DESTINATE.  | set                             | 1.0000    | 2600.00    | 1.0000                          | 2600.00        | 1.0000             | 2600.00       | 1.0000                    | 100.00     |
| 2        | ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului Prelucrata elementelor din lemn cu solutie antisepetica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gazonat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseac cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. | m3                              | 3.8500    | 8515.00    | 3.8500                          | 32782.75       | 3.8500             | 32782.75      | 3.8500                    | 100.00     |
| 3        | ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asterialii. Prelucrata elementelor din lemn cu solutie antisepetica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform deseneilor normativelor in vigoare.  | m3                              | 1.4400    | 10375.00   | 1.4400                          | 14940.00       | 1.4400             | 14940.00      | 1.4400                    | 100.00     |

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.



| Num. rand | Denumirea Lucrării   | Unitatea de masură contractuală | Cantitatea | Cost total | Cant. exec. precedent | Costul acumulativ | Cant. executată pe act | Costul pe act |
|-----------|--|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 4         | PELICULA. Straiți suprapuneri, poliuretanic lip ondulate montat sub straiți de învelitoare.  | m <sup>2</sup>                  | 171.8000   | 9964.40    | 171.8000              | 9964.40           |                        | 100.00        |
| 5         | INVELITOAREA. Executarea învelitoare acoperisului din tigla metalică sau tabla profilată LK35 (H=37mm) cu strat de protecție polimerică (suprafața mată), masa stratului de zinc (275g/m <sup>2</sup> ), grosimea nu mai mică de 0.45 mm, straiți de protecție exterior 35 microni și interior 7 microni, în complet cu toate componentele necesare din tabla plată analogic învelitoare acoperisului (riglete de coama, borduri de fronton, dolii, zăcordari de perete, sort de streasin, retinător de zapadă, gamitura pentru îmbinări elastice, suruburi cu autoînșurubare și alte elemente necesare pentru executarea învelitoare), etc. A.TENTIE: Imbinările foilor din tabla se vor etansa longitudinal și transversal cu gamitura de etansare. La imbinările longitudinale se vor instala niuri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafața straiților de protecție a tiglei, în cazul care va fi afectat în procesul montării se va restabili cu vopsea de corectie, procurată în complet cu tabla metalică. La montarea acoperisului se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta straiții de protecție. Construcțiivul se va executa în complet cu toate lucrările și accesorile aferente conform normativelor în vigoare. Materialul, calitatea și culoarea tiglei se coordonează pînă la procurare cu Beneficiarul și reprezentanții FISM, prin prezentarea mostrei. | m <sup>2</sup>                  | 171.8000   | 40544.80   | 171.8000              | 40544.80          |                        |               |
| 6         | STRESINA. Căpșuirea stresinii cu tabla cutată C10 cu strat de protecție polimerică cu grosimea nu mai mică de 0.45 mm. A.TENTIE! Conștrucțiivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea și materialul captusinii se coordonează cu Beneficiarul.   | m <sup>2</sup>                  | 51.0000    | 7956.00    | 45.0000               | 7020.00           | 6.0                    | 936.0         |
| 8         | IGHIABURI. Procurarea și instalarea sistemelor de ighiaburi (d=125mm, din tabla metalică plană cu strat de protecție, în complet cu învelitoare), cu instalarea coltarelor interne (externe), capacilor terminație, cîrligelor, elementelor de imbinare a ighiaburilor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente conform desenelor tehnice, specificărilor și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor. A.TENTIE! La instalarea ighiaburilor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafațe moi (din cauciuc) care nu vor afecta straiții de protecție. În cazul cînd straiții de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla.  | m                               | 52.0000    | 5408.00    | 45.0000               | 4680.00           | 7.0                    | 728.0         |

Denumirea lucrării

Cantitatea de masura contractuala

Pret lei

total

Costul cumulativ

Cant. exec. pe act

pe

cumulat

0.00 96.60

| S   | Denumirea lucrării   | Cantitatea de masura contractuala | Pret lei | total    | Costul cumulativ     | Cant. exec. pe act | pe       | cumulat    |
|---|--|-----------------------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------|
|   | BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane $d=100mm$ din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, conurilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. <b>ATENȚIE!</b> La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.   | m                                 | 128.00   | 2560.00  | 15.0000<br>15.0000   | 5.0                | 640.0    |            |
| 10  | INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectionii de metal, inclusiv elementele de fixare, ementizarea racordarilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsest cu vopsea pentru metal de 2 ori. <b>ATENȚIE!</b> Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.  | kg.                               | 32.00    | 1724.80  |                      |                    |          |            |
| Subtotal pe capitoul 1: (neexecutate)     |  |                                   |          |          | 114451.95            |                    | 2.304.0  | 0.00 96.60 |
| <b>Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR</b> |  |                                   |          |          |                      |                    |          |            |
| 1   | FATADA:Crunduirea suprafetelor cu "Betoncontact". Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr.=100mm/lipite pe clei, diblurea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv diblurea, chitarea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de frecvastu si usa, consolidarea muchilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu ciment si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. <b>ATENȚIE!</b> Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. | m2                                | 472.00   | 69577.52 | 106.0000<br>106.0000 | 41.41              | 19545.58 | 71.90      |
| 2   | GLAFURI:Crunduirea suprafetelor cu "Betoncontact". termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr.=30mm /lipite pe clei, diblurea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv diblurea, chitarea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona   | m2                                | 986.00   | 8469.74  | 8.5900<br>8.5900     |                    |          | 100.00     |



Num. rang, denumirea lucrării, Unitate, de masura, Pret, lei, Cost total, Cant. executat pe act, Costul pe act, Cant. executat pe act, Costul pe act, C. precedent cumulat, C. actual, C. cumulat

|  |  |    |         |        |          |                    |         |          |      |       |
|--|--|----|---------|--------|----------|--------------------|---------|----------|------|-------|
| 3                                      | golitură de rezistență și usă, consolidarea muchilor orizontale și verticale, zonelor de contact cu cornier executat pe adeziv. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul.   | m1 | 7.5000  | 76.00  | 570.00   | 7.5000<br>7.5000   | 570.00  | 100.00   |      |       |
| 4                                      | SOCUL: Grunduirea suprafețelor cu compoziție specială *Betonocontact*, termoizolarea cu plăci din polisteren extrudat, gr. =80mm /lipite pe clei, dibluirea plăcilor, lipirea pe adeziv a plăcii din fibre de sticlă, chituită cu compoziție de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchurilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente.   | m2 | 28.0000 | 453.00 | 12684.00 | 22.0000<br>22.0000 | 9966.00 | 78.57    |      |       |
| 5                                      | PLACARE-Sochi. Placarea suprafețelor în complet cu deversorul orizontal cu piatră artificială tip "Covauti" /color/ pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și forma plăcilor se coordonează cu Beneficiarul.   | m2 | 28.0000 | 351.00 | 9828.00  | 22.0000<br>22.0000 | 7722.00 | 78.57    |      |       |
| 6                                      | PRAGURI. Amplasarea cu grund *Betonocontact* pentru aderență. Executarea șapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafețelor cu gresie din ceramică anticiderapantă tip "Portland" grosimea nu mai mică de 12mm pentru lucrări exterioare. (calitate superioară), rezistență la îngheț și trafic pe adeziv cu instalarea colțarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, utilajul și materialele aferente, conform normativelor în vigoare. Culoarea și calitatea materialelor de finisaj se coordonează cu Beneficiarul. | m2 | 8.0000  | 512.00 | 4096.00  | 8.0000<br>8.0000   | 4096.00 | 100.00   |      |       |
| Subtotal pe capitolul 2: (neexecutate- |  |    |         |        |          |                    |         | 80855.74 | 0.00 | 76.84 |
| 24369.52)                              |  |    |         |        |          |                    |         | 24369.52 |      |       |

|  |   |     |        |        |        |                  |        |        |  |
|--|---|-----|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--|
| Subtotal pe capitolul 2: (neexecutate- 24369.52) |   |     |        |        |        |                  |        |        |  |
| Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI           |   |     |        |        |        |                  |        |        |  |
| 1  | LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m³).Imprișterea cu lapata a solului, inclusiv | set | 1.0000 | 371.99 | 371.99 | 1.0000<br>1.0000 | 371.99 | 100.00 |  |

Num. rand      Denumirea      Unitate      Cantitatea      Cant. exec.      Costul      Costul      Cant.      Costul      pe act      pe act      Cumulat      Cumulat

| Num. rand                | Denumirea  | Unitate | Cantitatea | Cant. exec. | Costul   | Costul   | Cant. | Costul   | pe act  | pe act | Cumulat | Cumulat |
|--------------------------|--|---------|------------|-------------|----------|----------|-------|----------|---------|--------|---------|---------|
| 2                        | DEMOLARE/ Demontarea constructiilor din beton. Curatirea suprafetelor, incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata.  | m3      | 3.8000     | 817.00      | 3.8000   | 817.00   |       | 817.00   |         |        |         | 100.00  |
| 3                        | BORDURI/ Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE! In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ borduri (L=+237,0ml)  | m       | 301.0000   | 80969.00    | 180.6000 | 48581.40 | 120.4 | 48581.40 | 32387.6 |        |         | 60.00   |
| 4                        | PAVAJ/ Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat (color), beton cl.B-25, rezistenta la inghet, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatilor pentru evacuarea apelor atmosferice. Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul. ATENTIE! In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ pavele (S=+325m2) | m2      | 389.0000   | 75855.00    | 233.4000 | 45513.00 | 155.6 | 45513.00 | 30342.0 |        |         | 60.00   |
| Subtotal pe capitolul 3: |  |         | 62729.60   | 158012.99   | 95283.39 |          |       | 95283.39 | 62729.6 |        |         | 60.30   |

Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:

|   |  |    |          |          |  |  |  |          |       |         |  |  |
|---|--|----|----------|----------|--|--|--|----------|-------|---------|--|--|
| 1 | GAZON/ Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul, teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect. Nivelarea terenului cu autogreierul (S=720m2). Semanarea gazonului cu iarba multiamuala (S=720m2). ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. | m2 | 720.0000 | 29872.80 |  |  |  | 29872.80 | 720.0 | 29872.8 |  |  |
|---|--|----|----------|----------|--|--|--|----------|-------|---------|--|--|

Denumirea lucrării

de măsura contractuală

Pret, lei

Cost total

Costul cumulat

Cant. exec. pe act

Costul pe act

cumulativ

| Denumirea lucrării  | de măsura contractuală | Pret, lei               | Cost total | Costul cumulat | Cant. exec. pe act | Costul pe act |       |
|---|------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|-------|
| Z. ELEMENTELE TERENIULUI DE JOACA.<br>Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare. Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior (fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton. ATENTIE!<br>Construcitivul se va executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. | 8.0000                 | 1860.00                 | 14880.00   | 7440.00        | 4.0                | 7440.0        |       |
| Subtotal pe capitolul 4:  |                        | (nexecutate- 37312.80 ) | 44752.80   | 7440.00        |                    | 37312.8       |       |
|   |                        |                         |            |                |                    | 0.00          | 16.62 |



## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr 1  
4478 PVR a LE Nr 2 din 20/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL 1 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 2 din 20/03/2021

| Num.rand                 | Denumirea lucrarilor   | Unitatea de masura contractuala | Pret, lei | Cost total | Cant. executat precedent/cumulativ | Costul cumulat | Cant. executat pe act | Costul pe act | Contrib. pe act/cumulativ | % executat |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| Capitolul Nr 1           | ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR. |                                 |           |            |                                    |                |                       |               |                           |            |
| Subtotal pe capitolul 1: | (neexecutate-  | 1724.80)                        | 118480.75 | 116755.95  | 2304.00                            | 0.00           | 98.54                 |               |                           |            |
| Capitolul Nr 2           | LUCRARI PE EXTERIOR  |                                 |           |            |                                    |                |                       |               |                           |            |
| Subtotal pe capitolul 2: | (neexecutate-  | 0.00)                           | 105225.26 | 105225.26  | 24369.52                           | 0.00           | 100.00                |               |                           |            |
| Capitolul Nr 3           | AMENAJAREA TERITORIULUI  |                                 |           |            |                                    |                |                       |               |                           |            |
| Subtotal pe capitolul 3: | (neexecutate-  | 0.00)                           | 158012.99 | 158012.99  | 62729.60                           | 0.00           | 100.00                |               |                           |            |
| Capitolul Nr 4           | LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:        |                                 |           |            |                                    |                |                       |               |                           |            |
| Subtotal pe capitolul 4: | (neexecutate-  | 0.00)                           | 44752.80  | 44752.80   | 37312.80                           | 0.00           | 100.00                |               |                           |            |



(neexecutate-

1724.80 )

426471.80

424747.00

126715.92


Cheltuieli si retineri pe actul Nr 2 din 20/03/2021  
IFB-W-12117-RO4 pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

**Act Inregistrat**

garantia expira la //

| Cheltuieli si retineri     | Executat pe actele precedente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costul direct total</b> | 298031.08                          | 126715.92                        | 424747.00                            |
| Cheltuieli suplimentare:   |                                    |                                  |                                      |
| - transport 0.00%          |                                    | 0.00                             | 0.00                                 |
| - regie 6.00%              | 17881.86                           | 7602.96                          | 25484.82                             |
| - rentabilitate 1.00%      | 2980.31                            | 1267.16                          | 4247.47                              |
| - neprevazute 0.00%        |                                    | 0.00                             | 0.00                                 |
| <b>Total:</b>              | <b>318893.25</b>                   | <b>135586.04</b>                 | <b>454479.29</b>                     |
| - TVA 0.00%                |                                    | 0.00                             | 0.00                                 |
| <b>Total cheltuieli</b>    | <b>318893.25</b>                   | <b>135586.04</b>                 | <b>454479.29</b>                     |

Semnaturile actului  
Specialist MTLC



| Retineri                             | Pe actele precedente        |                  | Pe actul dat     |      | Cumulativ pe actul dat |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------|------------------------|------------------|
|                                      | - garantie de buna executie | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00                   | 0.00             |
| - Avans                              | 0.00%                       | 0.00             |                  |      |                        | 0.00             |
| - garantie                           | 10.00%                      | 31889.33         | 13558.60         |      |                        | 45447.93         |
| <i>inclusiv</i> - contributie- total |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| <i>inclusiv</i> - materiale          |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| - lucrari                            |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| - echipament                         |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| - penalitati                         |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| - alte retineri                      |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| <b>Retineri total</b>                |                             | <b>31889.33</b>  | <b>13558.60</b>  |      |                        | <b>45447.93</b>  |
| - corectie aproximare                |                             |                  |                  |      |                        |                  |
| <b>Spre piata</b>                    |                             | <b>287003.92</b> | <b>122027.44</b> |      |                        | <b>409031.36</b> |

**Date despre implementarea contractului**

|   |             |
|---|-------------|
| Cost total direct pe deviz:                         | 426471.80   |
| Procentul de executare/de timp                      | 99.59 / 100 |
| Coefficientul respectarii termenului de indeplinire | 0.99        |

**Date despre anexe si suplimente**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - I     | La buget - I        |
| Nr 1 din 26/11/2020 | Nr 1 din 18/11/2020 |

Tiparit la 18/05/2021 09:41:54

Cheltuieli si retineri - Contractul Nr.

2 din 20/03/2021

pe perioada 23/01/2021 - 20/03/2021

garantia expira la

IFB-W-12117-RC4

| Cheltuieli si retineri     | Executat pe actele precedente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costul direct total</b> | 298031.08                          | 126715.92                        | 424747.0                             | 126715.92                        | 424747.0                             | 126715.92                        | 424747.0                             |
| Cheltuieli suplimentare:   |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - transport 0.00%          | 17881.86                           | 7602.96                          | 25484.82                             | 7602.96                          | 25484.82                             | 7602.96                          | 25484.82                             |
| - regie 6.00%              | 2980.31                            | 1267.16                          | 4247.47                              | 1267.16                          | 4247.47                              | 1267.16                          | 4247.47                              |
| - rentabilitate 1.00%      |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - neprevazute 0.00%        |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| Total: 456324.82           | 318893.25                          | 135586.03                        | 454479.28                            | 135586.03                        | 454479.28                            | 135586.03                        | 454479.28                            |
| - TVA 0.00%                |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| Total cheltuieli           | 318893.25                          | 135586.03                        | 454479.28                            | 135586.03                        | 454479.28                            | 135586.03                        | 454479.28                            |
| Verificat de:              | 136                                | Contractor                       | Contractor                           | Responsabilul tehnic             | Contractor                           | Specialist MT                    | Contractor                           |

**Date despre implementarea contractului**

|  |             |
|--|-------------|
| Cost total direct pe deviz:                        | 426471.80   |
| Procentul de executare/de timp                     | 69.88 / 100 |
| Coeficientul respectarii termenului de indeplinire | 0.69        |

**Date despre anexe si suplimente**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract -       | La buget -          |
| Nr 1 din 26/11/2020 | Nr 1 din 18/11/2020 |

Semnaturile actului: 06/05/2021 14:20:35

Primarul

Contabilul primariei

Presedintele

(LS)

Contractorul

(LS)

Responsabilul tehnic

(LS)



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din 08.11.2021

Obiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Șaptebani, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-12117-RO4 din 12.09.2020 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre “Calibcom” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 noiembrie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lungu Rodion – primarul s. Șaptebani

Membrii comisiei:

Buzdugan Liudmila – contabil-sef primaria s. Șaptebani

Lupasco Corina – presedintele Agentiei de implementare

Trifailo Marin – responsabil tehnic

Sotnic Igor – consilier in consiliul local Șaptebani

2. Au mai participat la recepție:

Calmatui Anna – administrator Calibcom S.R.L.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03.2021;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectivului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;

6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.03.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectivului este de **456 324.83 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune :

De a recepționa obiectul cu suma **456 324.83 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu dezinul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul și îl utilizeze conform

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:



Obiectul cu numărul cadastral 7150116283 adresa poștală 5638 s. Saptebani r. Riscani, desinația social-culturala, compus din următoarele construcții bloc, suprafața la sol 99,0 m.p., suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 08 noiembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Lungu Radion – primarul satului Saptebani

Membrii:

2. Buzdugan Liudmila – contabil-sef ai primariei s. Saptebani

3. Lupașco Corina - presedintele Agentiei de Implementare

4. Trifailo Marin – responsabil tehnic

5. Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

  
(semnătura)



**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la grădinița s.Recea r.Rîșcani**
- Numărul și data contractului **Nr. 15 din 05 mai 2021**
- Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Recea, r.Rîșcani**
- Adresa beneficiarului **Raionul Rîșcani, s.Recea,**
- Țara **Republica Moldova**
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
- Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                dolari SUA
  - inițială  
(la data semnării contractului ) **129 748,00 LEI**
  - finală  
(la data finalizării contractului) **129 748,00 LEI**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
- Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată **30 zile**
  - efectiv realizată **20 zile**
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: **Administrator**  
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**  
Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**

2021-0000000732

din 11.05.2021

## CONTRACT Nr. 15

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

05.05.2021

s.Recea

**SRL "Calibcom"**

denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director **Lucicov Igor** -denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primaria Recea raionul Riscani**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Primarul Ghelan Valeriu**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii din s.Recea,rl Riscan** denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. **Suma totală a prezentului Contract constituie 129748,00 lei**
5. Achitarea se efectuează conform **facturii fiscale** (modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd sînt efectuate în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

Adresa: **Or.Balti, str.Conev 40 ap.62**  
Tel./Fax: **069122246**  
Denumirea  
Băncii: **BC Moldova-Agroindbank SA**  
Adresa  
Băncii: **AGRNMD2X750**  
Cod Bancar:  
Cont de  
decontare: **MD51AG00000022511794002M**  
DL  
Cod fiscal: **1008600059467**

**“Beneficiarul”: Primaria Recea**

Adresa: **s.Recea**  
Tel./Fax: **0256 74 238**  
Denumirea  
Băncii: **Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat**  
Adresa  
Băncii: **TREZMD2X**  
Cod  
Bancar: **226623**  
Cont de  
decontare: **MD17TRPDAN311120A09835AC**  
Cod fiscal: **1007601002902**

**Semnăturile părților**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**



**“Beneficiarul”:**





**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

311120

| Nr. | Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor                                | Cod CPV | Cantitatea/volumul (unit. de măsură) | Pretul fara TVA | Prețul cu TVA | Suma totală (incl. TVA) | Suma fara TVA |   |   |
|-----|---|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|---|---|
| 1   | 2   | 3       | 4                                    |                 | 5             | 6                       | 7             | 8 | 9 |
| 1   | Lucrari de reparatie capital la gradinita de copii din s.Recea,rl Riscani |         | 1.                                   |                 | 129748,00     | 129748,00               |               |   |   |
|     |   |         |                                      |                 |               |                         |               |   |   |
|     |   |         |                                      |                 |               |                         |               |   |   |
|     |   |         |                                      |                 |               |                         |               |   |   |

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

" Beneficiarul":

Contabil: \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20



NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna   Mai   2021

Antreprenor : Calibcom SRL c/f 1008600059467

Beneficiar :Primaria s.Recea r.Riscani c/f 1007601002909

Contractul Nr. 15 din 05.05.21

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparatie la gradinita s.Recea r.Riscani**

| Denumirea obiectelor<br>Categorii de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
|  | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |   |
|  |   | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A  | 1   | 2                          | 3   |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza         | 108 123   | 108 123                    |   |
| Total  | 108 123   | 108 123                    |   |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%             | 21 625  | 21 625                     |   |
| Total  | 129 748   | 129 748                    |   |

Antreprenor  
Calibcom SRL



*Lucian J.*

Beneficiar  
Primaria s.Recea r.Riscani



Ghelan Valeriu

Antreprenor CALIBCOM SRL  
 (denumirea )

Investitor Primăria s.Recea, r.Rîșcani  
 (denumirea )

Obiect **Lucrări de reparație la grădinița  
 s.Recea r.Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate **129 748 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Demontari</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta,(linoleum)      | m2   | 12,4000   | 18,325<br>14,950                 | 227,23<br>185,38                                  |
| 2       | RpCK42C      | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc       | m2   | 3,5000    | 27,723<br>25,349                 | 97,03<br>88,72                                    |
| 3       | RpCM33A      | Demontarea placajclor (pereti) din faianta, gresie, ceramica  | m2   | 19,3500   | 52,683<br>52,000                 | 1 019,41<br>1 006,20                              |
| 4       | RpCR29A      | Curatarea vopselei pe baza de ulei  | m2   | 19,3500   | 21,855<br>7,475                  | 422,90<br>144,64                                  |
| 5       | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                   | m2   | 5,8600    | 13,648<br>13,648                 | 79,98<br>79,98                                    |
| 6       | RpCG29A      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                               | m2   | 10,6200   | 45,625<br>42,900                 | 484,54<br>455,60                                  |
| 7       | RpSB01E      | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de | m    | 3,0000    | 32,500<br>32,500                 | 97,50<br>97,50                                    |



| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                            |  |
|----|---------------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|--|
|    |               | 200 mm  |     |         |                  |                              |  |
| 8  | RpSA03B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"   | m   | 22,0000 | 12,350<br>12,350 | 271,70<br>271,70             |  |
| 9  | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 1,0000  | 35,750<br>35,750 | 35,75<br>35,75               |  |
| 10 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,0000  | 30,880<br>30,880 | 30,88<br>30,88               |  |
| 11 | TrHAA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t   | 2,0000  | 11,375<br>11,375 | 22,75<br>22,75               |  |
| 12 | TsI50A5       | Transportarea materialelor din grupa A cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t   | 2,0000  | 26,500<br>0,000  | 53,00<br>0,00                |  |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei |         |                  | 2 842,67                     |  |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>2 842,67<br/>2 419,10</b> |  |
|    |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>  |     |         |                  |                              |  |
| 13 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 15,6500 | 99,168<br>22,750 | 1 551,98<br>356,04           |  |
| 14 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 15,6500 | 16,277<br>3,900  | 254,74<br>61,03              |  |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r  | m2  | 15,6500 | 15,350<br>0,975  | 240,23<br>15,26              |  |
| 16 | CG47D         | Pardoseli din placi de  | m2  | 15,6500 | 235,568          | 3 686,64                     |  |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-------|--|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |       | gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm   |     |         | 35,750               | 559,49                        |
| 17 | CK55A | Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Tavan suspendat EXTENSIBIL)        | m2  | 15,6500 | 412,223<br>66,755    | 6 451,29<br>1 044,72          |
|    |       | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 12 184,88                     |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>12 184,88<br/>2 036,54</b> |
|    |       | <b>3. Pereti</b>   |     |         |                      |                               |
| 18 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara   | m3  | 7,5600  | 1 324,358<br>120,899 | 10 012,15<br>914,00           |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betonocontact (0.30 kg/m2)r   | m2  | 24,5300 | 15,350<br>0,975      | 376,54<br>23,92               |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 24,5300 | 109,722<br>55,250    | 2 691,47<br>1 355,29          |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton   | m2  | 24,5300 | 15,350<br>0,975      | 376,54<br>23,92               |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 24,5300 | 84,755<br>39,650     | 2 079,04<br>972,61            |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de   | m2  | 24,5300 | 38,595<br>17,875     | 946,73<br>438,47              |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |     |         |                   |                               |
| 24 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2  | 20,6000 | 210,190<br>74,750 | 4 329,91<br>1 539,84          |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt  | m2  | 20,6000 | 15,350<br>0,975   | 316,22<br>20,09               |
| 26 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor       | m2  | 20,6000 | 251,285<br>79,625 | 5 176,47<br>1 640,28          |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |         |                   | 26 305,07                     |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>26 305,07<br/>6 928,42</b> |
|    |         | <b>4. Bloc Sanitar</b>   |     |         |                   |                               |
| 27 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm   | buc | 4,0000  | 26,440<br>15,795  | 105,76<br>63,18               |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                   | 7                  |
|----|---------|---|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 28 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 28,0000 | 162,157<br>12,350   | 4 540,41<br>345,80 |
| 29 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                | m   | 36,0000 | 33,643<br>10,725    | 1 211,15<br>386,10 |
| 30 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot diametrul de 100mm 90*   | buc | 6,0000  | 105,065<br>14,300   | 630,39<br>85,80    |
| 31 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot diametrul de 100mm 45*   | buc | 2,0000  | 94,565<br>14,300    | 189,13<br>28,60    |
| 32 | SA38F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"                     | buc | 16,0000 | 16,475<br>2,275     | 263,60<br>36,40    |
| 33 | SC13A1  | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din beton                                   | buc | 2,0000  | 584,100<br>22,750   | 1 168,20<br>45,50  |
| 34 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                    | buc | 2,0000  | 1 837,980<br>61,750 | 3 675,96<br>123,50 |
| 35 | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 1"   | buc | 2,0000  | 136,925<br>9,425    | 273,85<br>18,85    |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|----|---------------|--|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
| 36 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S  | buc | 1,0000  | 2 135,990<br>152,750 | 2 135,99<br>152,75            |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 14 194,44                     |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>14 194,44<br/>1 286,48</b> |
|    |               | <b>5. Electricitate</b>  |     |         |                      |                               |
| 37 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1.5  | m   | 40,0000 | 25,000<br>0,000      | 1 000,00<br>0,00              |
| 38 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm gofra d16   | m   | 40,0000 | 44,593<br>21,775     | 1 783,74<br>871,00            |
| 39 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 4,0000  | 113,368<br>7,475     | 453,47<br>29,90               |
| 40 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 1,0000  | 69,350<br>10,070     | 69,35<br>10,07                |
| 41 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau   | buc | 1,0000  | 35,780<br>8,780      | 35,78<br>8,78                 |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                            |
|----|--------|--|-----|--------|---------------------|------------------------------|
|    |        | etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |     |        |                     |                              |
| 42 | CK58A  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2   | m2  | 2,8000 | 1 418,836<br>52,093 | 3 972,74<br>145,86           |
| 43 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                   | m2  | 1,0000 | 84,760<br>39,650    | 84,76<br>39,65               |
| 44 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton   | m2  | 1,0000 | 15,340<br>0,970     | 15,34<br>0,97                |
| 45 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                    | m2  | 1,0000 | 38,600<br>17,880    | 38,60<br>17,88               |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |        |                     | 7 453,78                     |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>7 453,78<br/>1 124,11</b> |
|    |        | <b>6. Termoficare</b>  |     |        |                     |                              |
| 46 | IB06C  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm  | buc | 3,0000 | 1 606,053<br>26,000 | 4 818,16<br>78,00            |
| 47 | IB06A  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 40x1800 mm   | buc | 3,0000 | 1 347,220<br>16,250 | 4 041,66<br>48,75            |
| 48 | AcA25A | Robinet Maevschi   | buc | 6,0000 | 36,000<br>13,000    | 216,00<br>78,00              |
| 49 | AcA25A | Заглушка 1/2   | buc | 6,0000 | 171,400<br>13,000   | 1 028,40<br>78,00            |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----|--------|--|-----|---------|------------------|--------------------|
| 50 | AcA25A | Короткая резьба 3/4  | buc | 12,0000 | 32,900<br>13,000 | 394,80<br>156,00   |
| 51 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"   | buc | 6,0000  | 117,050<br>5,850 | 702,30<br>35,10    |
| 52 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"   | buc | 6,0000  | 117,050<br>5,850 | 702,30<br>35,10    |
| 53 | SA17A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm           | m   | 50,0000 | 49,196<br>4,550  | 2 459,78<br>227,50 |
| 54 | IC38B  | Piesa de racordare (trecere PPR 25*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,0000  | 28,160<br>5,850  | 168,96<br>35,10    |
| 55 | IC38B  | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,0000  | 24,050<br>5,850  | 144,30<br>35,10    |
| 56 | IC38B  | Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП 25*45   | buc | 6,0000  | 140,767<br>5,850 | 844,60<br>35,10    |
| 57 | IC38B  | Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП 25*90   | buc | 6,0000  | 110,767<br>5,850 | 664,60<br>35,10    |
| 58 | IC38C  | Piesa de racordare (mufa PPR 25), cu 2 imbinari,   | buc | 6,0000  | 9,765<br>6,825   | 58,59<br>40,95     |



| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6     | 7                           |
|----|---------|--|-----|---------|-------|-----------------------------|
|    |         | din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |     |         |       |                             |
| 59 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 13,9000 | 5,200 | 72,28                       |
|    |         |  |     |         | 5,200 | 72,28                       |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |         |       | 16 316,73                   |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |       | <b>16 316,73<br/>990,08</b> |

|  |  |        |               |
|--|--|--------|---------------|
|  | Total  | Lei    | 79 300        |
|  | Asigurari sociale si medicale                    | 24 %   | 3 549         |
|  | Total  |        | 82 849        |
|  | Cheltueli transportare                           | 10 %   | 6 237         |
|  | Total  |        | 89 086        |
|  | Cheltueli de regie                               | 14,5 % | 12 917        |
|  | Total  |        | 102 003       |
|  | Beneficiu de deviz                               | 6 %    | 6 120         |
|  | Total  |        | 108 123       |
|  | TVA  | 20 %   | 21 625        |
|  |  |        | 129 748       |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>14 788</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**CALIBCOM SRL**


Investitor  
Primăria s.Recea, r-nul Rîșcani

(denumirea)

(denumirca)

Administrator Lucicoi  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ghelan Valeriu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.06.21

Obiectul Lucrari de reparatie la gradinita s.Recea r.Riscani este executat in cadrul contractului nr. 15 din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Șhelan ValeriuCostea ViorelaPreăuțanu AlexandruUtiță AlinaRoman Jana

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Brenișteș Dumitru

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptivă finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **129 748.00 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptivă finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **129 748.00 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Shelan Valeriu

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Costea Viorica

[Signature]

Frecăuțanu Alexandru

[Signature]

Untilă Alina

[Signature]

Roman Zana

[Signature]


Brenișter Dumitru

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:





**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a trotuarelor s. Mereseuca, r-nul Ocnîța
2. Numărul și data contractului Nr.20 din 17 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Prinăria s. Mereseuca, r-nul Ocnîța
4. Adresa beneficiarului r-nul Ocnîța, s. Mereseuca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                              exprimată în moneda                              exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului) 236 994,78 LEI
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 236 994,78 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 30 zile
  - efectiv realizată 30 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- În calitate de: Administrator
- Numele/Prenumele: Lucicov Igori
- Denumirea firmei și sigiliu: "CALIBCOM" SRL



**CONTRACT Nr. 30**  
pentru achiziționarea lucrărilor  
de valoare mică

17 iunie 2021

s. Mereseuca r. Ocnita  
(localitatea)

Calibcom S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Lucicov Igor, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Mereseuca raionul Ocnita

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Albu Emilia, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Amenajarea trotuarelor s. Mereseuca r. Ocnita. Cod CPV: \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

*cautorem fizic*

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie *236994,78 lei. (două sute treizeci și șase mii două sute nouăzeci și patru lei 78 bani)* (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii. (modalitatea de achitare)

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți.

*500.170 la "31" decembrie 2021*

NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar : Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita

c/f 1007601008591

Contractul Nr. 20 din 17.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita”**

| Denumirea obiectelor<br>Categoria de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
|  | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |   |
|  |   | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A  | 1   | 2                          | 3   |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza         | 197 495.65  | 197 495.65                 |   |
| Total  | 197 495.65  | 197 495.65                 |   |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%             | 39 499.13   | 39 499.13                  |   |
| Total  | <b>236 994.78</b>                                   | <b>236 994.78</b>          |   |

Antreprenor  
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar  
Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita



Albu Emilia

Antreprenor CALIBCOM SRL  
(denumirea)

Investitor Primăria s.Mereșeuca. r.Ocnița  
(denumirea)

Obiect **Amenajarea trotuarelor  
s.Mereșeuca r.Ocnița**

Valoarea lucrarilor executate

236 994,78 mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe **august** an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M.  | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4     | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>I. Amenajarea pavajului</b>  |       |           |                                  |   |
| 1       | DI109        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3    | 13,446    | 331,57<br>92,24                  | 4 458,27<br>1 240,27                              |
| 2       | DG04B        | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton  | m     | 272,440   | 18,45<br>18,45                   | 5 026,80<br>5 026,80                              |
| 3       | TsI50A4      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km   | t     | 156,530   | 25,47<br>0,00                    | 3 987,20<br>0,00                                  |
| 4       | DE10A        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m     | 272,440   | 204,37<br>34,02                  | 55 678,73<br>9 268,26                             |
| 5       | DE11A        | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m     | 280,350   | 130,30<br>17,30                  | 36 529,23<br>4 849,20                             |
| 6       | DH02C        | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual  | 100m2 | 4,043     | 1 037,82<br>1 037,82             | 4 195,92<br>4 195,92                              |
| 7       | DE17A        | Pavaje executate din placi de   | m2    | 351,500   | 206,19                           | 72 475,02   |



| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6     | 7          |
|---|---|---|---|---|-------|------------|
|   |   | trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |   |   | 34,36 | 12 079,19  |
|   |   | <b>Total capitul:</b>   |   |   |       | 182 351,17 |
|   |   |   |   |   |       | 36 659,64  |

**Total proces-verbal:**

|  |  |                                     |          |            |
|--|--|-------------------------------------|----------|------------|
|  |  | Прямые затраты                      | ?        | 182 351,17 |
|  |  | CASM (ПЗ) * 24 %                    | 24,00 %  | 8 798,31   |
|  |  | Total ПЗ+CASM+TM                    | 100,00 + | 191 149,48 |
|  |  | Cheltuieli de regie (Total) * 2,5 % | 2,50 %   | 4 778,74   |
|  |  | Total Total+CR                      | 100,00 + | 195 928,22 |
|  |  | Beneficiu (Total) * 0,8 %           | 0,80 %   | 1 567,43   |
|  |  | Total Total+B                       | 100,00 + | 197 495,65 |
|  |  | TVA (Total) * 20 %                  | 20,00 %  | 39 499,13  |
|  |  |                                     |          | 236 994,78 |
|  |  | <b>TOTAL:</b>                       |          | 36 659,64  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL CALIBCOM**

Investitor  
Primăria s.Mereșeuca, r.Ocnița

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Albu Emilia  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.





INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 09.08.21

Privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita executată la Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita în cadrul contractului Nr. 20 din 17.06.2021 încheiat între "Calibcom" S.R.L. și Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21 fiind formată din:

Albuc Emiliana - Președintele comisiei

Isav Maria - Membri

Popescu Rouisa - Membri

Cojne Jacob - Membri

Botnari Maria - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **236 994.78 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Albu Ecaterina

Specialiști:

Albu

Membrii:

Isaev Maria

S. Ily

Popesco Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Albu

Beznari Maria

S. Ily

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 09.08.21

Obiectul Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita este executat in cadrul contractului nr. 20 din 17.06.2021 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — valabila până la —, de catre "Calibcom" S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21, fiind formată din:

Albu Emilia - Președintele comisiei  
Tron Maria - Membru  
Popescu Anisoara - Membru  
Cojoc Jacob - Membru  
Botnari Maria - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **236 994.78 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **236 994.78 lei**

5. Comisia de recentie finala motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Albu Ecaterina

Albu

Membrii:

Isav Maria

Al. Gy

Popescu Raisa

Albu

Cejoc Jacob

Albu

Botnari Maria

Al. Gy

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

RECEPȚANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL:



(semnătura)







**CONTRACT Nr. 30**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

17 iunie 2021

or. Riscani  
(localitatea)

**SRL CALIBCOM**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin                      **director Lucicov Igor**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” or.Riscani**  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director **Diana Frecăuțanu**, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă  
(funcția, numele, prenumele)

parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea pentru **Lucrări de reparații capitale a cabinetului de limba engleza a Gimnaziului**  
**„Gheorghe Riscanu” or.Riscani**,

**Cod CPV: 45000000-7** denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de  
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului  
contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează  
următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **\_153047\_ lei MD, inclusiv TVA lei MD (Una sută cincizeci și trei mii patruzeci și șapte lei 00 bani)**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

Denumirea: **SRL CALIBCOM**

or.Bălți str. Coniev, 40/62

Bancă: B.C.MoldovaAgroindbanc S.A.

Cod bancar: AGRNMD2X750

Cod de decontare: 22511794002

IBAN **MD51AG000000022511794002**

Cod fiscal: **1008600059467**

**“ Beneficiarul”:**

Denumirea: **Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”  
or.Rîșcani**

or.Rîșcani str. 31 August,2

Bancă: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cod de decontare:226623


IBAN **MD34TRPDAN311120A12765AB**

Cod fiscal: **1013620000294**

**Semnăturile părților**

**“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

**“ Beneficiarul”**



Contabil: \_\_\_\_\_

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_  
“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_



NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor : Calibcom SRL c/f 1008600059467

Beneficiar : Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani c/f 1013620000294

Contractul Nr. 30 din 17.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparatii capitale a cabinetului de limba engleza a  
Gimuaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani**

| Denumirea obiectelor<br>Categoriza de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|
|   | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |   |
|   |   | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A   | 1   | 2                          | 3   |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza          | 127 539   | 127 539                    |   |
| Total   | 127 539   | 127 539                    |   |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%              | 25 508  | 25 508                     |   |
| Total   | 153 047   | 153 047                    |   |

Antreprenor  
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar  
„Gimnaziul „Gheorghe Riscanu”



Frecăuțeanu Diana

Antreprenor CALIBCOM SRL  
(denumirea )

Investitor Gimnaziul Gheorghe Riscanu  
(denumirea )

Obiect **Lucrări de reparații capitale a cabinetului de limba engleză a Gimnaziului "Gheorghe Rșcanu"**

Valoarea lucrarilor executate 153 047 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe iulie an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Tavane</b>  |      |           |                                  |   |
| 1       | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   | 45,22     | 334,62<br>8,65                   | 15 131,70<br>391,11                               |
| 2       | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  | 6,00      | 12,69<br>12,69                   | 76,11<br>76,11                                    |
| 3       | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate  | buc  | 6,00      | 1 059,79<br>16,14                | 6 358,71<br>96,87                                 |
|         |              | <i>Total</i>  | lei  |           |                                  | 21 566,52   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  | <b>21 566,52<br/>564,09</b>                       |
|         |              | <b>2. Pardoseli</b>   |      |           |                                  |   |
| 4       | CG01D        | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB 12 mm  | m2   | 46,00     | 294,38<br>25,95                  | 13 541,39<br>1 193,56                             |
| 5       | CG36A        | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   | 46,00     | 199,54<br>8,65                   | 9 178,78<br>397,85                                |
| 6       | CG36A        | Plinte din PVC  | m    | 32,00     | 64,20<br>8,65                    | 2 054,37<br>276,77                                |
| 7       | CK18C        | Cornier din aluminiu  | m    | 7,00      | 38,93                            | 272,53  |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|----------------|---|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                |   |     |       | 14,99            | 104,94                        |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |       |                  | 25 047,07                     |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>25 047,07<br/>1 973,12</b> |
|    |                | <b>3. Pereti</b>  |     |       |                  |                               |
| 8  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2  | 37,70 | 6,92<br>6,92     | 260,85<br>260,85              |
| 9  | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                        | t   | 4,71  | 25,95<br>25,95   | 122,21<br>122,21              |
| 10 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor ineomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m   | t   | 4,71  | 337,89<br>337,89 | 1 591,45<br>1 591,45          |
| 11 | CG04A2         | Carcase din lemn, executate din scinduri batute pe dulap rasinoase  | m2  | 33,87 | 375,03<br>57,66  | 12 702,43<br>1 952,94         |
| 12 | CG01D          | Pereti din OSB 10 mm  | m2  | 33,87 | 278,94<br>23,06  | 9 447,83<br>781,18            |
| 13 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2  | 33,87 | 53,19<br>40,36   | 1 801,61<br>1 367,06          |
| 14 | CG36A          | Montarea cornierului din plastic  | m   | 30,00 | 24,65<br>8,65    | 739,47<br>259,47              |
| 15 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla   | buc | 2,00  | 65,31<br>17,88   | 130,63<br>35,75               |
| 16 | RpEE15A        | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N   | buc | 1,00  | 90,00<br>37,48   | 90,00<br>37,48                |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |       |                  | 26 886,48                     |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>26 886,48<br/>6 408,39</b> |
|    |                | <b>4. Pereti decorativi</b>   |     |       |                  |                               |
| 17 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti   | m2  | 37,70 | 22,61<br>8,07    | 852,30<br>304,33              |
| 18 | CF50B          | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti                                      | m2  | 37,70 | 129,25<br>70,35  | 4 872,82<br>2 652,01          |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|--|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 19 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 37,70 | 23,44<br>11,53  | 883,77<br>434,76              |
| 20 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti   | m2  | 37,70 | 23,97<br>8,07   | 903,57<br>304,33              |
| 21 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" K=2,312                 | m2  | 37,70 | 317,84<br>90,65 | 11 982,46<br>3 417,53         |
| 22 | RpCO56A | Demontarea pervazurilor  | m2  | 1,575 | 24,22<br>24,22  | 38,14<br>38,14                |
| 23 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice  | m   | 5,25  | 91,34<br>5,19   | 479,53<br>27,25               |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |       |                 | 20 012,59                     |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                 | <b>20 012,59<br/>7 178,35</b> |

|  |  |        |                |
|--|--|--------|----------------|
|  | Total  | lei    | 93 513         |
|  | Asigurari sociale si medicale 24 %               | 24 %   | 3 870          |
|  | Transportarea materialelor (PI3)10 %             | 10 %   | 7 700          |
|  | Total  |        | 105 083        |
|  | Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %             | 14,5 % | 15 237         |
|  | Total  |        | 120 320        |
|  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 %                 | 6 %    | 7 219          |
|  | Total  |        | 127 539        |
|  | TVA (Total) * 20 %                               | 20 %   | 25 508         |
|  |  |        | <b>153 047</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>16 123</b>  |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**CALIBCOM SRL**

(denumirea)

Administrator Calmațui A  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Gimnaziul "Gheorghe Rîșcanu"

(denumirea)

Director Diana Frăsăroianu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 03.08.2021**

Privind Lucrari de reparatii capitale a cabinetului de limba engleza a Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani executată la Lucrari de reparatii capitale a cabinetului de limba engleza a Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani în cadrul contractului Nr. 30 din 17.06.2021 încheiat între Calibcom SRL și Primaria s.Recea r.Riscani privind Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **03.08.2021** fiind formată din:

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| <u>Feccăușanu Diana</u> | - | <u>președinte</u> |
| <u>Dupan Andrușca</u>   | - | <u>membru</u>     |
| <u>Matz Elena</u>       | - | <u>membru</u>     |
| <u>Enachi Veronica</u>  | - | <u>membru</u>     |
| <u>Lușu Alexu</u>       | - | <u>membru</u>     |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Trifailo Marin

Diriginte de santier

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **153 047,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatii capitale a cabinetului de limba engleza a Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 03.08.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Fecăraru Diana \_\_\_\_\_

Membrii:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <u>Dăgan Hedmilo</u>   | <u>D. Lucif</u> |
| <u>Boate Elena</u>     | <u>Boate</u>    |
| <u>Enachi Veronica</u> | <u>Enachi</u>   |
| <u>Yutu Olesca</u>     | <u>Yutu</u>     |
| _____                  | _____           |
| (numele,prenumele)     | (semnătura)     |

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
LS  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMĂ:  
INVESTITORUL:  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 03.08.2021

Obiectul Lucrari de reparatii capitale a cabinetului de limba engleza a Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani este executat in cadrul contractului nr.30 din 17.06.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de catre Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.08.2021, fiind formată din:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <u>Frecoșpanu Diana</u> | - președinte |
| <u>Dugan Ludivila</u>   | - membru     |
| <u>Baltă Elena</u>      | - membru     |
| <u>Enachi Veronica</u>  | - membru     |
| <u>Ucheș Olesea</u>     | - membru     |

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Trifallo Marin

Diriginte de santier

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pina in prezent, respectiv pe o durata de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **153 047.00 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : \_\_\_\_\_

De a receptionat obiectul cu suma **153 047.00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 03.08.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Președintea Diana

Specialist:

[Semnătură]

Membrii:

Dupan Ludmila

[Semnătură]

Botte Elena

[Semnătură]

Enachi Veronica

Enachi

[Semnătură] Olesca

[Semnătură]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:





**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Băiți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala la LT Grigore Vieru, r-nul Briceni**

2. Numărul și data contractului **Nr.77 din 30 iunie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Învatamint Tineret si Sport**

4. Adresa beneficiarului **Raionul Briceni, or. Briceni, str. Stefan cel Mare 38**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului)    **712 819,87LEI**

b) finală  
(la data finalizării contractului)    **712 819,87LEI**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **60 zile**
- efectiv realizată **60 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_


În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**

Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



2017 - 0000000653

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 77 privind achiziția prin Licitație publică

“ 30 ” iunie 2017

or. Briceni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Licitație publică** nr.237/17 din data de 23.06.2017, publicat în BAP nr.201705319 din 29.05.2017, între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-l STIRBU Vitalie, Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Calibcom”**, e/f 1008600059467 , MD-3100, str. Conev 40 ap 62 mun. Balti IBAN: MD51AG000000022511794002 , Moldova Agroindbank filiala Balti str. Puskin 56-a , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0087222 din “ 12 ” decembrie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: EXTRAS nr. 907 din “26” aprilie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții , **reprezentat prin D-nul Lucicov Igor , Administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la LT Grigore Vieru , raionul Briceni**, din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **712819.87(Sapte sute doasprezece mii opt sute nouasprezece lei,87 bani) inclusiv TVA.118803.31 Suma TVA(O suta optsprezece mii opt sute trei lei 31 bani)**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **5.Ajustarea valorii contractului**

5.1.Pentru cazurile eînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6.Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" iunie 2017.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### " BENEFICIAR":

**Direcția Învățămînt Tineret  
și Sport Briceni**

Adresa: MD-4701  
or. Briceni str. Ștefan cel Mare 38  
telefon: (0247-2-27-48:2-29-08),  
fax: (0247-2-26-68)  
Denumirea Băncii:  
TREXORARIA DE STAT  
Adresa Băncii:  
mun. Chișinău  
Cod Bancar:  
220100000004614  
Cont IBAN:  
MD53TRPDAX30000000402100  
Cod fiscal: 1009601000131

#### " ANTREPRENOR":

**SRL „ Calibcom ”**

Adresa: mun. Balti str. Conev 40 ap 62  
Tel./Fax: +37378870187  
Moldova Agroindbank Filiala Balti  
Adresa Băncii: Filiala Balti str. Puskin 56-a  
Cod Bancar:  
Cont IBAN :  
MD51AG000000022511794002  
Cod fiscal: 1008600059467  
TVA:



**ȘTIRBU Vitalie**

### 16. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR"

L.Ș.

**Lucicov Igor**

|                  |
|------------------|
| Contabil         |
| Înregistrat: nr. |
| Trezoreria       |
| Data:            |



80 24 52 504

Antreprenor SRL "Calibcom"  
 (denumirea)

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

Obiect **Liceul G.Vieru Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **119 176,24 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1. Bucataria</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1.1. Pereu</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | RpCS19A      | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc  | m2   | 80,000    | 37,32<br>37,32                   | 2 985,98<br>2 985,98                              |
| 2       | TsA01B1      | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3   | 14,000    | 40,48<br>40,48                   | 566,70<br>566,70                                  |
| 3       | TsC54C       | Strat de fundatie din pietris   | m3   | 14,000    | 351,44<br>52,04                  | 4 920,22<br>728,62                                |
| 4       | DA15A        | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit   | m2   | 140,000   | 100,25<br>16,82                  | 14 034,63<br>2 355,13                             |
| 5       | DE16B        | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si   | buc  | 4,000     | 181,91<br>9,99                   | 727,63<br>39,95                                   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------|--|----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | 0,100 mc/buc inclusiv  |    |         |                 |                               |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>23 235,16<br/>6 676,38</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Soclu</b>  |    |         |                 |                               |
| 6  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 63,400  | 7,89<br>7,89    | 499,94<br>499,94              |
| 7  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exterior   | m2 | 63,400  | 15,83<br>7,36   | 1 003,92<br>466,61            |
| 8  | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp/continuu | m2 | 63,400  | 114,56<br>94,63 | 7 263,42<br>5 999,29          |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>8 767,28<br/>6 965,84</b>  |
|    |         | <b>1.1.3. Pereti</b>   |    |         |                 |                               |
| 9  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 68,900  | 7,89<br>7,89    | 543,31<br>543,31              |
| 10 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 68,900  | 15,83<br>7,36   | 1 091,03<br>507,09            |
| 11 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 68,900  | 76,16<br>64,14  | 5 247,52<br>4 418,93          |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 468,900 | 3,85<br>1,58    | 1 806,25<br>739,50            |
| 13 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  | m2 | 68,900  | 27,88<br>23,66  | 1 921,07<br>1 629,93          |

| 1  | 2            | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |  |
|----|--------------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|--|
|    |              | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   |    |        |                 |                               |  |
| 14 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 68,900 | 3,85<br>1,58    | 265,41<br>108,66              |  |
| 15 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,900 | 37,63<br>28,91  | 2 592,95<br>1 992,14          |  |
| 16 | CF17D        | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  | kg | 0,830  | 115,93<br>3,67  | 96,22<br>3,05                 |  |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>13 563,76<br/>9 942,61</b> |  |
|    |              | <b>1.1.4. Tavane</b>  |    |        |                 |                               |  |
| 17 | CK52A        | Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 38,500 | 164,23<br>46,79 | 6 322,81<br>1 801,31          |  |
| 18 | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 30,000 | 35,21<br>27,34  | 1 056,34<br>820,09            |  |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>7 379,15<br/>2 621,40</b>  |  |
|    |              | <b>1.1.5. Pardoseli</b>   |    |        |                 |                               |  |
| 19 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de eiment   | m2 | 38,500 | 15,77<br>15,77  | 607,18<br>607,18              |  |
| 20 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2 | 38,500 | 109,82<br>63,08 | 4 228,22<br>2 428,73          |  |
| 21 | CG47C        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm         | m2 | 38,500 | 169,36<br>62,03 | 6 520,53<br>2 388,26          |  |
| 22 | CI14A        | Elemente liniare din placi  | m  | 29,000 | 60,34           | 1 749,74                      |  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | din gresie ceramica aplicată cu adeziv   |     |       | 21,03             | 609,81                        |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>13 105,67<br/>6 033,98</b> |
|    |         | <b>1.1.6. Articole de tamplarie</b>  |     |       |                   |                               |
| 23 | RpCO56A | Demontari: tamplarie din lemn.(usi)  | m2  | 2,000 | 22,08<br>22,08    | 44,16<br>44,16                |
| 24 | CK21A   | Usi blindate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2  | 2,000 | 1 482,16<br>49,94 | 2 964,32<br>99,88             |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 5,540 | 7,89<br>7,89      | 43,69<br>43,69                |
| 26 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 5,540 | 108,11<br>78,12   | 598,92<br>432,76              |
| 27 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 5,540 | 17,35<br>10,51    | 96,14<br>58,25                |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 5,540 | 37,64<br>28,91    | 208,50<br>160,18              |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>3 955,73<br/>838,92</b>    |
|    |         | <b>1.1.7. Apa si canalizare</b>  |     |       |                   |                               |
| 29 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000 | 49,94<br>49,94    | 49,94<br>49,94                |
| 30 | SC04A   | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv cu baterie si sifon  | buc | 1,000 | 532,25<br>97,25   | 532,25<br>97,25               |
| 31 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de   | buc | 1,000 | 438,74<br>86,74   | 438,74<br>86,74               |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|----|---------|---|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|    |         | inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind<br>diametrul de 1/2"   |     |        |                   |                            |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>1 020,93<br/>233,93</b> |
|    |         | <b>1.1.8. Incalzirea</b>  |     |        |                   |                            |
| 32 | RpIB11A | Demontari radiatoare de<br>pozitie pentru desfiintare   | m2  | 6,000  | 8,41<br>8,41      | 50,47<br>50,47             |
| 33 | RpIC18B | Demontarea tevii negre<br>pentru instalatii, montate<br>la de incalzire centrala<br>prin insurubare, la<br>construcii de locuit si<br>social-culturale, la legarea<br>aparator, a coloanelor de<br>distributie etc. avind<br>diametrul de 1"-1 1/4" | m   | 22,000 | 27,13<br>24,18    | 596,91<br>532,01           |
| 34 | IB06A   | Radiatoare din otel,<br>monobloc avind lungimea<br>de pina la 1000 mm,<br>inclusiv  | buc | 3,000  | 1 179,59<br>26,29 | 3 538,76<br>78,86          |
| 35 | ID01A   | Robinet cu ventil eu dublu<br>reglaj (tur sau retur) pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2"   | buc | 6,000  | 70,06<br>9,46     | 420,38<br>56,78            |
| 36 | IC35B   | Teava din polietilena<br>armata de inalta densitate<br>sau polipropilena armata<br>sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau<br>aparator de inezalire, in<br>instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul<br>exterior de 20,0 mm | m   | 22,000 | 30,76<br>18,40    | 676,71<br>404,79           |
| 37 | IC37B   | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din<br>polietilena, imbinare prin<br>presare cu infiletare cu<br>teava din polietilena<br>armata, avind diametrul<br>exterior de 20,0 mm   | buc | 12,000 | 29,54<br>14,19    | 354,53<br>170,33           |
| 38 | IC40A   | Bratara pentru fixarea<br>conductelor din otel pentru<br>instalatia de incalzire<br>centrala sau gaze, montata  | buc | 22,000 | 12,66<br>10,51    | 278,61<br>231,31           |

| 1  | 2     | 3   | 4        | 5      | 6            | 7                               |
|----|-------|---|----------|--------|--------------|---------------------------------|
|    |       | prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   |          |        |              |                                 |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m        | 22,000 | 9,78<br>5,78 | 215,22<br>127,22                |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |              | <b>6 131,59<br/>1 651,77</b>    |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |              | <b>77 159,27<br/>34 964,83</b>  |
|    |       | <i>Total</i>  | lei      |        |              | 77 159,27                       |
|    |       | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 27,50 %  |        |              | 9 615,33                        |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>   | 100,00 + |        |              | 86 774,60                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 9,00 %   |        |              | 7 809,71                        |
|    |       | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |              | 94 584,31                       |
|    |       | <i>Beneficiu</i>  | 5,00 %   |        |              | 4 729,22                        |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |              | <b>99 313,53<br/>34 964,83</b>  |
|    |       | <b>Total</b>  | lei      |        |              | 99 313,53                       |
|    |       | <b>TVA</b>  | 20,00 %  |        |              | 19 862,71                       |
|    |       | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |              | <b>119 176,24<br/>34 964,83</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

*SRL Calibcom*

(denumirea)

*Administrator*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

APROBAT:



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



*Responsabil de proiect*  
*Oliver Yurii*  
*Chief*



*Aduc Aliona*  
*Ch*



YU 2452501

Antreprenor  SRL " Cabicom "  
 (denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Liceul G.Vieru Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **118 981,91 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2             | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |               | <b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>  |      |           |                                  |   |
|         |               | <b>1.1. Biroul profesorului</b>  |      |           |                                  |   |
|         |               | <b>1.1.1. Pereti</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   | 70,760    | 76,16<br>64,14                   | 5 389,17<br>4 538,21                              |
| 2       | CF51B<br>k=10 | Se adauga la tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, eu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti   | m2   | 184,760   | 150,25<br>126,17                 | 27 759,58<br>23 310,59                            |
| 3       | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   | 184,760   | 3,85<br>1,58                     | 711,73<br>291,40                                  |
| 4       | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   | 184,760   | 27,88<br>23,66                   | 5 151,49<br>4 370,77                              |
| 5       | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   | 184,760   | 3,85<br>1,58                     | 711,73<br>291,40                                  |
| 6       | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.   | kg   | 2,220     | 115,85<br>3,67                   | 257,19<br>8,15                                    |

| 1  | 2            | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 7  | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2 | 184,760 | 37,63<br>28,91   | 6 953,17<br>5 342,06           |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>46 934,06<br/>38 152,58</b> |
|    |              | <b>1.1.2. Tavane</b>  |    |         |                  |                                |
| 8  | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 46,900  | 206,10<br>115,65 | 9 666,27<br>5 424,17           |
| 9  | CK52A        | Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m                           | m2 | 11,000  | 164,23<br>46,79  | 1 806,54<br>514,66             |
| 10 | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 13,000  | 35,21<br>27,34   | 457,75<br>355,37               |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>11 930,56<br/>6 294,20</b>  |
|    |              | <b>1.1.3. Pardoseli</b>   |    |         |                  |                                |
| 11 | RpCK41A      | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2 | 57,900  | 11,57<br>11,57   | 669,64<br>669,64               |
| 12 | CG32B        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  | m3 | 6,340   | 319,87<br>89,37  | 2 027,97<br>566,60             |
| 13 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 57,900  | 109,82<br>63,08  | 6 358,86<br>3 652,56           |
| 14 | CG36A        | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 23,900  | 198,64<br>60,46  | 4 747,39<br>1 444,89           |



| 1 | 2 | 3  | 4          | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--|------------|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>       |            |   |   | <b>13 803,86<br/>6 333,69</b>   |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>       |            |   |   | <b>72 668,48<br/>50 780,47</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                     | <b>lei</b> |   |   | 72 668,48                       |
|   |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>            | 27,50 %    |   |   | 13 964,63                       |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                        | 100,00 +   |   |   | 86 633,11                       |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                       | 9,00 %     |   |   | 7 796,98                        |
|   |   | <i>Total</i>                                     | 100,00 +   |   |   | 94 430,09                       |
|   |   | <i>Beneficiu</i>                                 | 5,00 %     |   |   | 4 721,50                        |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>       |            |   |   | <b>99 151,59<br/>50 780,47</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                     | <b>lei</b> |   |   | 99 151,59                       |
|   |   | TVA  | 20,00 %    |   |   | 19 830,32                       |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |            |   |   | <b>118 981,91<br/>50 780,47</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*SRL „Calibcom”*

(denumirea)

(denumirea)

*Administrator Lucian I. Luiu*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



LV 0911780

Antreprenor

SRB, Calibcom  
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Liceul G. Vieru Briceni**

Valoarea lucrarilor executate 118 428,77 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M.    | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|---------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3  | 4       | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. UTILAJUL</b>   |         |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |           |                                  | <b>0,00</b>                                       |
|         |              | <b>2. LURARI DE MONTARE</b>  |         |           |                                  |   |
|         |              | <b>2.1. Sala de sport</b>  |         |           |                                  |   |
| 1       | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4   | 100 buc | 0,120     | 22 965,92<br>8 884,33            | 2 755,91<br>1 066,12                              |
| 2       | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (Cablu VVG.3x2.5) | 100 m   | 1,530     | 3 955,50<br>2 712,61             | 6 051,92<br>4 150,30                              |
| 3       | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.   | 100 m   | 1,530     | 1 165,73<br>856,37               | 1 783,56<br>1 310,25                              |
| 4       | 08-03-591-8  | Priza de fisa tip ingropat   | 100 buc | 0,010     | 6 111,00<br>2 271,00             | 61,11<br>22,71                                    |
| 5       | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa   | 100 buc | 0,020     | 5 134,00<br>1 693,00             | 102,68<br>33,86                                   |
| 6       | 08-03-591-5  | Intreruptor de piza (UZO)  | 100 buc | 0,010     | 14 765,00<br>1 724,00            | 147,65<br>17,24                                   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |           |                                  | <b>10 902,83<br/>6 600,48</b>                     |

| 1  | 2           | 3  | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|----|-------------|--|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
|    |             | <b>2.2. Biroul profesorului</b>  |         |       |                       |                              |
| 7  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat   | 100 buc | 0,010 | 6 111,00<br>2 271,00  | 61,11<br>22,71               |
| 8  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa   | 100 buc | 0,010 | 5 134,00<br>1 693,00  | 51,34<br>16,93               |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |       |                       | <b>112,45<br/>39,64</b>      |
|    |             | <b>2.3. Biblioteca</b>   |         |       |                       |                              |
| 9  | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4   | 100 buc | 0,020 | 22 966,00<br>8 884,50 | 459,32<br>177,69             |
| 10 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa   | 100 buc | 0,010 | 5 134,00<br>1 693,00  | 51,34<br>16,93               |
| 11 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat   | 100 buc | 0,010 | 6 111,00<br>2 271,00  | 61,11<br>22,71               |
| 12 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (Cablu VVG 3x2.5) | 100 m   | 0,230 | 3 982,91<br>2 712,61  | 916,07<br>623,90             |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.   | 100 m   | 0,230 | 1 165,78<br>856,43    | 268,13<br>196,98             |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |       |                       | <b>1 755,97<br/>1 038,21</b> |
|    |             | <b>2.4. Centrul de creatie</b>   |         |       |                       |                              |
| 14 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4   | 100 buc | 0,030 | 22 966,00<br>8 884,33 | 688,98<br>266,53             |
| 15 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa   | 100 buc | 0,010 | 5 134,00<br>1 693,00  | 51,34<br>16,93               |
| 16 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat   | 100 buc | 0,010 | 6 111,00<br>2 271,00  | 61,11<br>22,71               |
| 17 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (Cablu VVG 3x2.5) | 100 m   | 0,420 | 3 982,95<br>2 712,62  | 1 672,84<br>1 139,30         |

| 1  | 2           | 3  | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|----|-------------|--|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 18 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.   | 100 m   | 0,420 | 1 165,76<br>856,38    | 489,62<br>359,68             |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |       |                       | <b>2 963,89<br/>1 805,15</b> |
|    |             | <b>2.5. Cancelaria</b>   |         |       |                       |                              |
| 19 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4   | 100 buc | 0,020 | 22 966,00<br>8 884,50 | 459,32<br>177,69             |
| 20 | 08-03-591-2 | Intreuptor cu o clapa  | 100 buc | 0,020 | 5 134,00<br>1 693,00  | 102,68<br>33,86              |
| 21 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat   | 100 buc | 0,020 | 6 111,00<br>2 271,00  | 122,22<br>45,42              |
| 22 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (Cablu VVG 3x2.5) | 100 m   | 0,150 | 3 982,87<br>2 712,60  | 597,43<br>406,89             |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.   | 100 m   | 0,150 | 1 165,53<br>856,20    | 174,83<br>128,43             |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |       |                       | <b>1 456,48<br/>792,29</b>   |
|    |             | <b>2.6. Bucataria</b>  |         |       |                       |                              |
| 24 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4   | 100 buc | 0,020 | 22 966,00<br>8 884,50 | 459,32<br>177,69             |
| 25 | 08-03-591-2 | Intreuptor cu o clapa  | 100 buc | 0,010 | 5 134,00<br>1 693,00  | 51,34<br>16,93               |
| 26 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (Cablu VVG 3x2.5) | 100 m   | 0,350 | 3 982,80<br>2 712,60  | 1 393,98<br>949,41           |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.   | 100 m   | 0,350 | 1 165,66<br>856,29    | 407,98<br>299,70             |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |       |                       | <b>2 312,62<br/>1 443,73</b> |



| 1  | 2       | 3  | 4        | 5       | 6              | 7                              |  |
|----|---------|--|----------|---------|----------------|--------------------------------|--|
|    |         | <i>Total</i>   | lei      |         |                | 19 504,24                      |  |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 27,50 %  |         |                | 3 222,86                       |  |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>  | 100,00 + |         |                | 22 727,10                      |  |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 66,00 %  |         |                | 7 734,87                       |  |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                | 30 461,97                      |  |
|    |         | <i>Beneficiu</i>   | 5,00 %   |         |                | 1 523,10                       |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |         |                | <b>31 985,07<br/>11 719,50</b> |  |
|    |         | <b>3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>  |          |         |                |                                |  |
|    |         | <b>3.1. Săla de Sport</b>  |          |         |                |                                |  |
|    |         | <b>3.1.1. Pereti</b>   |          |         |                |                                |  |
| 28 | RpCJ35A | Dcsfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2       | 146,160 | 7,89<br>7,89   | 1 152,54<br>1 152,54           |  |
| 29 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2       | 146,160 | 15,83<br>7,36  | 2 314,39<br>1 075,69           |  |
| 30 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2       | 146,160 | 76,16<br>64,14 | 11 131,74<br>9 374,02          |  |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2       | 146,160 | 3,85<br>1,58   | 563,04<br>230,52               |  |
| 32 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2       | 146,160 | 27,88<br>23,66 | 4 075,25<br>3 457,63           |  |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2       | 146,160 | 3,85<br>1,58   | 563,04<br>230,52               |  |
| 34 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsă pe baza de copolimeri viniliei in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                   | m2       | 146,160 | 37,63<br>28,91 | 5 500,52<br>4 226,00           |  |
| 35 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de   | kg       | 1,750   | 115,90         | 202,82                         |  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | colorant, material hidrofug, etc.  |     |        | 3,70              | 6,47                           |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>25 503,34<br/>19 753,39</b> |
|    |         | <b>3.1.2. Diverse</b>  |     |        |                   |                                |
| 36 | CH09B1  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate   | m   | 1,500  | 425,66<br>78,86   | 638,49<br>118,29               |
| 37 | CI17B   | Montarea panou de baschet din placi fibrolemnnoase   | m2  | 6,720  | 207,83<br>120,91  | 1 396,61<br>812,52             |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 10,000 | 8,41<br>8,41      | 84,11<br>84,11                 |
| 39 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m   | 18,000 | 27,13<br>24,18    | 488,38<br>435,28               |
| 40 | RpIB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 x 1400 mm  | buc | 5,000  | 1 181,54<br>31,54 | 5 907,71<br>157,71             |
| 41 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  | buc | 10,000 | 71,60<br>9,46     | 715,99<br>94,63                |
| 42 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm  | m   | 18,000 | 30,76<br>18,40    | 553,67<br>331,19               |
| 43 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin   | buc | 20,000 | 29,54<br>14,19    | 590,88<br>283,88               |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                              |  |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|--------------------------------|--|
|    |         | presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  |     |         |                |                                |  |
| 44 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă                 | buc | 18,000  | 12,66<br>10,51 | 227,95<br>189,25               |  |
| 45 | IE03B   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 18,000  | 9,78<br>5,78   | 176,09<br>104,09               |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>10 779,88<br/>2 610,95</b>  |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>36 283,22<br/>22 364,34</b> |  |
|    |         | <b>3.2. Biroul profesorului</b>   |     |         |                |                                |  |
|    |         | <b>3.2.1. Pereti</b>  |     |         |                |                                |  |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2  | 184,760 | 7,89<br>7,89   | 1 456,92<br>1 456,92           |  |
| 47 | CN54A   | Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare  | m2  | 184,760 | 15,83<br>7,36  | 2 925,61<br>1 359,78           |  |
| 48 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.                                  | m2  | 114,000 | 76,16<br>64,14 | 8 682,41<br>7 311,44           |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>13 064,94<br/>10 128,14</b> |  |
|    |         | <b>Total capitol:</b>   |     |         |                | <b>13 064,94</b>               |  |

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--|----------|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                          |          |   |   | <b>10 128,14</b>                |
|   |   | Total  | lei      |   |   | 49 348,16                       |
|   |   | Asigurarea sociala si medicala                   | 27,50 %  |   |   | 8 935,43                        |
|   |   | Cheltuieli directe                               | 100,00 + |   |   | 58 283,59                       |
|   |   | Cheltuieli de regie                              | 9,00 %   |   |   | 5 245,52                        |
|   |   | Total  | 100,00 + |   |   | 63 529,11                       |
|   |   | Beneficiu  | 5,00 %   |   |   | 3 176,46                        |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>       |          |   |   | <b>66 705,57<br/>32 492,48</b>  |
|   |   | Total  | lei      |   |   | 98 690,64                       |
|   |   | TVA  | 20,00 %  |   |   | 19 738,13                       |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>118 428,77<br/>44 211,98</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*SRL "Calibcom"*   
(denumirea)

(denumirea)

*Administrator Lucian I. Luiu*   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Duceinte de sanctie  
Chitic Yuri  
Chuf*





LV 0911773

Antreprenor

SRL "Calibcom"  
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Liceul G.Vieru Briceni**

Valoarea lucrarilor executate 119 023,62 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |                              |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |                              |
|         |              | <b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>   |      |           |                                  |   |                              |
|         |              | <b>1.1. Biroul profesorului</b>   |      |           |                                  |   |                              |
|         |              | <b>1.1.1. Pardoseli</b>   |      |           |                                  |   |                              |
| 1       | CG36A        | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   | 23,000    | 198,64<br>60,46                  | 4 568,62<br>1 390,48                              |                              |
| 2       | CG47C        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                   | m2   | 11,000    | 169,37<br>62,03                  | 1 863,02<br>682,36                                |                              |
| 3       | CH4A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m    | 15,000    | 60,34<br>21,03                   | 905,04<br>315,42                                  |                              |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  |   | <b>7 336,68<br/>2 388,26</b> |
|         |              | <b>1.1.2. Articole de tamplarie</b>   |      |           |                                  |   |                              |
| 4       | RpCO56A      | Demontari: tamplarie din lemn (usi.)  | m2   | 7,900     | 22,08<br>22,08                   | 174,42<br>174,42                                  |                              |
| 5       | CK21A        | Usi blindate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 7,900     | 1 482,16<br>49,94                | 11 709,08<br>394,54                               |                              |
| 6       | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli  | m2   | 14,700    | 7,89                             | 115,92  |                              |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | interioare sau exterioare<br>driscuite la pereti  |    |        | 7,89            | 115,92                        |
| 7  | CF61A   | Driscuire continua a<br>suprafetei (tencuiala de un<br>strat) cu amestec uscat de<br>ipsos: glafuri de ferestre si<br>usi plane   | m2 | 14,700 | 108,12<br>78,12 | 1 589,31<br>1 148,34          |
| 8  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de<br>sticla aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate<br>din b.c.a. lipit cu aracet,<br>inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,700 | 17,35<br>10,51  | 255,11<br>154,56              |
| 9  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu<br>vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate<br>in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual                      | m2 | 14,700 | 37,63<br>28,91  | 553,20<br>425,03              |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>14 397,04<br/>2 412,81</b> |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>21 733,72<br/>4 801,07</b> |
|    |         | <b>1.2. Vestiar</b>   |    |        |                 |                               |
|    |         | <b>1.2.1. Pereti</b>  |    |        |                 |                               |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli<br>interioare sau exterioare<br>driscuite la pereti  | m2 | 86,300 | 7,89<br>7,89    | 680,52<br>680,52              |
| 11 | CN54A   | Aplicarea manuala a<br>grundului "Betoncontact"<br>intr-un strat, la pereti si<br>tavane interioare   | m2 | 86,300 | 15,83<br>7,36   | 1 366,53<br>635,15            |
| 12 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5<br>mm grosime, executate<br>manual, cu amestec uscat<br>pe baza de ipsos, la pereti<br>si pereti despartitori,<br>preparare manuala a<br>mortarului.  | m2 | 86,300 | 76,16<br>64,14  | 6 572,74<br>5 534,89          |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor   | m2 | 86,300 | 3,85<br>1,58    | 332,43<br>136,10              |
| 14 | CF57A   | Aplicarea manuala a<br>chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm<br>pe suprafetele peretilor  | m2 | 86,300 | 27,88<br>23,66  | 2 406,23<br>2 041,56          |

| 1  | 2            | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                              |  |
|----|--------------|---|----|--------|-----------------|--------------------------------|--|
| 15 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 86,300 | 3,85<br>1,58    | 332,43<br>136,10               |  |
| 16 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,300 | 37,63<br>28,91  | 3 247,79<br>2 495,24           |  |
| 17 | CF17D        | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  | kg | 1,040  | 115,91<br>3,69  | 120,55<br>3,84                 |  |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>15 059,22<br/>11 663,40</b> |  |
|    |              | <b>1.2.2. Tavane</b>  |    |        |                 |                                |  |
| 18 | CK52A        | Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 34,320 | 164,23<br>46,79 | 5 636,29<br>1 605,75           |  |
| 19 | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 13,000 | 35,21<br>27,34  | 457,75<br>355,37               |  |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>6 094,04<br/>1 961,12</b>   |  |
|    |              | <b>1.2.3. Pardoseli</b>   |    |        |                 |                                |  |
| 20 | RpCK41A      | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2 | 34,320 | 11,56<br>11,56  | 396,90<br>396,90               |  |
| 21 | CG32B        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  | m3 | 5,200  | 319,87<br>89,37 | 1 663,32<br>464,72             |  |
| 22 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2 | 34,320 | 109,82<br>63,08 | 3 769,05<br>2 165,04           |  |
| 23 | CG47C        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm         | m2 | 34,320 | 169,37<br>62,03 | 5 812,64<br>2 128,98           |  |
| 24 | CI14A        | Elemente liniare din placi  | m  | 40,000 | 60,34           | 2 413,44                       |  |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                             |  |
|----|---------|--|----|--------|--------------------|-------------------------------|--|
|    |         | din gresie ceramica aplicata cu adeziv   |    |        | 21,03              | 841,12                        |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>14 055,35<br/>5 996,76</b> |  |
|    |         | <b>1.2.4. Articole de tamplarie</b>  |    |        |                    |                               |  |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 37,040 | 7,89<br>7,89       | 292,08<br>292,08              |  |
| 26 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 37,040 | 108,12<br>78,12    | 4 004,64<br>2 893,51          |  |
| 27 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,040 | 17,35<br>10,51     | 642,79<br>389,44              |  |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 37,040 | 37,63<br>28,91     | 1 393,95<br>1 070,96          |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>6 333,46<br/>4 645,99</b>  |  |
|    |         | <b>1.2.5. Soclu</b>  |    |        |                    |                               |  |
| 29 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2 | 1,600  | 69,39<br>69,39     | 111,03<br>111,03              |  |
| 30 | CD65A   | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m       | m3 | 0,400  | 1 591,95<br>319,10 | 636,78<br>127,64              |  |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 37,400 | 7,89<br>7,89       | 294,92<br>294,92              |  |
| 32 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exterior   | m2 | 37,400 | 15,83<br>7,36      | 592,22<br>275,26              |  |



| 1  | 2         | 3  | 4        | 5      | 6                | 7                               |
|----|-----------|--|----------|--------|------------------|---------------------------------|
| 33 | CC09D     | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la soclu  | m2       | 37,400 | 38,34<br>10,51   | 1 434,06<br>393,22              |
| 34 | CF15A k=5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu | m2       | 21,400 | 459,28<br>367,99 | 9 828,69<br>7 874,99            |
|    |           | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>12 897,70<br/>9 077,06</b>   |
|    |           | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>54 439,77<br/>33 344,33</b>  |
|    |           | <i>Total</i>   | lei      |        |                  | 76 173,49                       |
|    |           | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 27,50 %  |        |                  | 10 489,99                       |
|    |           | <i>Cheltuieli directe</i>  | 100,00 + |        |                  | 86 663,48                       |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 9,00 %   |        |                  | 7 799,71                        |
|    |           | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 94 463,19                       |
|    |           | <i>Beneficiu</i>   | 5,00 %   |        |                  | 4 723,16                        |
|    |           | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>99 186,35<br/>38 145,40</b>  |
|    |           | <i>Total</i>   | lei      |        |                  | 99 186,35                       |
|    |           | <i>TVA</i>   | 20,00 %  |        |                  | 19 837,27                       |
|    |           | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>119 023,62<br/>38 145,40</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*SRL "Calibcom"*  
(denumirea)

(denumirea)

*Administrator Lucian G.*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*Diriginte de servicii*  
*Clitza Stasi*  
*Clitza*



*Lucian G.*

*[Signature]*

*[Signature]*

LV 0911775

WinCmeta  
 Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
 al Departamentului de Stat de Statistică  
 al Republicii Moldova

Antreprenor

SLB Calibcom  
 (denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Liceul G.Vieru Briceni**

Valoarea lucrarilor executate 118 784,28 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>  |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1. Vestiar</b>  |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1.1. Soclu</b>  |      |           |                                  |   |
| 1       | CF15A k=5    | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu   | m2   | 16,000    | 459,29<br>367,99                 | 7 348,56<br>5 887,84                              |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |           |                                  | <b>7 348,56<br/>5 887,84</b>                      |
|         |              | <b>1.1.2. Retele ingineresti</b>   |      |           |                                  |   |
| 2       | RpSD03A      | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"   | buc  | 1,000     | 44,68<br>44,68                   | 44,68<br>44,68                                    |
| 3       | SD04A        | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, Indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  | 1,000     | 438,74<br>86,74                  | 438,74<br>86,74                                   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |           |                                  | <b>483,42<br/>131,42</b>                          |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |           |                                  | <b>7 831,98<br/>6 019,26</b>                      |
|         |              | <b>1.2. Biblioteca</b>   |      |           |                                  |   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                             |
|----|---------|--|----|--------|----------------|-------------------------------|
|    |         | <b>1.2.1. Pereti</b>   |    |        |                |                               |
| 4  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 61,430 | 7,89<br>7,89   | 484,38<br>484,38              |
| 5  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 61,430 | 15,83<br>7,36  | 972,71<br>452,10              |
| 6  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,430 | 76,16<br>64,14 | 4 678,62<br>3 939,86          |
| 7  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 61,430 | 3,85<br>1,58   | 236,64<br>96,89               |
| 8  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 61,430 | 27,88<br>23,66 | 1 712,77<br>1 453,19          |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 61,430 | 3,85<br>1,58   | 236,64<br>96,89               |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 61,430 | 37,63<br>28,91 | 2 311,85<br>1 776,18          |
| 11 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.   | kg | 0,740  | 115,92<br>3,69 | 85,78<br>2,73                 |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>10 719,39<br/>8 302,22</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Tavane</b>   |    |        |                |                               |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant  | m2 | 32,250 | 23,09<br>12,09 | 744,71<br>389,96              |
| 13 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 32,250 | 15,84<br>7,36  | 510,68<br>237,35              |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|----|---------|--|----|--------|-----------------|------------------------------|
| 14 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 32,250 | 92,49<br>80,43  | 2 982,70<br>2 593,96         |
| 15 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 32,250 | 3,85<br>1,58    | 124,21<br>50,84              |
| 16 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 32,250 | 27,88<br>23,66  | 899,22<br>762,95             |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 32,250 | 3,85<br>1,58    | 124,21<br>50,84              |
| 18 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 32,250 | 37,63<br>28,91  | 1 213,71<br>932,49           |
| 19 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m  | 26,000 | 35,21<br>27,34  | 915,50<br>710,75             |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>7 514,94<br/>5 729,14</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Pardoseli</b>  |    |        |                 |                              |
| 20 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2 | 32,250 | 11,56<br>11,56  | 372,94<br>372,94             |
| 21 | CG42B   | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida | m2 | 32,250 | 324,23<br>68,87 | 10 456,54<br>2 220,98        |
| 22 | CG01D   | Pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB)   | m2 | 32,250 | 72,02<br>23,66  | 2 322,59<br>762,95           |
| 23 | CN16D   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din  | m2 | 32,250 | 44,86<br>28,91  | 1 446,59<br>932,49           |



| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                              |  |
|----|---------|--|----|--------|-----------------|--------------------------------|--|
|    |         | lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele   |    |        |                 |                                |  |
| 24 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuit   | m  | 25,000 | 49,90<br>31,54  | 1 247,55<br>788,55             |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>15 846,21<br/>5 077,91</b>  |  |
|    |         | <b>1.2.4. Articole de tamplarie</b>  |    |        |                 |                                |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)   | m2 | 3,800  | 22,08<br>22,08  | 83,90<br>83,90                 |  |
| 26 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                 | m2 | 3,800  | 520,30<br>29,44 | 1 977,14<br>111,87             |  |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 10,000 | 7,89<br>7,89    | 78,86<br>78,86                 |  |
| 28 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 10,000 | 108,12<br>78,12 | 1 081,17<br>781,19             |  |
| 29 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 | 17,35<br>10,51  | 173,54<br>105,14               |  |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 10,000 | 37,63<br>28,91  | 376,33<br>289,13               |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>3 770,94<br/>1 450,09</b>   |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>37 851,48<br/>20 559,36</b> |  |
|    |         | <b>1.3. Centrul de creatie</b>   |    |        |                 |                                |  |



| 1  | 2             | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------------|--|----|--------|--------------------|----------------------|
|    |               | <b>1.3.1. Pereti</b>   |    |        |                    |                      |
| 31 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2 | 1,700  | 69,39<br>69,39     | 117,97<br>117,97     |
| 32 | CD65A         | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m   | m3 | 0,700  | 1 591,80<br>319,10 | 1 114,26<br>223,37   |
| 33 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 50,200 | 7,89<br>7,89       | 395,85<br>395,85     |
| 34 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 50,200 | 15,83<br>7,36      | 794,91<br>369,46     |
| 35 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,200 | 76,16<br>64,14     | 3 823,30<br>3 219,60 |
| 36 | CF51B<br>k=10 | Se adauga la tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti   | m2 | 50,200 | 150,25<br>126,17   | 7 542,47<br>6 333,63 |
| 37 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 50,200 | 3,85<br>1,58       | 193,38<br>79,17      |
| 38 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 50,200 | 27,88<br>23,66     | 1 399,68<br>1 187,56 |
| 39 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 50,200 | 3,85<br>1,58       | 193,38<br>79,17      |
| 40 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 50,200 | 37,63<br>28,91     | 1 889,20<br>1 451,46 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|----|---------|---|----|--------|----------------|--------------------------------|
| 41 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  | kg | 0,600  | 115,88<br>3,68 | 69,53<br>2,21                  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>17 533,93<br/>13 459,45</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Tavane</b>  |    |        |                |                                |
| 42 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant   | m2 | 24,300 | 23,09<br>12,09 | 561,11<br>293,81               |
| 43 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 24,300 | 15,83<br>7,36  | 384,79<br>178,84               |
| 44 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 24,300 | 92,49<br>80,43 | 2 247,41<br>1 954,50           |
| 45 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 24,300 | 3,85<br>1,58   | 93,60<br>38,32                 |
| 46 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 24,300 | 27,88<br>23,66 | 677,53<br>574,85               |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 24,300 | 3,85<br>1,58   | 93,60<br>38,32                 |
| 48 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,300 | 37,63<br>28,91 | 914,50<br>702,60               |
| 49 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 23,000 | 35,21<br>27,34 | 809,86<br>628,74               |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>5 782,40<br/>4 409,98</b>   |
|    |         | <b>1.3.3. Pardoseli</b>   |    |        |                |                                |
| 50 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2 | 24,300 | 11,57<br>11,57 | 281,04<br>281,04               |
| 51 | CG42B   | Pardoseli din scinduri  | m2 | 14,300 | 324,27         | 4 637,06                       |

| 1 | 2 | 3   | 4        | 5 | 6     | 7                               |
|---|---|---|----------|---|-------|---------------------------------|
|   |   | groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida |          |   | 68,87 | 984,79                          |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |   |       | <b>4 918,10<br/>1 265,83</b>    |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |   |       | <b>28 234,43<br/>19 135,26</b>  |
|   |   | <i>Total</i>  | lei      |   |       | 73 917,89                       |
|   |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 27,50 %  |   |       | 12 571,32                       |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>   | 100,00 + |   |       | 86 489,21                       |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 9,00 %   |   |       | 7 784,03                        |
|   |   | <i>Total</i>  | 100,00 + |   |       | 94 273,24                       |
|   |   | <i>Beneficiu</i>  | 5,00 %   |   |       | 4 713,66                        |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |   |       | <b>98 986,90<br/>45 713,88</b>  |
|   |   | <i>Total</i>  | lei      |   |       | 98 986,90                       |
|   |   | <i>TVA</i>  | 20,00 %  |   |       | 19 797,38                       |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |   |       | <b>118 784,28<br/>45 713,88</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*SRL Calibcom*

(denumirea)

(denumirea)

*Administrator Lucian*

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

*Durante de santier  
Clitic Lucian  
Chef*



**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcții de clinici a acoperișului la secția boli contagioase a IMSP SR Briceni
2. Numărul și data contractului Nr. 125 din 26 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Briceni
4. Adresa beneficiarului Raionul Briceni, or. Briceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 346 586, 22 LEI  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 346 586,22 LEI  
Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul  
Exprimată în echivalent dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 60 zile
  - efectiv realizată 60 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Lucicov Igori  
Denumirea firmei și sigiliu: "CALIBCOM" SRL





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.125 privind achiziția prin

"26"04.2021

Or.Briceni \_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21037996 din data 01.04.2021, între **IMSP Spitalul Raional Briceni**,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or.Briceni, str.M.Eminescu, 48  
(localitatea)

telefon: 024722071, fax: 024722071,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **1003604150552** reprezentat prin director **Veltman Claudi**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Calibcom SRL**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Balti, str. Konev40/62  
(localitatea)

telefon: 0691 22 246, fax: \_\_\_\_\_,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.1008600059467 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin Lucicov Igor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de construcții de clinici a acoperisului la secția boli contagioase a IMSP SR Briceni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## **2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 346586,22 (Treisute patruzeci șase mii cinci sute optzeci șase lei 22 bani) MD, .

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: Or.Balti str.Conev 40/62  
Telefon: 0691 22 246  
Cod fiscal:1003604150552  
Banca:BC Victoriabank SA  
Cod:1008600059467  
IBAN MD38VI22243400000151

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or.Briceni,  
str.M.Eminescu 48  
Telefon:024722071  
Cod fiscal:1003604150552  
Banca:MFT Trezoreria de Stat  
Cod:1003604150552  
IBAN MD32TRPCCO518430A00199AA

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR



NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna   Iunie   2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar :IMSP Spitalul Raional Briceni

c/f 1003604150552

Contractul Nr. 125 din 26.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli contagioase  
a IMSP SR Briceni**

| Denumirea obiectelor<br>Categorii de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
|  | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |   |
|  |   | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A  | 1   | 2                          | 3   |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza         | 288 821.85  | 288 821.85                 |   |
| Total  | 288 821.85  | 288 821.85                 |   |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%             | 57 764.37   | 57 764.37                  |   |
| Total  | <b>346 586.22</b>                                   | <b>346 586.22</b>          |   |

Antreprenor  
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar  
IMSP Spitalul Raional Briceni



Veltman Claudia

Antreprenor CALIBCOM SRL  
 (denumirea)

Investitor MSP Spitalul raional Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de construcții de clinici a  
 acoperișului la secția boli  
 contagioase a IMSP SR Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

346 586,22 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe unie an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
| 1       | RpCI42A      | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.   | m    | 190,600   | 3,80<br>3,55                     | 724,09<br>676,44                                  |
| 2       | RpCI42B      | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment   | m2   | 766,260   | 18,75<br>18,25                   | 14 368,92<br>13 985,80                            |
| 3       | RpCH32C      | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   | 766,260   | 5,31<br>4,56                     | 4 071,12<br>3 496,42                              |
| 4       | RpCH32B      | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate -30% | m2   | 229,880   | 11,64<br>9,89                    | 2 675,01<br>2 272,71                              |
| 5       | CE41A        | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3   | 4,130     | 5 347,34<br>610,68               | 22 084,51<br>2 522,10                             |
| 6       | CN50A        | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3   | 6,900     | 126,88<br>21,55                  | 875,45<br>148,68                                  |
| 7       | CE30B        | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase  | m2   | 766,260   | 43,86<br>11,91                   | 33 611,34<br>9 129,60                             |





**CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ**

Vicedirectorului IMSP SR Briceni  
d-na Tatiana Bejenari



Directorul companiei SRL «Calibcom» c/f 1008600059467 Vă aduce la cunoștință, că lucrările la obiectul « **Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni** », conform contractului sunt finalizate pe deplin la data 26.06.2021

Rog în conformitate cu Legislația Republicii Moldova să desemnați Comisia de recepție finală și să definiți data recepției respective.

Director SRL «Calibcom»



\_\_\_\_\_ I. Luciov.

Confirm:

Responsabil tehnic



\_\_\_\_\_ T. Lavric.

## PROCES – VERBAL

### de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul «**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni**», conform contractului nr. 125 din 26.04.2021, încheiat între IMSP SR Briceni în persoana d-nei Claudia Veltman, Președintele comisiei și SRL «Calibcom» c/f 1008600059467, în persoana d-nului Igor Luciov pentru efectuarea proiectului «**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni**», a fost executate în baza autorizației de construire, ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1. Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> «29» iunie 2021 - «29» iunie 2021. Fiind format din:

Președintele comisiei, Vicedirector IMSP SR Briceni - Tatiana Bejenari;

#### Membrii comisiei:

1. Matcovschi Valeriu - Șef de gospodărie a IMSP CR Briceni;
2. Coșman Emilia - Șef serviciu economic a IMSP SR Briceni;
3. Teaciacu Viorica - Șefa secției de boli contagioase a IMSP SR Briceni;
4. Trifailo Marin - diriginte de șantier, reprezentantul SRL «Calibcom»;
5. Lavric Tatiana, - Responsabil tehnic.

#### **2. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de de «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 pînă în prezent, respective pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **346 586,22 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De început lucrul comisiei

- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.
- 9) Comisia de recepție recomandă următoarele:  
De recepționat obiectul «la recepția finală»
- 10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 2 file și numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat la «29» iunie 2021 în 2 exemplare.



Președintele comisiei, Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari;

Membrii comisiei:

1. Matcovschi Valeriu, Șef de gospodărie a IMSP CR Briceni;
2. Coșman Emilia, Șef serviciu economic a IMSP SR Briceni;
3. Teaciuc Viorica, Șef secției de boli contagioase a IMSP SR Briceni;
4. Trifailo Marin, diriginte de șantier, reprezentantul SRL «Calibcom»;
5. Lavric Tatiana, Responsabil tehnic.



Lucrarea: «Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni» - este finalizata

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



Igor Luciov...

«29» iunie 2021

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



Tatiana Bejenari.

«29» iunie 2021



ANEXA NR. 1

La Procesul - Verbal de recepție finală a lucrărilor  
Nr. 29/06/2021 «29» iunie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

*Lucrările de construcție au fost executate  
conform cerințelor proiectului, astfel  
de pret, ce respectarea normelor și  
regulelor tehnice su rigoro.*



Președintele comisiei  
Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari.

Membrul comisiei

Director SRL „Calibcom”



Igor Luciov.

Responsabil Tehnic



Tatiana Lavric.



ANEXA NR. 2

Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor  
Nr. 29/06/2021 «29» iunie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

*Lucrările de construcție au fost executate  
conform cerințelor construcției și respectării  
normelor și regulilor tehnice în vigoare.*



Președintele comisiei

Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari.

Membrul comisiei

Director SRL „Calibcom”



Igor Luciov.

Responsabil Tehnic



Tatiana Lavric.

ANEXA NR. 3

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor  
Nr. 29/06/2021 «29» iunie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului:

*Lucrările de recepție au fost  
executate conform cerințelor contractului,  
oferitei de preț au respectat normele  
și regulile tehnice în vigoare.*



Președintele comisiei  
Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari.

Membrul comisiei

Director SRL „Calibcom”



Igor Luciov.

Responsabil Tehnic



Tatiana Lavric.

## PROCES – VERBAL

### de transmitere către beneficiar a obiectului construit

Data: 29 iunie 2021

#### **Comisia în următoarea componență:**

1. Matcovschi Valeriu - Șef de gospodărie a IMSP CR Briceni;
2. Coșman Emilia - Șef serviciu economie a IMSP SR Briceni;
3. Tcaciuc Viorica - Șefa secției de boli contagioase a IMSP SR Briceni ;

Confirmă prin prezentul proces – verbal, că contractorul companiei SRL „Calibcom”, a predat lucrările la obiectul «**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni** », care e-a construit în baza contractului și caietului de sarcini, iar Beneficiarul IMSP SR Briceni a primit lucrările de construcție - montaj. Acest transfer s-a făcut în prezența Responsabilului tehnic, care la rîndul său confirmă finalizarea obiectului pe deplin.

#### Au predat:

Director SRL „Calibcom”

\_\_\_\_\_ Igor Luciov.

#### Au primit:

Vicedirector IMSP SR Briceni

\_\_\_\_\_ Tatiana Bejenari.

#### Confirmat:

Responsabil tehnic:

\_\_\_\_\_ Tatiana Lavric.







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



2017 - 000000 / 143

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 121 privind achiziția prin COPF

13 noiembrie 2017

or. Briceni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **COPF** la data de 13 noiembrie 2017, între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48; 2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, cont IBAN: MD53TRPDAX30000000402100, deschis la banca Trezorerie de stat, cod: 220100000004614, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-I STIRBU Vitalie, Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Calibcom ”**, c/f 1008600059467, or. Balti str. Conev 40 ap 62 MD -3100 data inregistrării 12.12.2008, Administratorul **Lucicov Igor**, Extras din Registrul de Stst al persoanei juridice este din 26.04.2016 cu nr.907 ,IBAN MD51AG000000022511794002 ,bc Moldova-Agroindbanc fil. Balti str. Puskin 56a

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala bucatariei la LT Larga** din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor



uze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

**( 238918.00 lei Doua sute treizeci si opt mii noua sute optsprezece Lei**

**MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitiv de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conforin prevederilor legale.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate

**“ BENEFICIAR”:**

**Direcția Învățămînt Tineret  
 și Sport Briceni**

Adresa: MD-4701  
or. Briceni str. Stefan cel Mare 38  
telefon: (0247-2-27-48:2-29-08),  
fax: (0247-2-26-68)  
Denumirea Băncii:  
TREXORARIA DE STAT  
Adresa Băncii:  
mun. Chișinău  
Cod Bancar:  
220100000004614  
Cont IBAN:  
MD53TRPDAX30000000402100  
Cod fiscal: 1009601000131

**“ ANTREPRENOR”:**

**SRL „ CALIBCOM ”**

Adresa: ,  
Or. Balti str. Conev 40 ap 62  
Tel./Fax **078870187**

BC MOLDOVA-AGROINDBANC

Adresa Băncii: filiala Balti

Cod Bancar

Cont IBAN :  
MD51AG000000022511794002  
Cod fiscal: 1008600059467  
TVA:

**16. Semnăturile părților**

**“ BENEFICIAR”:** Direcția Invatamint Tineret si  
Sport Briceni  
L.Ș.

**“ ANTREPRENOR”:**  
SRL CALIBCOM  
L.Ș.



**Lucicov Igor**

|                  |
|------------------|
| Contabil         |
| Înregistrat: nr. |
| Trezoreria       |
| Data:            |

AAD 4402841

Antreprenor

SRL Calibcom  
 (denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Liceu Larga. Bucatarie**Valoarea lucrarilor executate **119 462 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Pardoseli 26.8 m2</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | CG47C        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm   | m2   | 26,800    | 373,40<br>62,03                  | 10 007,22<br>1 662,47                             |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  | <b>10 007,22<br/>1 662,47</b>                     |
|         |              | <b>2. Pereti 65,9 m2</b>  |      |           |                                  |   |
| 2       | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   | 65,900    | 7,89<br>7,89                     | 519,65<br>519,65                                  |
| 3       | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact  | m2   | 65,900    | 5,38<br>1,58                     | 354,35<br>103,93                                  |
| 4       | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2   | 65,900    | 81,40<br>64,14                   | 5 364,21<br>4 226,52                              |
| 5       | CF51B        | Se adauga la tencuieli interioare de 15 mm grosime  | m2   | 65,900    | 243,01<br>189,25                 | 16 014,48<br>12 471,71                            |
| 6       | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   | 65,900    | 4,48<br>1,58                     | 295,04<br>103,93                                  |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                              |  |
|----|-----------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|--|
| 7  | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                   | m2 | 65,900 | 33,67<br>28,91   | 2 218,76<br>1 905,40           |  |
| 8  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 65,900 | 4,48<br>1,58     | 295,04<br>103,93               |  |
| 9  | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,900 | 41,96<br>28,91   | 2 765,40<br>1 905,40           |  |
|    |           | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                  | <b>27 826,93<br/>21 340,47</b> |  |
|    |           | <b>3. Pereti (placi) 9,2</b>  |    |        |                  |                                |  |
| 10 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 9,200  | 84,11<br>84,11   | 773,84<br>773,84               |  |
| 11 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact  | m2 | 9,200  | 5,38<br>1,58     | 49,47<br>14,51                 |  |
| 12 | CF15A k=5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti                             | m2 | 9,200  | 96,52<br>73,60   | 887,95<br>677,10               |  |
| 13 | CI07A     | Placaj din gresie ceramica executate pe suprafete plane la pereti fixate cu pasta adeziva   | m2 | 9,200  | 539,26<br>252,34 | 4 961,15<br>2 321,49           |  |
|    |           | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                  | <b>6 672,41<br/>3 786,94</b>   |  |
|    |           | <b>4. Tavane 26,4</b>   |    |        |                  |                                |  |
| 14 | CII7B     | Placare cu vagonca la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn                               | m2 | 26,400 | 333,95<br>131,43 | 8 816,41<br>3 469,62           |  |
| 15 | CK18A     | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn   | m  | 18,000 | 28,37<br>15,77   | 510,68<br>283,88               |  |
|    |           | <b>Total capitol:</b>   |    |        |                  | <b>9 327,09</b>                |  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|---|----|--------|-------------------|------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                   | <b>3 753,50</b>              |
|    |         | <b>5. Glafuri 0,3x25 m</b>  |    |        |                   |                              |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri  | m2 | 7,500  | 14,19<br>14,19    | 106,45<br>106,45             |
| 17 | CN53A   | Grundnirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact  | m2 | 7,500  | 5,38<br>1,58      | 40,33<br>11,83               |
| 18 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.      | m2 | 7,500  | 81,40<br>64,14    | 610,50<br>481,02             |
| 19 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cornier perforat   | m  | 25,000 | 10,23<br>4,73     | 255,78<br>118,28             |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2 | 7,500  | 4,48<br>1,58      | 33,58<br>11,83               |
| 21 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                   | m2 | 7,500  | 33,67<br>28,91    | 252,51<br>216,85             |
| 22 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,500  | 41,96<br>28,91    | 314,73<br>216,85             |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>1 613,88<br/>1 163,11</b> |
|    |         | <b>6. Diverse</b>   |    |        |                   |                              |
| 23 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m  | 18,000 | 70,28<br>21,03    | 1 264,96<br>378,50           |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.)  | m2 | 11,500 | 22,08<br>22,08    | 253,92<br>253,92             |
| 25 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice            | m2 | 11,500 | 1 005,14<br>42,58 | 11 559,13<br>489,69          |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                   |     |        |                 |                               |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)   | m2  | 2,900  | 22,08<br>22,08  | 64,04<br>64,04                |
| 27 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp     | m2  | 2,900  | 920,33<br>29,44 | 2 668,95<br>85,37             |
| 28 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm   | m   | 1,000  | 296,72<br>14,72 | 296,72<br>14,72               |
| 29 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 9,000  | 35,80<br>13,14  | 322,22<br>118,28              |
| 30 | SB09C   | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 8,000  | 37,56<br>11,56  | 300,52<br>92,52               |
| 31 | SB09C   | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 2,000  | 33,56<br>11,56  | 67,13<br>23,13                |
| 32 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm      | m   | 15,000 | 30,87<br>18,40  | 463,11<br>275,99              |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>17 260,70<br/>1 796,16</b> |

|  |                               |          |        |
|--|-------------------------------|----------|--------|
|  | Total                         | lei      | 72 711 |
|  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 %  | 9 213  |
|  | Cheltuieli de transport       | 7,00 %   | 2 729  |
|  | Cheltuieli directe            | 100,00 + | 84 653 |
|  | Cheltuieli de regie           | 12,00 %  | 10 158 |
|  | Total                         | 100,00 + | 94 811 |

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--|----------|---|---|----------------|
|   |   | Beneficiu de deviz                               | 5,00 %   |   |   | 4 741          |
|   |   | Total  | 100,00 + |   |   | 99 552         |
|   |   | TVA  | 20,00 %  |   |   | 19 910         |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>119 462</b> |
|   |   |  |          |   |   | <b>33 503</b>  |

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)

*SRL Calibcom*

(denumirea)

*Administrator Lucian J. Luiu*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Seagomiz Vasile*



AAD 4402840

Antreprenor

SRL Calibcom  
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

Liceu Larga. Bucatarie



Valoarea lucrarilor executate 119 456 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Pardoseli 11,6 m2</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | RpCK42C      | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice   | m2   | 11,600    | 41,01<br>41,01                   | 475,66<br>475,66                                  |
| 2       | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact   | m2   | 11,600    | 5,38<br>1,58                     | 62,37<br>18,29                                    |
| 3       | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                          | m2   | 11,600    | 61,03<br>31,54                   | 707,93<br>365,89                                  |
| 4       | CG01A1       | Se adauga la strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                   | m2   | 11,600    | 67,00<br>37,85                   | 777,18<br>439,07                                  |
| 5       | CG47C        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2   | 11,600    | 373,40<br>62,03                  | 4 331,49<br>719,58                                |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  | <b>6 354,63<br/>2 018,49</b>                      |
|         |              | <b>2. Pereti 42,5 m2</b>  |      |           |                                  |   |
| 6       | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   | 42,500    | 84,11<br>84,11                   | 3 574,76<br>3 574,76                              |

|    | 2         | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact  | m2 | 42,500 | 5,38<br>1,58     | 228,53<br>67,03                |
| 8  | CF15A k=5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti                             | m2 | 42,500 | 96,51<br>73,60   | 4 101,88<br>3 127,91           |
| 9  | CI07A     | Placaj din gresie ceramica executate pe suprafete plane la pereti fixate cu pasta adeziva   | m2 | 42,500 | 539,26<br>252,34 | 22 918,38<br>10 724,28         |
|    |           | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                  | <b>30 823,55<br/>17 493,98</b> |
|    |           | <b>3. Glafuri 0,3x16,5 m</b>  |    |        |                  |                                |
| 10 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri  | m2 | 4,950  | 14,20<br>14,20   | 70,29<br>70,29                 |
| 11 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact  | m2 | 4,950  | 5,37<br>1,57     | 26,60<br>7,78                  |
| 12 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.      | m2 | 4,950  | 81,40<br>64,14   | 402,92<br>317,47               |
| 13 | CK26D     | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cornier perforat   | m  | 16,500 | 10,23<br>4,73    | 168,82<br>78,07                |
| 14 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2 | 4,950  | 4,47<br>1,57     | 22,14<br>7,78                  |
| 15 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                   | m2 | 4,950  | 33,67<br>28,92   | 166,69<br>143,15               |
| 16 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,950  | 41,97<br>28,92   | 207,75<br>143,15               |

| 2  | 3  | 4  | 5   | 6      | 7                          |                    |
|----|--|--|-----|--------|----------------------------|--------------------|
|    | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |  |     |        | <b>1 065,21<br/>767,69</b> |                    |
|    | <b>4. Lucrari sanitare</b>                 |  |     |        |                            |                    |
| 17 | SC06A1                                     | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase   | buc | 4,000  | 1 032,51<br>102,51         | 4 130,05<br>410,05 |
| 18 | SD04A                                      | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator   | buc | 4,000  | 566,74<br>86,74            | 2 266,96<br>346,96 |
| 19 | SB08C                                      | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 7,000  | 35,80<br>13,14             | 250,62<br>92,00    |
| 20 | SB09C                                      | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 1,000  | 33,57<br>11,57             | 33,57<br>11,57     |
| 21 | SB08E                                      | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 2,000  | 71,41<br>16,82             | 142,82<br>33,64    |
| 22 | SB09E                                      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                  | buc | 1,000  | 50,72<br>14,72             | 50,72<br>14,72     |
| 23 | SA16B                                      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm       | m   | 10,000 | 31,35<br>18,40             | 313,53<br>184,00   |
| 24 | 08-03-605-1                                | Ventilator   | buc | 5,000  | 677,27<br>65,19            | 3 386,33<br>325,93 |
| 25 | RpEB01B                                    | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat. Conductor de 3 x 2,5 mmp, PVC              | m   | 10,000 | 17,10<br>4,73              | 170,97<br>47,31    |



|    | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |  |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|--|
|    | SC04A   | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv cu baterie si sifon   | buc | 9,000  | 992,25<br>97,25  | 8 930,29<br>875,29            |  |
| 27 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator  | buc | 9,000  | 566,74<br>86,74  | 5 100,66<br>780,66            |  |
| 28 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, complet echipate  | buc | 4,000  | 337,30<br>57,30  | 1 349,21<br>229,21            |  |
| 29 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat. Conductor de 2,5 x 2,0 mmp, PVC | m   | 20,000 | 13,60<br>4,73    | 271,91<br>94,63               |  |
| 30 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm   | buc | 5,000  | 33,18<br>8,94    | 165,88<br>44,68               |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>26 563,52<br/>3 490,65</b> |  |
|    |         | <b>5. Tavane 11,4 m2</b>  |     |        |                  |                               |  |
| 31 | CII7B   | Placare cu vagonca la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn                               | m2  | 11,400 | 334,02<br>131,43 | 3 807,84<br>1 498,25          |  |
| 32 | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn   | m   | 13,000 | 28,37<br>15,77   | 368,82<br>205,02              |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>4 176,66<br/>1 703,27</b>  |  |
|    |         | <b>6. Pardoseli 26.8 m2</b>   |     |        |                  |                               |  |
| 33 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice   | m2  | 26,800 | 41,00<br>41,00   | 1 098,92<br>1 098,92          |  |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact   | m2  | 26,800 | 5,38<br>1,58     | 144,11<br>42,27               |  |
| 35 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din  | m2  | 26,800 | 61,04<br>31,54   | 1 635,74<br>845,33            |  |

| 2  | 3   | 4   | 5  | 6      | 7                            |                      |
|--|---|---|----|--------|------------------------------|----------------------|
|  | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |   |    |        |                              |                      |
| 36   | CG01A1  | Se adauga la strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 26,800 | 67,03<br>37,85               | 1 796,52<br>1 014,40 |
| <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |    |        | <b>4 675,29<br/>3 000,92</b> |                      |

|  |  |          |                           |
|--|--|----------|---------------------------|
|  | Total  | lei      | 73 662                    |
|  | Asigurari sociale si medicale                    | 27,50 %  | 7 831                     |
|  | Cheltuieli de transport                          | 7,00 %   | 3 156                     |
|  | Cheltuieli directe                               | 100,00 + | 84 649                    |
|  | Cheltuieli de regie                              | 12,00 %  | 10 158                    |
|  | Total  | 100,00 + | 94 807                    |
|  | Beneficiu de deviz                               | 5,00 %   | 4 740                     |
|  | Total  | 100,00 + | 99 547                    |
|  | TVA  | 20,00 %  | 19 909                    |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>119 456<br/>28 475</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*SR.L. Calibcom*

(denumirea)

(denumirea)

*Administrator Lucian I. Zuciu*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Georgie Vasile*



L.S.

**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**


1. Denumirea și obiectul contractului Reparații capitale ale clădirilor
  2. Numărul și data contractului Nr.28 din 09 iulie 2018
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Ruseni
  4. Adresa beneficiarului Raionul Edineț, s.Ruseni.
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 239 000,00LEI
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 239 000,00LEI
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 30 zile
    - efectiv realizată 30 zile
    - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Lucicov Igori



# ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 28

de achiziționare \_\_\_\_\_ a lucrărilor \_\_\_\_\_

Cod CPV: \_\_\_\_\_

" 09 " iulie 2018

Ruseni

(localitatea)

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii   | Autoritatea contractantă   |
|--|--|
| <p><u>"CALIBCOM" SRL</u></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <b>director</b>, Lucicov Igor</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza _____,</p> <p>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> | <p><u>Primaria Ruseni</u></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <b>primar</b>, Usturoi Denis,</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>Statut</u></p> <p>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea conform anexei nr.1

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform \_\_\_\_\_ transferului \_\_\_\_\_

(procedura de achiziție)

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică;
  - Specificația de preț;
  - [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include: **conform facturii fiscale**
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 239000 **doua sute treizeci si noua mii lei, 00 bani**  
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 10 zile, după livrare.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.



prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii  | Autoritatea contractantă  |
|---|---|
| Adresa poștală: mun. Balti, str. Conev, 42, ap ,<br>62<br>Telefon: 069122246<br>Cont de decontare:<br>MD51AG000000022511794002<br>Banca: BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A.<br>fil. Balti "<br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod: AGRNMD2X750<br>Cod fiscal: 1008600059467 | Adresa poștală: r. Edinet, S. Ruseni<br>Telefon: 024665336<br>Cont de decontare: IBAN<br>MD65TRPDAB311120A07839AB<br>Banca: Trezoreria de Stat<br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod: TREZMD2X<br>Cod fiscal 1007601008063 |

### 14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii   | Autoritatea contractantă   |
|--|--|
| Semnătura autorizată:<br> | Semnătura autorizată:<br> |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Antrepriner SRL "Calibcom"  
 (denumirea)  
 Investitor Primăria Ruseni  
 (denumirea)  
 Obiect **Casa de cultura Ruseni**

Valoarea lucrarilor executate **119 610 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt.                          | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1                                | 2            | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
| <b>I. Lucrari de constructie</b> |              |  |      |           |                                  |   |
| 1                                | CF54A        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 9,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plan                                      | m2   | 12,000    | 208,78<br>120,91                 | 2 505,37<br>1 450,93                              |
| 2                                | CF50B        | Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   | 216,000   | 75,69<br>64,14                   | 16 348,48<br>13 853,25                            |
| 3                                | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   | 216,000   | 27,88<br>23,66                   | 6 021,23<br>5 109,80                              |
| 4                                | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   | 216,000   | 3,80<br>1,58                     | 821,25<br>340,65                                  |
| 5                                | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   | 216,000   | 40,01<br>28,91                   | 8 642,92<br>6 245,32                              |
| 6                                | CF54A        | Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 9,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plan                                     | m2   | 12,850    | 208,78<br>120,91                 | 2 682,81<br>1 553,71                              |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5        | 6                    | 7                              |  |
|----|-------|---|-----|----------|----------------------|--------------------------------|--|
| 7  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2  | 12,850   | 3,80<br>1,58         | 48,83<br>20,24                 |  |
| 8  | CK26D | Cornier din aluminiu - perforat   | m   | 25,700   | 9,53<br>4,73         | 244,95<br>121,59               |  |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2  | 12,850   | 3,80<br>1,58         | 48,83<br>20,24                 |  |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri preparare manuala a mortarului.       | m2  | 12,850   | 45,83<br>38,90       | 588,92<br>499,89               |  |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor  | m2  | 12,850   | 27,87<br>23,65       | 358,18<br>303,96               |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2  | 12,850   | 3,80<br>1,58         | 48,83<br>20,24                 |  |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glei existent, executate manual | m2  | 12,850   | 40,01<br>28,92       | 514,19<br>371,56               |  |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |          |                      | 38 874,79                      |  |
|    |       | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   |     | 27,50 %  |                      | 8 225,63                       |  |
|    |       | <i>Transportarea</i>  |     | 5,00 %   |                      | 446,74                         |  |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>   |     | 100,00 + |                      | 47 547,16                      |  |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  |     | 4,00 %   |                      | 1 901,89                       |  |
|    |       | <i>Total</i>  |     | 100,00 + |                      | 49 449,05                      |  |
|    |       | <i>Beneficiu</i>  |     | 2,00 %   |                      | 988,98                         |  |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                      | <b>50 438,03<br/>29 911,38</b> |  |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>  |     |          |                      |                                |  |
| 14 | IA14F | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (Котел ТВ топливный 35 кВт (с турбиной))   | buc | 1,000    | 1 286,48<br>1 261,68 | 1 286,48<br>1 261,68           |  |
| 15 | IC45A | Dispozitiv de siguranta pentru suprapresiune pina la 0,7 kg/cm2 pentru  | buc | 1,000    | 418,86<br>94,63      | 418,86<br>94,63                |  |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|-------|--|-----|--------|-------------------|--------------------|
|    |       | cazane   |     |        |                   |                    |
| 16 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"   | buc | 5,000  | 89,82<br>13,14    | 449,11<br>65,71    |
| 17 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta 1"  | buc | 1,000  | 644,52<br>136,68  | 644,52<br>136,68   |
| 18 | IA29A | Vas de expansiune, capacitatea de 12 l   | buc | 1,000  | 325,87<br>247,08  | 325,87<br>247,08   |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc 500x2,6  | buc | 5,000  | 1 290,86<br>26,29 | 6 454,31<br>131,43 |
| 20 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 32 mm  | buc | 5,000  | 114,55<br>14,72   | 572,77<br>73,60    |
| 21 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 32 mm  | buc | 5,000  | 137,55<br>14,72   | 687,77<br>73,60    |
| 22 | IC38B | Trecere, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППР25*1/2П         | buc | 12,000 | 12,80<br>9,46     | 153,58<br>113,55   |
| 23 | IC38B | Trecere din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere ППР 25*3/4М | buc | 1,000  | 25,40<br>9,46     | 25,40<br>9,46      |
| 24 | IC38C | Trecere din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППР 32*1"           | buc | 4,000  | 14,93<br>11,04    | 59,72<br>44,16     |
| 25 | ID01C | Robinet avind diametrul nominal de 32 mm ППР32   | buc | 2,000  | 97,56<br>14,72    | 195,11<br>29,44    |
| 26 | SE56A | Filtru, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm  | buc | 1,000  | 140,91<br>120,91  | 140,91<br>120,91   |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|----|-------|--|-----|--------|----------------|----------------------|
| 27 | ID01B | Robinet avind diametrul nominal de 25 mm   | buc | 1,000  | 84,27<br>12,09 | 84,27<br>12,09       |
| 28 | IC38C | Teu din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППП32*25*32   | buc | 12,000 | 15,73<br>11,04 | 188,75<br>132,48     |
| 29 | ID01A | Robinet 1/2 HB   | buc | 2,000  | 55,77<br>9,46  | 111,55<br>18,93      |
| 30 | IC35D | Teava din polipropilena cu aluminiu, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 60,000 | 37,66<br>23,66 | 2 259,87<br>1 419,39 |
| 31 | IC35D | Teava din polipropilena (hot), montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm       | m   | 60,000 | 38,08<br>23,66 | 2 284,59<br>1 419,39 |
| 32 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor 32mm  | buc | 80,000 | 18,37<br>14,72 | 1 469,57<br>1 177,57 |
| 33 | IC30D | Americanca, montata prin iusurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"  | buc | 1,000  | 52,37<br>14,19 | 52,37<br>14,19       |
| 34 | IC38C | Trecere, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППП 32*1M                                      | buc | 1,000  | 52,13<br>11,04 | 52,13<br>11,04       |
| 35 | IC38C | Cot din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППП32*90  | buc | 40,000 | 16,33<br>11,04 | 653,15<br>441,59     |
| 36 | IC38C | Cot din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППП32*45  | buc | 10,000 | 16,13<br>11,04 | 161,29<br>110,40     |



| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|--------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| 37 | IC38B  | Cot din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППР25*90   | buc | 20,000 | 13,80<br>9,46    | 275,97<br>189,25     |
| 38 | IC38B  | Cot din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППР25*45   | buc | 10,000 | 12,70<br>9,46    | 126,99<br>94,63      |
| 39 | IC35C  | Teava din polipropilena cu aluminiu, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                             | m   | 8,000  | 32,87<br>21,03   | 262,98<br>168,22     |
| 40 | IC40A  | Bratara pentru fixarea conductelor 25 mm   | buc | 10,000 | 14,06<br>10,51   | 140,64<br>105,14     |
| 41 | IC30D  | Fitinguri, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (выход с котла)   | buc | 2,000  | 29,38<br>14,20   | 58,75<br>28,39       |
| 42 | IC38C  | Cot, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, ППР32*1"М   | buc | 1,000  | 30,13<br>11,04   | 30,13<br>11,04       |
| 43 | IC38C  | Mufa, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  | buc | 12,000 | 13,88<br>11,04   | 166,55<br>132,48     |
| 44 | IC38B  | Mufa, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 4,000  | 11,90<br>9,46    | 47,59<br>37,85       |
| 45 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 250 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Прокладка дымохода) | m   | 8,000  | 716,95<br>139,84 | 5 735,63<br>1 118,69 |

| 1  | 2     | 3   | 4        | 5     | 6                 | 7                             |  |
|----|-------|---|----------|-------|-------------------|-------------------------------|--|
|    |       | <i>Total</i>  | lei      |       |                   | 25 577,18                     |  |
|    |       | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                               | 27,50 %  |       |                   | 2 487,29                      |  |
|    |       | <i>Transportarea</i>  | 5,00 %   |       |                   | 815,64                        |  |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>   | 100,00 + |       |                   | 28 880,11                     |  |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 4,00 %   |       |                   | 1 155,20                      |  |
|    |       | <i>Total</i>  | 100,00 + |       |                   | 30 035,31                     |  |
|    |       | <i>Beneficiu</i>  | 2,00 %   |       |                   | 600,71                        |  |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                          |          |       |                   | <b>30 636,02<br/>9 044,69</b> |  |
|    |       | <b>3. Utilaje</b>   |          |       |                   |                               |  |
| 46 | 1A14F | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (твердоотопливный) | buc      | 1,000 | 18 600,00<br>0,00 | 18 600,00<br>0,00             |  |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                          |          |       |                   | <b>18 600,00</b>              |  |

|  |  |  |         |  |  |                           |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------|
|  |  | Total  | lei     |  |  | 99 675                    |
|  |  | TVA  | 20,00 % |  |  | 19 935                    |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>119 610<br/>38 956</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

*SRL "CALIBCOM"*

(denumirea)

*Zucov D. Dumitru*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

*[Signature]*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL „Calibcom”  
 (denumirea)

Investitor Primăria Ruseni  
 (denumirea)

Obiect **Casa de cultura Ruseni**

Valoarea lucrarilor executate **119 390 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M.     | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |  |
|---------|--------------|---|----------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1       | 2            | 3   | 4        | 5         | 6                                | 7   |  |
|         |              | <b>I. Lucrari de constructie</b>  |          |           |                                  |   |  |
| 1       | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grita   | m2       | 176,000   | 198,22<br>107,77                 | 34 886,46<br>18 967,26                            |  |
| 2       | RpEF02A      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, complet echipate                             | buc      | 10,000    | 237,30<br>57,30                  | 2 373,01<br>573,01                                |  |
| 3       | CF54A        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 9,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plan | m2       | 204,000   | 208,78<br>120,91                 | 42 591,32<br>24 665,84                            |  |
|         |              | <i>Total</i>  | lei      |           |                                  | 79 850,79   |  |
|         |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 27,50 %  |           |                                  | 12 156,68   |  |
|         |              | <i>Transportarea</i>  | 5,00 %   |           |                                  | 1 782,23  |  |
|         |              | <i>Cheltuieli directe</i>   | 100,00 + |           |                                  | 93 789,70   |  |
|         |              | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 4,00 %   |           |                                  | 3 751,59  |  |
|         |              | <i>Total</i>  | 100,00 + |           |                                  | 97 541,29   |  |
|         |              | <i>Beneficiu</i>  | 2,00 %   |           |                                  | 1 950,83  |  |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |           |                                  | <b>99 492,12<br/>44 206,11</b>                    |  |
|         |              | <b>Total</b>  | lei      |           |                                  | 99 492  |  |

| 1 | 2 | 3                           | 4       | 5 | 6 | 7      |                |
|---|---|-----------------------------|---------|---|---|--------|----------------|
|   |   | TVA                         | 20,00 % |   |   | 19 898 |                |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:</b> |         |   |   |        | <b>119 390</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>     |         |   |   |        | <b>44 206</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Calibcom"  
(denumirea)

(denumirea)

Lucicov I. Lucif  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD5 IAG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală Lipceni CCC
2. Numărul și data contractului Nr.52 din 25 mai 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Învatamint Tineret si Sport
4. Adresa beneficiarului Raionul Briceni, or. Briceni, str. Stefan cel Mare 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  
a) inițială  
(la data semnării contractului) 238 928,00LEI  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 238 928,00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 60 zile
  - efectiv realizată 60 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Lucicov Igori  
Denumirea firmei și sigiliu: "CALIBCOM" SRL





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2018-0000000548

|  |               |
|--|---------------|
| ROMANIA - REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR |               |
| TREZORERIA REGIONALA NORD                          |               |
| 13   | 29. MAI. 2018 |
| Nr. de înregistrare                                |               |
| C-contest  |               |

201804651

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52 privind achiziția prin COPF

“ 25 MAI 2018

or.Briceni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COPF , între **Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48;2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: [contabilitateadirectia@mail.ru](mailto:contabilitateadirectia@mail.ru), codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-l STIRBU Vitalie, Șef Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Calibcom”**, c/f 1008600059467 , MD-3100, str. Conev 40 ap 62 mun. Balti IBAN: MD51AG000000022511794002 , Moldova Agroindbank filiala Balti str. Puskin 56-a , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0087222 din “ 12 ” decembrie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: EXTRAS nr. 907 din “26” aprilie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, , pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții , **reprezentat prin D-nul Lucicov Igor , Administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la Lipcani CCC** , din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor

- e):
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) necesitatea modificării unor lucrări;
  - e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **238928,00 lei ( Doua sute trei zeci si opt mii noua sute doua zeci si opt lei ) MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate

ezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.  
14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25"  
mai 2018.  
14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în  
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### "BENEFICIAR":

**Direcția Învățămînt Tineret  
și Sport Briceni**

Adresa: MD-4701  
or. Briceni str. Stefan cel Mare 38  
telefon: (0247-2-27-48; 2-29-08),  
fax: (0247-2-26-68)  
Denumirea Băncii:  
TREXORARIA DE STAT  
Adresa Băncii:  
mun. Chișinău  
Cod Bancar:  
220100000004614  
Cont IBAN:  
MD53TRPDAX30000000402100  
Cod fiscal: 1009601000131

#### "ANTREPRENOR":

**SRL „Calibcom”**

Adresa: mun. Balti str. Conev 40 ap 62  
Tel./Fax: +37378870187  
Moldova Agroindbank Filiala Balti  
Adresa Băncii: Filiala Balti str. Puskin 56-a  
Cod Bancar:  
Cont IBAN :  
MD51AG000000022511794002  
Cod fiscal: 1008600059467  
TVA:

### 16. Semnăturile părților

#### "BENEFICIAR":



#### "ANTREPRENOR":



**Lucicov Igor**

|                  |
|------------------|
| Contabil         |
| Înregistrat: nr. |
| Trezoreria       |
| Data:            |

Antreprenor SRL "Colibeam"  
(denumirea)

Investitor DJS Bucuresti  
(denumirea)

Obiect **Centrul de Creatie Lipceni**

Valoarea lucrarilor executate **119 870 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |  |
|---------|---------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1       | 2             | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |  |
|         |               | <b>1. Tavane</b>  |      |           |                                  |   |  |
| 1       | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   | 60,0000   | 431,85                           | 25 911,24   |  |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 9,0000    | 52,57                            | 473,13  |  |
|         | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 123,0000  | 52,57                            | 6 466,11  |  |
|         | 2874136313300 | Diblu din metal   | buc  | 240,0000  | 0,30                             | 72,00   |  |
|         | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                   | m2   | 63,0000   | 300,00                           | 18 900,00   |  |
| 2       | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Caraed" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                          | M2   | 25,0000   | 71,44                            | 1 816,18  |  |
|         | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 21,8400   | 52,57                            | 1 148,13  |  |
|         | 2521106718391 | Baghete din mase plastice   | m    | 44,1000   | 15,00                            | 661,50  |  |
|         | 2430226102550 | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,2520    | 26,00                            | 6,55  |  |
|         |               | <i>Total</i>  | lei  |           |                                  | 27 727,42   |  |
|         |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  | <b>27 727,42<br/>8 087,37</b>                     |  |
|         |               | <b>2. Perteti</b>   |      |           |                                  |   |  |
| 3       | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 9,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plan | m2   | 132,0000  | 245,69                           | 32 431,54   |  |
|         | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 303,6000  | 52,57                            | 15 960,25   |  |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 26,4000   | 52,57                            | 1 387,85  |  |
|         | 2852107335349 | Lucru la masina   | h-om | 6,6000    | 52,57                            | 346,96  |  |
|         | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm  | buc  | 46,2000   | 88,00                            | 4 065,60  |  |
|         | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD  | buc  | 118,8000  | 44,00                            | 5 227,20  |  |



| 2             | 3  | 4  | 5          | 6        | 7                              |          |
|---------------|--|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|               | 60x27 mm L=4 m                                 |  |            |          |                                |          |
| 2840136312703 | Profile tabla zincata UD<br>27x28 mm L=4 m     | buc  | 52,8000    | 38,00    | 2 006,40                       |          |
| 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare<br>3,5x25 mm          | buc  | 6 336,0000 | 0,30     | 1 900,80                       |          |
| 2874115833874 | Suruburi autofiletante<br>3,5x9,5 mm           | buc  | 3 696,0000 | 0,30     | 1 108,80                       |          |
| 2822115708000 | Element de sustinere                           | buc  | 356,4000   | 1,20     | 427,68                         |          |
| 4             | CN53A  | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor  | m2         | 132,0000 | 5,65                           | 746,08   |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                | h-om   | 3,9600     | 52,57    | 208,18                         |          |
| 2416586105303 | Grund  | kg   | 19,8000    | 26,00    | 514,80                         |          |
| 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                   | buc  | 6,6000     | 3,50     | 23,10                          |          |
| 5             | CF50B  | Tencuieli interioare de 5<br>mm grosime, executate<br>manual, cu amestec uscat<br>pe baza de ipsos, la pereti<br>si pereti despartitori,<br>preparare manuala a<br>mortarului. | m2         | 98,0000  | 89,68                          | 8 788,58 |
| 7122050013442 | Tencuitor                                      | h-om   | 119,5600   | 52,57    | 6 285,27                       |          |
| 2653102100831 | Amestec uscat                                  | kg   | 699,7200   | 3,50     | 2 449,02                       |          |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru<br>lucrari de finisaj | h-ut   | 7,7420     | 6,00     | 46,45                          |          |
| 2952240004021 | Mixer electric                                 | h-ut   | 1,5680     | 5,00     | 7,84                           |          |
|               | <b>Total</b>                                   | lei  |            |          | 41 966,20                      |          |
|               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>     |  |            |          | <b>41 966,20<br/>24 188,51</b> |          |

|  |  |        |                |
|--|--|--------|----------------|
|  | Total  | lei    | 69 692         |
|  | Asigurarea sociala si<br>medicala                | 27,5 % | 8 876          |
|  | Transportarea materialelor                       | 10 %   | 3 736          |
|  | Total  |        | 82 304         |
|  | Cheltuieli de regie                              | 14,5 % | 11 934         |
|  | Total  |        | 94 238         |
|  | Beneficiu  | 6 %    | 5 654          |
|  | Total  |        | 99 892         |
|  | TVA  | 20 %   | 19 978         |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>119 870</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

*SRL "Calibcom"*

(denumirea)

*Mucicov G.*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor SRL „Calibcom”  
 (denumirea)

Investitor DJS Bricui  
 (denumirea)

Obiect **Centrul de Creatie Lipcani**

Valoarea lucrarilor executate 119 058 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2             | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |               | <b>I. Perteti</b>  |      |           |                                  |   |
| 1       | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   | 34,0000   | 89,68                            | 3 049,10  |
|         | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 41,4800   | 52,57                            | 2 180,60  |
|         | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 242,7600  | 3,50                             | 849,66  |
|         | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 2,6860    | 6,00                             | 16,12   |
|         | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,5440    | 5,00                             | 2,72  |
| 2       | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   | 132,0000  | 5,65                             | 746,08  |
|         | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 3,9600    | 52,57                            | 208,18  |
|         | 2416586105303 | Grund  | kg   | 19,8000   | 26,00                            | 514,80  |
|         | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 6,6000    | 3,50                             | 23,10   |
| 3       | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosiune 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   | 132,0000  | 33,88                            | 4 471,83  |
|         | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 59,4000   | 52,57                            | 3 122,66  |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 13,2000   | 52,57                            | 693,92  |
|         | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 139,2468  | 4,70                             | 654,46  |
|         | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,1320    | 6,00                             | 0,79  |
| 4       | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   | 132,0000  | 5,65                             | 746,08  |
|         | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 3,9600    | 52,57                            | 208,18  |

| 1 | 2             | 3  | 4    | 5        | 6      | 7                              |
|---|---------------|--|------|----------|--------|--------------------------------|
|   | 2416586105303 | Grund  | kg   | 19,8000  | 26,00  | 514,80                         |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 6,6000   | 3,50   | 23,10                          |
| 5 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   | 132,0000 | 48,41  | 6 390,64                       |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 72,6000  | 52,57  | 3 816,58                       |
|   | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 52,8000  | 40,20  | 2 122,56                       |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 66,0000  | 3,50   | 231,00                         |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 6,6000   | 5,00   | 33,00                          |
|   | 1421302200460 | Coloranti  | kg   | 1,5000   | 125,00 | 187,50                         |
|   |               | <i>Total</i>   | lei  |          |        | 15 403,73                      |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |          |        | <b>15 403,73<br/>10 230,12</b> |
|   |               | <b>2. Glafuri 30 cm</b>  |      |          |        |                                |
| 6 | CF54A         | Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 9,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plan                                     | m2   | 10,8000  | 245,69 | 2 653,49                       |
|   | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 24,8400  | 52,57  | 1 305,84                       |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,1600   | 52,57  | 113,55                         |
|   | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,5400   | 52,57  | 28,39                          |
|   | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 3,7800   | 88,00  | 332,64                         |
|   | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 9,7200   | 44,00  | 427,68                         |
|   | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 4,3200   | 38,00  | 164,16                         |
|   | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 518,4000 | 0,30   | 155,52                         |
|   | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 302,4000 | 0,30   | 90,72                          |
|   | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 29,1600  | 1,20   | 34,99                          |
| 7 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  | m2   | 10,8000  | 5,65   | 61,04                          |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3240   | 52,57  | 17,03                          |
|   | 2416586105303 | Grund  | kg   | 1,6200   | 26,00  | 42,12                          |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,5400   | 3,50   | 1,89                           |
| 8 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   | 10,8000  | 89,68  | 968,53                         |
|   | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 13,1760  | 52,57  | 692,66                         |

| 1  | 2                  | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                            |
|----|--------------------|---|---------|---------|-----------|------------------------------|
|    | 2653102100831      | Amestec uscat   | kg      | 77,1120 | 3,50      | 269,89                       |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,8532  | 6,00      | 5,12                         |
|    | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut    | 0,1728  | 5,00      | 0,86                         |
| 9  | CK26D              | Cornier din aluminiu - perforat   | m       | 36,0000 | 10,23     | 368,33                       |
|    | 7129200011200      | Finisor MP  | h-om    | 3,2400  | 52,57     | 170,33                       |
|    | 2743123549020<br>7 | Cornier perforat din aluminiu   | m       | 36,0000 | 5,50      | 198,00                       |
| 10 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2      | 10,8000 | 5,65      | 61,04                        |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om    | 0,3240  | 52,57     | 17,03                        |
|    | 2416586105303      | Grund   | kg      | 1,6200  | 26,00     | 42,12                        |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 0,5400  | 3,50      | 1,89                         |
| 11 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor  | m2      | 10,8000 | 33,88     | 365,88                       |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om    | 1,0800  | 52,57     | 56,78                        |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4   | h-om    | 4,8600  | 52,57     | 255,49                       |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg      | 11,3929 | 4,70      | 53,55                        |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0108  | 6,00      | 0,06                         |
| 12 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2      | 10,8000 | 5,65      | 61,04                        |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om    | 0,3240  | 52,57     | 17,03                        |
|    | 2416586105303      | Grund   | kg      | 1,6200  | 26,00     | 42,12                        |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 0,5400  | 3,50      | 1,89                         |
| 13 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2      | 10,8000 | 46,99     | 507,53                       |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om    | 5,9400  | 52,57     | 312,27                       |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg      | 4,3200  | 40,20     | 173,66                       |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc     | 5,4000  | 3,50      | 18,90                        |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg      | 0,5400  | 5,00      | 2,70                         |
|    |                    | <b>Total</b>  | lei     |         |           | <b>5 046,88</b>              |
|    |                    | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |           | <b>5 046,88<br/>2 986,40</b> |
|    |                    | <b>3. Electricitate</b>   |         |         |           |                              |
| 14 | 08-03-594-3        | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                            | 100 buc | 0,0600  | 33 884,33 | 2 033,06                     |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5        | 6        | 7                            |
|----|---------------|---|---------|----------|----------|------------------------------|
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 10,1400  | 52,57    | 533,06                       |
|    | 2875274400502 | Corp de iluminat  | buc     | 6,0000   | 250,00   | 1 500,00                     |
| 15 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip ingropat  | 100 buc | 0,0300   | 6 140,33 | 184,21                       |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 1,2960   | 52,57    | 68,13                        |
|    | 2746167335100 | Priza   | buc     | 3,0000   | 38,00    | 114,00                       |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0306   | 68,00    | 2,08                         |
| 16 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (Cablu VVG 3x2.5)  | 100 m   | 1,0000   | 4 049,07 | 4 049,07                     |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 51,6000  | 52,57    | 2 712,61                     |
|    | 3130134817410 | Cablu VVG 3x2.5   | m       | 100,0000 | 8,20     | 820,00                       |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 4,5000   | 10,00    | 45,00                        |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 4,5000   | 5,00     | 22,50                        |
|    | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 16,5000  | 12,00    | 198,00                       |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 24,4000  | 0,40     | 9,76                         |
|    | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,0300   | 40,00    | 241,20                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |          |          | 6 266,34                     |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |          |          | <b>6 266,34<br/>3 313,80</b> |
|    |               | <b>4. Incalzire</b>   |         |          |          |                              |
| 17 | 1B06A         | Radiatoare din otel, monobloc 60*100  | buc     | 4,0000   | 1 870,43 | 7 481,74                     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om    | 2,0000   | 52,57    | 105,14                       |
|    | 2822115700000 | Radiator  | buc     | 4,0000   | 1 840,00 | 7 360,00                     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg      | 0,0120   | 50,00    | 0,60                         |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc     | 0,2000   | 30,00    | 6,00                         |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc     | 12,0000  | 0,50     | 6,00                         |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut    | 0,8000   | 5,00     | 4,00                         |
| 18 | 1C35D         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m       | 22,0000  | 46,32    | 1 018,96                     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om    | 9,9000   | 52,57    | 520,44                       |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena   | m       | 22,6600  | 22,00    | 498,52                       |
| 19 | 1C38C         | Colt din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  | buc     | 4,0000   | 33,77    | 135,10                       |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,8400  | 52,57    | 44,16                      |
|    | 2875274110100<br>2 | Cot 32 mm  | buc  | 4,0000  | 22,00    | 88,00                      |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0840  | 35,00    | 2,94                       |
| 20 | IC38C              | Adaptor plati metal  | buc  | 2,0000  | 57,77    | 115,55                     |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4200  | 52,57    | 22,08                      |
|    | 2875274110102<br>2 | Adaptor plati metal  | buc  | 2,0000  | 46,00    | 92,00                      |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0420  | 35,00    | 1,47                       |
| 21 | CK26C              | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450 mm   | m    | 5,8000  | 25,01    | 145,03                     |
|    | 7422010060100      | Timplar  | h-om | 0,4640  | 52,57    | 24,39                      |
|    | 2521106718393<br>1 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450 mm   | m    | 5,8000  | 16,00    | 92,80                      |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 34,8000 | 0,80     | 27,84                      |
|    |                    | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 8 896,38                   |
|    |                    | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |          | <b>8 896,38<br/>716,21</b> |
|    |                    | <b>5. Pardoseli</b>  |      |         |          |                            |
| 22 | CG02B              | Carcas din lemn, executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase                                   | m2   | 18,0000 | 147,65   | 2 657,61                   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,8000  | 52,57    | 94,63                      |
|    | 7132040012700      | Parchetar  | h-om | 13,5000 | 52,57    | 709,70                     |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 1,6200  | 22,00    | 35,64                      |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,3600  | 3 600,00 | 1 296,00                   |
|    | 2010102906900      | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,1440  | 3 600,00 | 518,40                     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,5400  | 6,00     | 3,24                       |
| 23 | CG01D              | Scena din placaj   | m2   | 40,0000 | 120,42   | 4 816,66                   |
|    | 7132040012700      | Parchetar  | h-om | 16,0000 | 52,57    | 841,12                     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,0000  | 52,57    | 105,14                     |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 4,0000  | 22,00    | 88,00                      |
|    | 2670112204301<br>0 | Placaj   | m2   | 42,0000 | 90,00    | 3 780,00                   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,4000  | 6,00     | 2,40                       |
| 24 | CG36A              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele | m2   | 19,5000 | 315,16   | 6 145,53                   |
|    | 7132040012700      | Parchetar  | h-om | 22,4250 | 52,57    | 1 178,88                   |
|    | 2670112204051      | Placi din laminat  | m2   | 20,4750 | 220,00   | 4 504,50                   |
|    | 1111000100048      | Strat sintetic   | m2   | 20,4750 | 8,00     | 163,80                     |
|    | 2030112947738      | Plinte din PVC   | m    | 17,5500 | 17,00    | 298,35                     |



| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5        | 6      | 7         |
|----|--------------------|--|------|----------|--------|-----------|
| 25 | RpCK41A            | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2   | 42,0000  | 5,78   | 242,87    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 4,6200   | 52,57  | 242,87    |
| 26 | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   | 42,0000  | 7,89   | 331,19    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 6,3000   | 52,57  | 331,19    |
| 27 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   | 42,0000  | 58,78  | 2 468,84  |
|    | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 25,2000  | 52,57  | 1 324,76  |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500  | kg   | 546,0000 | 1,50   | 819,00    |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 1,7640   | 180,00 | 317,52    |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,5040   | 15,00  | 7,56      |
| 28 | CG01A1             | Se adauga la strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 7 cm grosime<br>Коэффициент к осн. зарплате=14,0000<br>Коэффициент к стоимости материалов=14,0000<br>Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=14,0000 | m2   | 42,0000  | 9,76   | 410,11    |
|    | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 4,2000   | 52,57  | 220,79    |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500  | kg   | 90,3000  | 1,50   | 135,45    |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,2940   | 180,00 | 52,92     |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0630   | 15,00  | 0,95      |
| 29 | CG47C              | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), clas mediu  | m2   | 42,0000  | 267,34 | 11 228,29 |
|    | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 49,5600  | 52,57  | 2 605,37  |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 43,2600  | 180,00 | 7 786,80  |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 197,4000 | 2,00   | 394,80    |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga   | kg   | 19,3200  | 22,00  | 425,04    |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 840,0000 | 0,01   | 8,40      |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,5250   | 15,00  | 7,88      |
| 30 | CA02A2             | Scari din beton simplu, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice   | m3   | 0,8000   | 907,22 | 725,78    |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                             |
|----|--------------------|--|------|----------|----------|-------------------------------|
|    | 7123010010200      | Betonist   | h-om | 4,1200   | 52,57    | 216,59                        |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 149,6000 | 1,50     | 224,40                        |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,6288   | 240,00   | 150,91                        |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,5800   | 220,00   | 127,60                        |
|    | 2952270003700<br>2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,2600   | 18,00    | 4,68                          |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,3200   | 5,00     | 1,60                          |
| 31 | CB01A              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului                                      | m2   | 4,0000   | 163,45   | 653,79                        |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher  | h-om | 5,8000   | 52,57    | 304,91                        |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,6000   | 12,00    | 7,20                          |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 1,0000   | 22,00    | 22,00                         |
|    | 2320187315789      | Decofrol   | kg   | 0,4800   | 6,00     | 2,88                          |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0080   | 3 600,00 | 28,80                         |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0800   | 3 600,00 | 288,00                        |
| 32 | CG47C              | Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) | m2   | 8,5000   | 267,34   | 2 272,39                      |
|    | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 10,0300  | 52,57    | 527,28                        |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 8,7550   | 180,00   | 1 575,90                      |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 39,9500  | 2,00     | 79,90                         |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga   | kg   | 3,9100   | 22,00    | 86,02                         |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 170,0000 | 0,01     | 1,70                          |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,1063   | 15,00    | 1,59                          |
| 33 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                  | m    | 32,0000  | 79,37    | 2 539,94                      |
|    | 7132010010900      | Faiantar   | h-om | 12,8000  | 52,57    | 672,90                        |
|    | 2874116312500      | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                               | m    | 32,6400  | 54,00    | 1 762,56                      |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 11,2000  | 2,00     | 22,40                         |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 192,0000 | 0,01     | 1,92                          |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga   | kg   | 3,2000   | 22,00    | 70,40                         |
|    | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 1,6000   | 6,00     | 9,60                          |
|    | 2952240004021      | Mixer electric   | h-ut | 0,0320   | 5,00     | 0,16                          |
|    |                    | <b>Total</b>   | lei  |          |          | 34 493,00                     |
|    |                    | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |          |          | <b>34 493,00<br/>9 376,13</b> |

|  |                       |        |        |
|--|-----------------------|--------|--------|
|  | Total                 | lei    | 70 108 |
|  | Asigurarea sociala si | 27,5 % | 7 321  |

| 1 | 2 | 3  | 4      | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--|--------|---|---|----------------|
|   |   | medicinala                                       |        |   |   |                |
|   |   | Transportarea materialelor                       | 10 %   |   |   | 4 317          |
|   |   | Total  |        |   |   | 81 746         |
|   |   | Cheltuieli de regie                              | 14,5 % |   |   | 11 853         |
|   |   | Total  |        |   |   | 93 599         |
|   |   | Beneficiu  | 6 %    |   |   | 5 616          |
|   |   | Total  |        |   |   | 99 215         |
|   |   | TVA  | 20 %   |   |   | 19 843         |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>119 058</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL „Calibcom”   
(denumirea)

(denumirea)

Zucicov H. Gheorghe   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151E-

mail:calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparații capitale a clădirii Centrului Cultural p/u Tineret
2. Numărul și data contractului Nr.24 din 21 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Prinăria s. Terebna, r-nul Edineț
4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, s. Terebna
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului ) 249 147,28 LEI
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului) 249 147,28 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 30 zile
  - efectiv realizată 30 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Lucicov Igori  
**Denumirea firmei și sigiliu: "CALIBCOM" SRL**



069969132  
Jfe 2021-0000001384  
din  
26.07.2021

## CONTRACT Nr.24

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„ 21 „ iulie „ 2021

raionul Edineț  
(localitatea)

**SRL„Calibcom„,**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Calmațui Ana denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **primăria s. Terebna r-l Edineț**  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Țitanu Valentin** denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
referitor la reparația capitală a clădirii Centrului Cultural p/u Tineret din s. Terebna

Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar  
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația  
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

3. **Cu cheltuelile firmei**

(condițiile de livrare/prestare/executare)

**dupa necesitate**

(termenul de livrare/prestare/executare)

4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului  
Contract este stabilit în lei moldovenesti, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

5. Suma totală a prezentului Contract constituie **249147,28lei/două sute patruzeci și nouă mii  
una sută patruzeci și șapte lei 28 bani/**

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

6. Achitarea se efectuează prin virament  
(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția  
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare  
a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe  
cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune  
soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se



10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**Furnizorul:** SRL „Calibcom,,

Adresa: **Or. Bălți ,str.Conev40**  
Tel./Fax:  
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbanc**  
Adresa Băncii: **or. Bălți str. Pușkin 56-a**  
Cod Bancar: **AGRNMD2X750**  
Cont de decontare: **MD51AG0000002251179400**  
**2**  
Cod fiscal: **1008600059467**

**“ Beneficiarul”:** primăria Terebna

Adresa: **satul Terebna , raionul Edinet**  
Tel./Fax: **068670473**  
Denumirea Băncii: **MF TR Nord Edinet**  
Adresa Băncii: **Orasul Balti str.Stefan cel Mare**  
Băncii: **14/1**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
IBAN: **MD10TRPDAB311120A07852AB**  
Cod fiscal: **1007601008649**

### Semnăturile părților

**“Furnizorul,, : SRL „Calibcom,,**



**“ Beneficiarul”:** primăria Terebna



**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
**bunurilor/lucrărilor/serviciilor**

| Nr.          | Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor                                   | Cod CPV | Cantitatea/volumul (unit. de măsură) | Prețul/costul | Suma totală (incl. TVA) | Articol, alineat | Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor |   |    | STAS (FOCT) |
|--------------|--|---------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|---|---|----|-------------|
|              |  |         |                                      |               |                         |                  | 8   | 9 | 10 |             |
| 1            | 2  | 3       | 4                                    | 5             | 6                       | 7                | 8   | 9 | 10 | 11          |
| 1,           | Reparații capitale a clădirii Centrului Cultural p/u Tineret.conf.de vizului |         |                                      |               | 249147,28               | 311120           |   |   |    |             |
| <b>TOTAL</b> |  |         |                                      |               | <b>249147.28</b>        |                  |   |   |    |             |

“Firma CALIBCOM S.R.L. Calibcom,,  


“București, com. Terebna  


NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: SRL "Calibcom"

c/f 1008600059467

Beneficiar :Primaria s.Terebna r-nul Edinet

c/f 1007601008649

Contractul Nr. 24 din 21.07.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**"Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet"**

| Denumirea obiectelor<br>Categoriza de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|
|   | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |   |
|   |   | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A   | 1   | 2                          | 3   |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza          | 207 622,73  | 207 622,73                 |   |
| Total   | 207 622,73  | 207 622,73                 |   |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%              | 41 524,55   | 41 524,55                  |   |
| Total   | 249 147,28  | 249 147,28                 |   |

Antreprenor  
SRL "Calibcom"



Calmațui Ana

Beneficiar  
Primaria s.Terebna r-nul Edinet



Țițanu Valentin

Antreprenor „CALIBCOM” SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Terebna, r-nul Edineț  
 (denumirea)

Obiect **Centru pentru tineret din  
 s.Terebna r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

249 147,28 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2021

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2             | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |               | <b>1. Scena</b>  |      |           |                                  |   |
| 1       | CL17A         | Confectii metalice diverse (Scari)   | kg   | 548,0000  | 33,70<br>7,69                    | 18 469,36<br>4 212,92                             |
| 2       | Pret de piata | Scara mansarda din lemn  | buc  | 1,0000    | 9 985,00<br>0,00                 | 9 985,00<br>0,00                                  |
|         |               | <b>Total capitol:</b>  |      |           |                                  | 28 454,36<br>4 212,92                             |
|         |               | <b>2. Pardoseli</b>  |      |           |                                  |   |
| 3       | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2<br>K=2,0000                                   | m2   | 42,0000   | 102,89<br>40,97                  | 4 321,55<br>1 720,91                              |
| 4       | CN53A         | Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact  | m2   | 90,3000   | 3,30<br>0,76                     | 297,80<br>68,67                                   |
| 5       | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600x600 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2   | 90,3000   | 246,80<br>32,91                  | 22 286,12<br>2 971,95                             |
|         |               | <b>Total capitol:</b>  |      |           |                                  | 26 905,47<br>4 761,53                             |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|----|-------|--|----|---------|-----------------|-----------------------|
|    |       | <b>3. Pereti</b>   |    |         |                 |                       |
| 6  | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la pereti  | m2 | 89,4300 | 213,81<br>45,30 | 19 120,73<br>4 051,22 |
| 7  | CK52A | Lambriu suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, lambriu din plastic                                       | m2 | 89,4300 | 245,58<br>26,01 | 21 962,60<br>2 325,99 |
| 8  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 89,4300 | 72,48<br>36,50  | 6 481,48<br>3 264,41  |
| 9  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,4300 | 21,88<br>5,98   | 1 956,29<br>535,15    |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton   | m2 | 89,4300 | 3,30<br>0,76    | 294,94<br>68,01       |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 89,4300 | 72,48<br>36,50  | 6 481,48<br>3 264,41  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton   | m2 | 89,4300 | 3,30<br>0,76    | 294,94<br>68,01       |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 89,4300 | 9,08<br>2,54    | 811,62<br>226,71      |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton   | m2 | 89,4300 | 3,30<br>0,76    | 294,94<br>68,01       |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsia apoasa, aplicate in 2  | m2 | 89,4300 | 24,79<br>13,94  | 2 217,20<br>1 246,88  |



| 1  | 2     | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                  |
|----|-------|--|----|--------|-----------------|--------------------|
|    |       | straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная эмаль)   |    |        |                 |                    |
|    |       | <b>Total capitol:</b>  |    |        |                 |                    |
|    |       |  |    |        |                 | 59 916,22          |
|    |       |  |    |        |                 | 15 118,80          |
|    |       | <b>4. Glafuri</b>  |    |        |                 |                    |
| 16 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la glafuri                                       | m2 | 7,4000 | 213,80<br>45,30 | 1 582,15<br>335,22 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.                           | m2 | 7,4000 | 68,87<br>36,50  | 509,66<br>270,12   |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,4000 | 21,88<br>5,98   | 161,88<br>44,28    |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton  | m2 | 7,4000 | 3,30<br>0,76    | 24,40<br>5,63      |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.                           | m2 | 7,4000 | 68,87<br>36,50  | 509,66<br>270,12   |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton  | m2 | 7,4000 | 3,30<br>0,76    | 24,40<br>5,63      |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor   | m2 | 7,4000 | 9,08<br>2,54    | 67,16<br>18,76     |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton  | m2 | 7,4000 | 3,30<br>0,76    | 24,40<br>5,63      |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in  | m2 | 7,4000 | 24,94<br>13,94  | 184,57<br>103,17   |

| 1  | 2           | 3  | 4       | 5        | 6                     | 7                     |
|----|-------------|--|---------|----------|-----------------------|-----------------------|
|    |             | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  |         |          |                       |                       |
|    |             | <b>Total capitol:</b>  |         |          |                       | 3 088,28              |
|    |             |  |         |          |                       | 1 058,56              |
|    |             | <b>5. Tavan</b>  |         |          |                       |                       |
| 25 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2      | 48,3000  | 261,91<br>65,14       | 12 650,42<br>3 146,19 |
| 26 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena   | buc     | 6,0000   | 501,84<br>42,84       | 3 011,05<br>257,05    |
|    |             | <b>Total capitol:</b>  |         |          |                       | 15 661,47             |
|    |             |  |         |          |                       | 3 403,24              |
|    |             | <b>6. Electricitate</b>  |         |          |                       |                       |
| 27 | RpED09A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500 | m       | 260,0000 | 52,13<br>19,60        | 13 553,87<br>5 097,14 |
| 28 | RpED09A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 2*1.5 mmp (VVGng) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500 | m       | 258,0000 | 44,40<br>19,60        | 11 454,57<br>5 057,94 |
| 29 | 08-02-409-1 | Gofra diametru 20 mm   | m       | 618,0000 | 13,92<br>8,87         | 8 604,10<br>5 483,20  |
| 30 | 08-03-591-5 | Intreruptor ordinar, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,0300   | 12 371,67<br>831,33   | 371,15<br>24,94       |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi halogen  | 100 buc | 0,4000   | 21 447,40<br>2 230,80 | 8 578,96<br>892,32    |
|    |             | <b>Total capitol:</b>  |         |          |                       | 42 562,65             |
|    |             |  |         |          |                       | 16 555,54             |

**Total proces-verbal:**

|  |                                     |         |            |
|--|-------------------------------------|---------|------------|
|  | Прямые затраты                      | Lei     | 176 588,45 |
|  | Asigurari sociale si medicale (IT3) | 24.00 % | 10 826,54  |

| 1 | 2 | 3                                 | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|---|-----------------------------------|----------|---|---|------------|
|   |   | * 24 %                            |          |   |   |            |
|   |   | Total ПЗ+Asigur                   | 100,00 + |   |   | 187 414,99 |
|   |   | Cheltueli transportare (ПЗ) * 5 % | 5,00 %   |   |   | 6 516,20   |
|   |   | Total Total+Cheltu                | 100,00 + |   |   | 193 931,19 |
|   |   | Cheltueli de regie (Total) * 6 %  | 6,00 %   |   |   | 11 635,87  |
|   |   | Total Total+Cheltu                | 100,00 + |   |   | 205 567,06 |
|   |   | Beneficiu de deviz (Total) * 1 %  | 1,00 %   |   |   | 2 055,67   |
|   |   | Total Total+Benefi                | 100,00 + |   |   | 207 622,73 |
|   |   | TVA (Total) * 20 %                | 20,00 %  |   |   | 41 524,55  |
|   |   |                                   |          |   |   | 249 147,28 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>                     |          |   |   | 45 110,59  |

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**„CALIBCOM” SRL**

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT:**

Investitor  
 Primăria s.Terebna, r-nul Edineț

(denumirea)

Primar Țîțanu Valentin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 05.10.2021**

Privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet executată la Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet în cadrul contractului Nr.24 din 21.07.2021 încheiat între Calibcom SRL și Primăria s.Terebna r-nul Edinet privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Titănescu Sabentiu - Președintele comisiei  
Potnarucă Elena - Membri  
Podaru Victor - Membri  
Titănescu Eleonora - Membri  
Moroz Nina - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **249 147,28 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
 privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petruș Valeriu

[Signature]

Membrii:

Botnariuc Yena

[Signature]

Podaru Victor

[Signature]

Petruș Georgeta

[Signature]

Moroș Nina

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:





## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 05.10.2021

Obiectul Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet este executat în cadrul contractului nr. 24 din 21.07.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Titaniu Valentin - Președintele comisiei  
Botnariuc Ghina - Membru  
Podaru Victor - Membru  
Titaniu Leonora - Membru  
Moroș Nina - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ iuni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **249 147,28 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **249 147,28 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pîțaru Valeriu

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Botnaruc Genia

[Signature]

Podaru Victor

[Signature]

Pîțaru Georgeta

[Signature]

Maroz Nina


[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXEMPLUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

