

Antreprenor SRL..LINA –ING.,
(denumirea)

Investitor Centrul Consultativ Diagnostic mun.
Chisinau,
(denumirea)

Obiect Lucrari de demolare la Centrul
Cosultativ Diagnostic mun. Chisinau

Valoarea lucrurilor executate

46616.65 lei

Proces - verbal nr 1
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic mun. Chisinau				
		1.1. Demontari si demolari				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare /perete scari/	m2	30,000	141.83 138.00	4 254,99 4 140,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	34,500	60,00	2 070,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,500	60,00	2 070,00
	4100126202818	Apa	m3	0,090	11,00	0,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,600	190,00	114,00
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	43,500	141.83 138.00	6 169,74 6 003,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,025	60,00	3 001,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,025	60,00	3 001,50
	4100126202818	Apa	m3	0,131	11,00	1,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,870	190,00	165,30
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,500	645.05 330,00	9 998,29 5 115,00
	7123010010200	Betonist	h-om	62,000	60,00	3 720,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,250	60,00	1 395,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,775	11,00	8,53
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,425	395,00	2 142,88

	29522700033 76	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5.425	395.00	2 142.88
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	3.100	190.00	589.00
		Total capitul:				20 423.02
						15 258.00
		1.2. Incarcarea si transportarea				
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	38,500	66,60	2 564,10
					66,60	2 564,10
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	42,735	60,00	2 564,10
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	38,500	165,12	6 357,12
					0,00	0,00
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	9,933	640,00	6 357,12
		Total capitul:				8 921,22
						2 564,10
		Total capitul:				29 344,24
						17 822,10

	Total proces-verbal:		29 344,24
	Total	lei	4 277,30
	Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %	0,77
	Transportul materialelor (P3) * 7 %	7,00 %	33 622,31
	Total P3+Asigur+Transp	100,00 +	3 026,01
	Celtueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 9 %	9,00 %	36 648,32
	Total P3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	2 198,90
	Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Celtue) * 6 %	6,00 %	38 847,21
	Total P3+Asigur+Transp+Celtue+Bene fi	100,00 +	7 769,44
	TVA (P3+Asigur+Transp+Celtue+Ben efi) * 20 %	20,00 %	46 616,65
	TOTAL:		17 822,10

INTOCMIT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Vicepreședinte
Mareșal

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

din 22 decembrie 2022

privind „*Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, bd.Dacia, 5/2 b*” executate în cadrul contractului nr.187 din 19.12.2022 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica și „Lina-Ing” SRL, a căroră valoare este de 46616,65 (Patruzeci și șase mii șase sute șaisprezece lei 65 bani) lei MD, inclusiv 7769,44 TVA lei MD, conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 22 decembrie 2022, fiind formată din:

Manea Ludmila	Vicedirector administrare, infrastructura și logistica
Gîsca Iurie	Inginer Șef
Nogai Ion	Manager CCD
Gavrilița Inna	Contabil finansist
Pascal Grigorie	Intendent CCD
Surdu Liviu	Responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție reprezentanții Antreprenorului „Lina-Ing” SRL:

Negruța Iurii	Director
---------------	----------

3. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.

2) lucrările au fost executate conform căietului de sarcini.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a semna proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, bd.Dacia, 5/2 b”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectul dat;







6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției terminarea lucrărilor;

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi la 22 decembrie 2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Manea Ludmila,	Președinte
Gîsca Iurie,	Membru
Nogai Ion,	Membru
Gavrilița Inna,	Membru
Pascal Grigorie,	Membru
Surdu Liviu,	Responsabil tehnic
Negruța Iurii,	„Lina-Ing” SRL










8. Lucrările la obiectul „*Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, bd.Dacia, 5/2 b*” executate în cadrul contractului de antrepriza nr.187 din 19.12.2022 sunt transmise pentru exploatarea ulterioară.

TRANSMIS:

EXECUTANTUL:

" " 2022
L.Ș.

PRIMIT:

BENEFICIARUL:

" " 2022

