

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cabinetul și debara pentru costume la CAE "Curcubeul", str. Braniștii

5

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		August	Septembrie	Septembrie	Septembrie	Septembrie
1.	Demontări și pregătire șantier ✓ Demontarea finisajelor existente: faianță, tapet, tencuieli, pardoseli, tâmplărie veche, instalații de încălzire și electrice. ✓ Transport moloz și evacuare la depozit.	Săptămâna 1				
2.	Lucrări structurale și suport ✓ Executarea tencuielilor noi (pereți, tavane). ✓ Montare plase sudate, coltare aluminiu, strat suport pardoseală. ✓ Închideri și reparații la goluri și șanțuri pentru instalații.		Săptămâna 2			
3.	Instalații și tâmplărie ✓ Montare instalații termice (radiatoare, conducte, robineți). ✓ Rețeaua electrică: cabluri, prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat. ✓ Montare uși aluminiu și elemente metalice.			Săptămâna 3		

4.	Finisaje interioare ✓ Plafon fals din gips-carton, chituri, plase de armare. ✓ Glet, grund, vopsitorii pereți și tavane. ✓ Pardoseli: șapă autonivelantă, gresie, plinte, colțare				Săptămâna 4	
5.	Eliberarea santierului					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: