

Contractor

1008601001382
Partea II

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrări civile
Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	1	din	22/01/2021
pe perioada: de la	12/11/2020	pana la	22/01/2021
Data terminării: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
- VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	0.00
5. Efectuat pe actul dat	Lei	318893.25
6. Executat cumulativ	Lei	318893.25

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

	Pe act, Lei	Cumul., Lei
7 din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8 retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a din garantiile retinute (randul 18)	31889.33	31889.33
9 din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10 Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11 Suma dupa deduceri (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		287003.92

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		137431.58
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		31889.33
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		0.00
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		287003.92
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		287003.92
Cumulativ		Pe act	
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DMT

Semnatura

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		287003.92
22	Cursul leului din data		0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului		
24	Diferenta de curs (13b*rata vinzare -- 13)		

	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar numele semnatura data

Suma
Casier numele semnatura data

Dispozitia de Plata Nr

din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	1	din	12/11/2020
pe perioada de la	12/09/2020	pana la	12/11/2020

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

4. Efectuat pe actele precedente	0.00	0,00
5. Efectuat pe actul dat		347433,93
6. Executat cumulativ		

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:

- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

semnatura

stampila

Contabilul Primariei

semnatura

Presedintele AI

semnatura

Data

12.01.2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

347433,93

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data "12" "01" 2021

Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

318893,25 lei

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data "12" "01" 2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Devizul Nr 1
4478 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL 1 din 22/01/2021

SP 4478 IFB-W-12117-RO4

PVR a LE Nr 1

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedentiv/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	-----------------------------------	----------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

1	DEMOLARI Demontarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie (S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizate la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00	100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	32782.75	3.8500	32782.75	100
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a aerielei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenei normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	14940.00	1.4400	14940.00	100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
4	PELICULA. Strat suplimentar polimeric tip onduriis montat sub stratul de invelitoare .	m2	171.8000	58.00	9964.40	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40	100.00
5	INVELITOAREA. Executarea invelitoarei acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoare acoperisului (riglete de coama, borduri de fronton, dolii, racordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoare), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	236.00	40544.80	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80	100.00
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000	7020.00	45.0000	7020.00	88.23
8	IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de igheaburi d=125mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoare), cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, citigelor, elementelor de imbinare a ighiaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice , specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea igheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000	4680.00	45.0000	4680.00	86.83

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pe cumulativ
9	BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratelor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	15.0000	1920.00	75.00
10	INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ermetizarea racordarilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	kg.	53.9000	32.00	1724.80					
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-			4028.80)		118480.75		114451.95		114451.95	0.00
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR										
1	FATADA:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituiria cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	106.0000	50032.00	71.90
2	GLAFURI:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y= 145kg/m3, gr=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituiria cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor	m2	8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74	8.5900	8469.74	100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
	cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastra si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.									
3	RIGLETE.Procurarea si instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastra B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protectie inglobate in glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente,conform deseneilor tehnice si normativelor in vigoare.	m l	7.5000	76.00	570.00	7.5000	570.00	7.5000	570.00	100.00
4	SOCLU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituiria cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment,consolidarea muchilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	28.0000	453.00	12684.00	22.0000	9966.00	22.0000	9966.00	78.57
5	PLACARE:-Soclu.Placarea suprafetelor in complet cu deversorului orizontal cu piatra artificiala tip "Cosaui" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	28.0000	351.00	9828.00	22.0000	7722.00	22.0000	7722.00	78
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta.Executarea sapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafetelor, cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portilana" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare, (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea colarului la muchia treptelor pe gamitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	8.0000	512.00	4096.00	8.0000	4096.00	8.0000	4096.00	100.00
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26			80855.74		80855.74	0.00 76.84

DEVIZUL		1	SF	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	1	din
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act
Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORULUI								
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3).Inprastierea cu lopata a solului, inclusiv lucrari de compactare (V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate acesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	set	1.0000	371.99	371.99	371.99	1.0000	371.99
					1.0000			100.00
2	DEMOLARI.Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor,incarcarea deseurilor in autobuscule si transportarea la gunioste autorizata.	m3	3.8000	215.00	817.00	817.00	3.8000	817.00
					3.8000			100.00
3	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate acesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	48581.40	180.6000	48581.40
					180.6000			60.00
4	PAVAJE.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la inghet, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice.Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se includ pavae (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	45513.00	233.4000	45513.00
					233.4000			60.00
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate- 62729.60)	158012.99	95283.39	95283.39	0.00	60.30
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se accepta								

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
1	GAZON.Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect.Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2).Semanarea gazonului cu iarba multianuala (S=720m2).ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80					
2	ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA. Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare.Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior(fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton.ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	buc	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0000	7440.00	50.00
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	37312.80)	44752.80	7440.00		7440.00		0.00	16.00

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

4478 Devizul Nr 1
PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	1	din 22/01/2021	
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. execut pe act/ cumulat	Contrib. % pe act/ executat
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.						
Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate-	4028.80)		118480.75	114451.95		114451.95	0.00
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR						
Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate-	24369.52)		105225.26	80855.74		80855.74	0.00
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate-	62729.60)		158012.99	95283.39		95283.39	0.00
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:						
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	37312.80)		44752.80	7440.00		7440.00	0.00
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	37312.80)		44752.80	7440.00		7440.00	0.00

(neexecutate- 128440.72)

426471.80

298031.08

298031.08

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 22/01/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

garantia expira la //

Act Inregistrat

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	0.00	17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%	0.00	2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	0.00	318893.25	318893.25
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	0.00	318893.25	318893.25

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 61
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	1.13

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 08/02/2021 12:18:23

Semnăturile actului

Specialist MTLC



Retineri	Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
- garantie de buna executie		0.00	0.00
- Avans 0.00%	0.00		0.00
- garantie 10.00%		31889.33	31889.33
inclusiv -contributie- total			
inclusiv - materiale			
- lucrari			
- echipament			
- penalitati			
- alte retineri			
Retineri total		31889.33	31889.33
- corectie aproximare			
Spre plata	0.00	287003.92	287003.92

Cheltuieli si retineri pe actul Nr 1 din 12/11/2020

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/09/2020 12/11/2020

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	324704.60		324704.60		298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
- regie 6.00%		19482.28		19482.28		17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%		3247.05		3247.05		2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
Total: 456324.82		347433.93		347433.93		318893.25	318893.25
- TVA 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
Total cheltuieli		347433.93		347433.93		318893.25	318893.25
Verificat de:	136	Contractorul		Contractorul		Specialist MTLC	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	0.00 / 14
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparila 15/12/2020 06:38:12

Primarul

Contabilul primariei

Presedintele AL

Contractorul

Responsabilul tehnic



CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile

Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada: de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
-
VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	Lei	135586.04
6. Executat cumulativ	Lei	454479.29

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	13558.60	45447.93
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deductii (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		409031.36

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

		Lei
14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)	1845.54
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0 0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL	0.00
17	Suma totala a penalitatilor	
18	Suma totala a banilor retinuti	45447.93
19a	Sursa FISM	0.00
19b	Suma totala a contributiei com.	0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani	0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior	287003.92
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)	122027.44
13a	Cursul leului din contract	1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a	122027.44

		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari
Specialist MTL

Semnatura

Sef DENT

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		122027.44	
22	Cursul leului din data		0.0000	
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
24	Diferenta de curs (13b *rata vinzare -- 13)			
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar _____
numele _____ semnatura _____ data _____
Suma _____
Casier _____
numele _____ semnatura _____ data _____

Dispozitia de Plata Nr _____ din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

Efectuat pe actele precedente	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	135586.03
Executat cumulativ	454479.28

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:

- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

semnatura

Contabilul Primariei

semnatura

Presedintele AI

semnatura

Data

20/03/2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic

(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos. Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data

20

03

2021

Stampila



Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data

20

03

2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZIUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Contractul Nr _____ DEVIZUL _____

1 Denumirea lucrării _____

2 Denumirea lucrării _____

3 Denumirea lucrării _____

4 Denumirea lucrării _____

5 Denumirea lucrării _____

6 Denumirea lucrării _____

7 Denumirea lucrării _____

8 Denumirea lucrării _____

9 Denumirea lucrării _____

10 Denumirea lucrării _____

11 Denumirea lucrării _____

12 Denumirea lucrării _____

13 Denumirea lucrării _____

14 Denumirea lucrării _____

15 Denumirea lucrării _____

16 Denumirea lucrării _____

17 Denumirea lucrării _____

18 Denumirea lucrării _____

19 Denumirea lucrării _____

20 Denumirea lucrării _____

21 Denumirea lucrării _____

22 Denumirea lucrării _____

23 Denumirea lucrării _____

24 Denumirea lucrării _____

25 Denumirea lucrării _____

26 Denumirea lucrării _____

27 Denumirea lucrării _____

28 Denumirea lucrării _____

29 Denumirea lucrării _____

30 Denumirea lucrării _____

31 Denumirea lucrării _____

32 Denumirea lucrării _____

33 Denumirea lucrării _____

34 Denumirea lucrării _____

35 Denumirea lucrării _____

36 Denumirea lucrării _____

37 Denumirea lucrării _____

38 Denumirea lucrării _____

39 Denumirea lucrării _____

40 Denumirea lucrării _____

41 Denumirea lucrării _____

42 Denumirea lucrării _____

43 Denumirea lucrării _____

44 Denumirea lucrării _____

45 Denumirea lucrării _____

46 Denumirea lucrării _____

47 Denumirea lucrării _____

48 Denumirea lucrării _____

49 Denumirea lucrării _____

50 Denumirea lucrării _____

51 Denumirea lucrării _____

52 Denumirea lucrării _____

53 Denumirea lucrării _____

54 Denumirea lucrării _____

55 Denumirea lucrării _____

56 Denumirea lucrării _____

57 Denumirea lucrării _____

58 Denumirea lucrării _____

59 Denumirea lucrării _____

60 Denumirea lucrării _____

61 Denumirea lucrării _____

62 Denumirea lucrării _____

63 Denumirea lucrării _____

64 Denumirea lucrării _____

65 Denumirea lucrării _____

66 Denumirea lucrării _____

67 Denumirea lucrării _____

68 Denumirea lucrării _____

69 Denumirea lucrării _____

70 Denumirea lucrării _____

71 Denumirea lucrării _____

72 Denumirea lucrării _____

73 Denumirea lucrării _____

74 Denumirea lucrării _____

75 Denumirea lucrării _____

76 Denumirea lucrării _____

77 Denumirea lucrării _____

78 Denumirea lucrării _____

79 Denumirea lucrării _____

80 Denumirea lucrării _____

81 Denumirea lucrării _____

82 Denumirea lucrării _____

83 Denumirea lucrării _____

84 Denumirea lucrării _____

85 Denumirea lucrării _____

86 Denumirea lucrării _____

87 Denumirea lucrării _____

88 Denumirea lucrării _____

89 Denumirea lucrării _____

90 Denumirea lucrării _____

91 Denumirea lucrării _____

92 Denumirea lucrării _____

93 Denumirea lucrării _____

94 Denumirea lucrării _____

95 Denumirea lucrării _____

96 Denumirea lucrării _____

97 Denumirea lucrării _____

98 Denumirea lucrării _____

99 Denumirea lucrării _____

100 Denumirea lucrării _____

DEVIZUL

1

SP

4478

IFB-W-12117-RO4

PVR a LE Nr

23/01/2021

20/03/2021

2 din 20/03/2021

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	---------------------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

1	DEMOLAREA DEMONTAREA INVELITOAREI acoperisului din foi de ardzie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI FOILE DE ARDZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000	1.0000	2600.00		100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.A TENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	3.8500	32782.75		100.00
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asterialei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelelor normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	1.4400	14940.00		100.00

Num. rand	Descrierea lucrării	Unitatea de masă contractuală	Cost total	Cant. exec. precedent cumulativ	Costul execut. pe act	Costul execut. pe act pe act	Cant. cumulat
4	PELICULA. Strai suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de înveliș	m2	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40	100.00
5	INVELITOAREA. Executarea învelișului acoperisului din țigla metalică sau tabla profilată LK35 (H=37mm) cu strat de protecție polimerică (suprafața mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.45 mm, stratul de protecție exterior 35 microni și interior 7 microni, în complet cu toate componentele necesare din tabla plată analogic învelișului acoperisului (riglele de coama, borduri de fronton, dolii, racordări de perete, sort de streasin, reînator de zapadă, garnitura pentru îmbinări elastice, suruburi cu autoînșurubare și alte elemente necesare pentru executarea învelișului), etc. ATENȚIE: Îmbinările foilor din tablă se vor etansa longitudinal și transversal cu garnitura de etansare. La îmbinările longitudinale se vor instala niuri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafața stratului de protecție a țiglei, în cazul care va fi afectat în procesul montării se va restabili cu vopsea de corectie, procurată în complet cu tabla metalică. La montarea acoperisului se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. Construcțiivul se va executa în complet cu toate lucrările și accesoriile aferente conform normativelor în vigoare. Materialul, calitatea și culoarea țiglei se coordonează pînă la procurare cu Beneficiarul și reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80	
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutată C10 cu strat de protecție polimerică cu grosimea nu mai mică de 0.45 mm. ATENȚIE! Construcțiivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea și materialul captusirii se coordonează cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	45.0000	7020.00	88.23
8	IGHIABURI. Procurarea și instalarea sistemelor de ighiaburi $\varnothing=125\text{mm}$, din tabla metalică plană cu strat de protecție, (în complet cu învelișul), cu instalarea colțurilor interme (externe), capacilor terminație, cîrligelor, elementelor de îmbinare a ighiaburilor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente conform desenelor tehnice, specificațiilor și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor. ATENȚIE! La instalarea ighiaburilor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul cînd stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	45.0000	4680.00	86.53

Cantitatea de masura contractuala	Cant. exec. pe act	Costul total	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Costul cumulat
BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	5.0	1920.00	15.0000	5.0	640.0	
ATENȚIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. In cazul cind stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurata in complet cu tabla.			15.0000			
10 INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ermetizarea racordurilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	53.9000	32.00	1724.80			
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-	4028.80)	118480.75			2304.0	96.60
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR						
1 FATADA:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chitirea cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchurilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu comiter si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru.	147.4100	472.00	69577.52	41.41	19545.52	71.90
ATENȚIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culbarea se coordoneaza cu Beneficiarul.			106.0000			
2 GLAFURI:Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr.=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chitirea cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona	8.5900	986.00	8469.74			100.00
			8.5900			

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pretul cumulat
	goluri de incalzire si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.							
3	RIGLETE. Procurarea si instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de forcastra B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protectie inglobate in glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	m l	76.00	570.00	7.5000 7.5000			100.00
4	SOCLU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polisteren extrudat, gr =80mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituitura cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchiilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	453.00	12684.00	22.0000 22.0000	6.0	2718.0	78.57
5	PLACARE: Soclu. Placarea suprafetelor in complet cu deversorul orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	351.00	9828.00	22.0000 22.0000	6.0	2106.0	78.57
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta. Executarea supei din mortar ciment M100 (gr.=20mm). Placarea suprafetelor cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portland" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare. (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea coliarului la muchia treptelor pe gamitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	512.00	4096.00	8.0000 8.0000			100.00
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26	80855.74		24369.52	0.00
76.84								
Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI								
1	LUCRARI DE TERASAMENT. Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3). Imprastierea cu lopata a solului, inclusiv	set	1.0000	371.99	1.0000 1.0000			100.00

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret unitar	Costul precedent	Costul cumulat	Cant. executat	Costul precedent	Costul cumulat	Pe act	Pe act
	lucrari de compactare (V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare										
2	DEMOLARI Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor, incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata.	m3	3.8000	215.00	817.00	3.8000	3.8000	817.00	100.00		
3	BORDURI Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE! In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	180.6000	180.6000	48581.40	60.00		
4	PAVAE. Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la inghet, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea paului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatilor pentru evacuarea apelor atmosferice. Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul. ATENTIE! In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ pavae (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	233.4000	233.4000	45513.00	60.00		
Subtotal pe capitolul 3:		(neexecutate-	62729.60)	158012.99	95283.39			62.729.6	0.00	60.30	
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:											
1	GAZON. Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3), Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect. Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2). Semanarea gazonului cu iarba multianuala (S=720m2). ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80			720.0	29872.8		

Denumirea lucrării	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Costul precedent	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cumulativ
Z. ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA.									
Deșchirarea elementelor terenului de joacă, depozitarea lor pentru instalarea ulterioară la finalizarea lucrărilor de amenajare. Instalarea elementelor terenului de joacă demontate anterior (fără cost), inclusiv lucrările de terasament și consolidare cu beton. A TENTIE!	DUC	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0	7440.0	
Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.					4.0000				
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		37312.8	0.00 16.62

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 Devizul Nr 1 20/03/2021
 4478 PVR a LE Nr 2 20/03/2021
 pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

DEVIZUL

1 2 20/03/2021

Num.rand	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. execut pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% execut
		SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	2	din	20/03/2021		
Capitolul Nr 1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.									
Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate-	1724.80)		118480.75		116755.95		2304.00		0.00 98.54
Capitolul Nr 2	LUCRARI PE EXTERIOR									
Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate-	0.00)		105225.26		105225.26		24369.52		0.00 100.00
Capitolul Nr 3	AMENAJAREA TERITORIULUI									
Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate-	0.00)		158012.99		158012.99		62729.60		0.00 100.00
Capitolul Nr 4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:									
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	0.00)		44752.80		44752.80		37312.80		0.00 100.00

(neexecutate-

1724.80)

426471.80

424747.00

126715.92

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 20/03/2021

Act Inregistrat

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

garantia expira la / /

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.00
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	318893.25	135586.04	454479.29
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	318893.25	135586.04	454479.29

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	99.59 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.99

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 18/05/2021 09:41:54

Semnaturile actului

Specialist MTL

Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
Retineri		
- garantie de buna executie	0.00	0.00
- Avans	0.00	0.00
- garantie	31889.33	13558.60
inclusiv - contributie- total		45447.93
inclusiv - materiale		
- lucrari		
- echipament		
- penalitati		
- alte retineri		
Retineri total	31889.33	13558.60
- corectie aproximare		
Spre plata	287003.92	122027.44
		409031.36

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 23/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

garantia expira la //

IFB-W-12117-RO4

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.0	126715.92	424747.0
Cheltuieli suplimentare:					
- transport 0.00%	17881.86	7602.96	25484.82	7602.96	25484.82
- regie 6.00%	2980.31	1267.16	4247.47	1267.16	4247.47
- rentabilitate 1.00%					
- neprevazute 0.00%					
Total:	456324.82			135586.04	454479.28
- TVA 0.00%					
Total cheltuieli	318893.25	135586.03	454479.28	135586.04	454479.28
Verificat de:	136	Contractorul	Responsabilul tehnic	Specialist MTI-C	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.69

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparia 06/05/2021 14:20:35

Primarul	Contabilul primariei	Presedintele A	Contractorul	Responsabilul tehnic
(LS)	(LS)	(LS)	(LS)	(LS)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 08.11.2021

Obiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Șaptebani, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-12117-RO4 din 12.09.2020 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către „Calibcom” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 noiembrie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lungu Rodion – primarul s. Șaptebani

Membrii comisiei:

Buzdugan Liudmila – contabil-sef primaria s. Șaptebani

Lupasco Corina – presedintele Agentiei de Implementare

Trifailo Marin – responsabil tehnic

Sotnic Igor – consilier in consiliul local Șaptebani

2. Au mai participat la recepție:

Calmatui Anna – administrator Calibcom S.R.L.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03.2021;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;

6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.03.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectului este de **456 324.83 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune :

De a recepționa obiectul cu suma **456 324.83 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul și îl utiliza conform

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7150116283 adresa poștală 5638 s. Saptebani r. Riscani, desinația social-culturala, compus din următoarele construcții bloc, suprafața la sol 99,0 m.p., suprafața totală _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 08 noiembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Lungu Radion – primarul satului Saptebani

Membrii:

2. Buzdugan Liudmila – contabil-sef al primariei s. Saptebani

3. Lupașco Corina - presedintele Agentiei de Implementare

4. Trifailo Marin – responsabil tehnic


5. Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani


(numele,prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S. 
(semnătura)

L.S. 
(semnătura)