

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
„Reparații curente Gimnaziu 67 Revaca, or. Singera, mun. Chisinau”  
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 30 zile.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4
1	Organizarea șantierului, aprovizionarea cu materiale	■			
2	Demontare uși existente	■			
3	Demontare pardoseli PVC și strat suport	■			
4	Demontare tencuieli degradate	■	■		
5	Evacuarea și transportarea deșeurilor	■	■		
6	Executarea compartimentărilor din gips-carton		■		
7	Montarea profilelor UA pentru goluri de uși		■		
8	Montarea ușilor din aluminiu		■	■	
9	Executarea șapei suport pentru pardoseli		■	■	
10	Montarea plasei sudate și hidroizolației		■		
11	Placarea pardoselilor cu gresie porțelanată			■	
12	Montarea plintelor din gresie			■	
13	Tencuieli pereți și glafuri		■	■	
14	Aplicarea plasei din fibră de sticlă			■	
15	Gletuire pereți și glafuri			■	
16	Grunduire suprafețe			■	■
17	Vopsire pereți și glafuri				■
18	Finisarea tavanelor (glet, vopsire)			■	■
19	Montarea cornișelor decorative				■
20	Recondiționarea și montarea radiatoarelor			■	■
21	Lucrări electrice (prize, întrerupătoare, cabluri)		■	■	■
22	Executarea și finisarea șanțurilor electrice		■	■	
23	Montarea scărilor din lemn și finisarea acestora			■	■
24	Curățenie generală și recepția lucrărilor				■