

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de constructie-montaj pentru constructia trotuarului strazii Tohatin, s. Colonita
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Organizare de șantier	săptămîna 4			
2.	Lucări de demolare		săptămîna 1		
3.	Lucrări de terasamente		săptămîna 2		
4.	Semănarea gazonului și udarea suprafețelor taluzelor		săptămîna 2		
5.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15 (inclusiv stratul de piatra spartă)		săptămîna 3		
6.	Lucrări de montare a bordurilor mici - BR 100*20*8 (inclusiv stratul de piatra spartă)		săptămîna 4	săptămîna 1	
7.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).			săptămîna 1-2	
8.	Lucrări pentru siguranța rutieră (montarea stîlpilor, indicatoarelor și executarea marcajelor longitudinale)			săptămîna 3	

Data: 13.09.2024

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”