

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____Forarea sondei arteziene s.Bravicea____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		11	12	...	...	N
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Pregatirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi	2 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Forarea cu D-151mm H-260m	7 zile				
4.	Obiect 03 Efectuarea carotajului	1 zi				
5.	Obiect 4 Categorie de lucrări: Forarea cu D-444mm H-60m	4 zile				
6.	Obiect 5 Tubarea coloanelor cu teava D-377*8mm H-60m	1 zi				
7.	Obiect 6 Forarea cu D-346mm H-200m	7 zile				
8.	Obiect 7 Tubarea coloanelor definitive si a filtrelor D-168x7, aplicarea stratului de material filtrant	1 zi				
9.	Obiect 8 Montarea si curatirea sondei cu pompa submersibila personala	2 zile	1 zi			
10.	Obiect 9 Montarea pompei beneficiarului		3zi			

11.	Obiect 10 Montarea armaturilor si robineti si lucrari de terasament		2 zile			
-----	--	--	--------	--	--	--

Semnat: _Munteanu LILIAN_

Nume: _Munteanu LILIAN_____

Funcția în cadrul firmei: ____DIRECTOR____

Denumirea firmei **S.C. Gama-Vilo Service SRL**