

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrari de reparatie interioara a blocului sanitar si a salii de sport in subsolul din cadrul IP LT Mihai
Eminescu, str. Varsovia 2, mun. Chisinau ”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor o lună.

Nr.	Categoria de lucrări	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4
1	Organizarea șantierului, trasări, protecția zonelor de lucru	■			
2	Demontări finisaje, obiecte sanitare, instalații și echipamente	■	■		
3	Lucrări de zidărie, reparații locale și șape	■	■		
4	Tencuieli și gletuiri		■	■	
5	Montare plăci gips-carton și carcase metalice		■	■	
6	Montare uși de vizitare			■	
7	Lucrări la instalația de încălzire (demontare/montare radiatoare)		■	■	
8	Executarea măștilor și protecțiilor pentru radiatoare			■	■
9	Lucrări la instalația electrică (șanțuri, cabluri, tuburi)	■	■	■	
10	Montare prize, întrerupătoare, tablouri și corpuri de iluminat			■	■
11	Lucrări metalice (balustrade, confecții metalice)		■	■	■
12	Grunduire și vopsire elemente metalice			■	■
13	Lucrări de finisare (vopsitorii, retușuri)			■	■
14	Montare grile ventilație și alte accesorii				■
15	Probe instalații electrice și termice				■
16	Curățenie generală și evacuarea deșeurilor				■
17	Recepția lucrărilor și predarea obiectivului				■