



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 55 din 07 decembrie 2022

Privind Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16: „G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 26+400 - km 34+584”, executat în cadrul contractului: Nr. LRIP/W6/04 din 05 noiembrie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de beneficiar și SC „Irinda-Prim” SRL în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 17.12.2020 eliberată de Consiliul raional Ialoveni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea astăzi 07 decembrie 2022 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|---------------------|--|
| a) Președinte: | Iulian Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) Membri: | Sergiu Galușca | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | Ion Eremia | - șef adjunct al direcției infrastructura de transport, MIDR |
| | Mircea Dobîndă | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD” |
| | Petru Triboi | - șef direcție siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere, Î.S. „ASD” |
| | Roman Gavriluța | - șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | Tatiana Rogovei | - consultant serviciu management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | Victor Serdiuc | - șef serviciu poduri Î.S. „ASD” |
| | Ion Meșina | - șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul raionul Ialoveni |
| | Vlad Negru | - inspector superior al SSCR a DPP a INSP |
| | Alexandru Luța | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor „Tecnic Hill Sweroad” |
| | Dmitrii Vilcinschii | - reprezentant autorizat a proiectantului JV between OBERMEYER Hellas Ltd. (Greece), OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Germany) and ADT – OMEGA S.A. (Greece) |
| | Andrei Rusnac | - responsabil tehnic, JV „TECNIC Consulting Engineering Romania SRL” in association with “HILL International N.V.” and “Swedish National Road Consulting AB” |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- | | |
|------------------|---|
| Serghei Sava | - executant, „Irinda Prim” SRL |
| Gheorghe Duplava | - director general, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a înainta spre recepție lucrările executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*corespunderea lucrărilor cu proiectul și
documentația tehnică*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor.

7¹. Construcția drumului G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 26+400 - km 34+584 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 8,184 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 7,0 m (2x3,5m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,0 m (consolidare cu iarbă);
- e) Suprafața părții carosabile: 62765 m²;

Construcția sistemului rutier nou:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II/2.00, h = 40 mm;
- strat de binder din beton asfaltic poros SKBg-II, h = 60 mm;
- substrat de fundație din piatră spartă M300 h = 260 mm;
- Strat inferior de fundației din balast h = 200 mm;

Construcția sistemului rutier reabilitat:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II/2.00, h = 40 mm;
- strat de binder din beton asfaltic poros SKBg-II, h = 60 mm;
- substrat de fundație din piatră spartă M300 h = 130mm;
- Strat de egalizare din piatră spartă M300 h = variabil;

Construcția și reparația trotuarelor – 4926 m²;

Sistem de evacuare a apelor pluviale:

- Șanțuri de pământ – 2779 m³
- Șanțuri consolidate cu piatra spartă – 1161 m
- Șanțuri din beton – 1785 m
- Rigole din beton – 2346 m;
- Canale dreptunghiulare – 230 m;

Podete noi – km 26+552,13, podeț cadru 2x3,0x2,5 L-15,26 m;

km 29+566,24, 3 Ø 1,20 L-13,13 m;

km 30+995,03, 3 Ø 1,40 L-15,99 m;

km 31+672,91, 2 Ø 1,00 L-15,65 m;

km 32+080,53, 2 Ø 1,00 L-15,64 m;

Siguranța circulației rutiere :

- Indicatoare rutiere – 228 buc
- Marcaj rutier – 4160 m²


8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 07 decembrie 2022 la ORA 12-30 în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte  I. Mornealo

invitați:  S. Sava

Membri:  S. Galușca

 Gh. Duplava

 I. Eremia

 P. Triboi

 M. Dobindă

 R. Gavriluța

 T. Rogovei

 V. Serdiuc

 I. Meșina

 V. Negru

 A. Luța

 D. Vilcinschii

 A. Rusnac



10. Lucrarea *Lucrări de de îmbunătățire a Coridorului 16: „G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 26+400 - km 34+584 ”* este recepționată.

TRANSMISA
EXECUTANTULUI

"  2022



PRIMITĂ
INVESTITORUL:

" 07  2022

