

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lotul nr. 2 - Reparatia trotuarului pe str. 31 August in s. Sadaclia r-nul Basarabeasca**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
<b>Amenajare pavaj zonei din stinga aferente LTM</b>					
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare		săptămîna 2		
2.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate		săptămîna 2		
3.	Nivelare, completare manuală, taluzare, compactare strat suport		săptămîna 2		
4.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici		săptămîna 3		
5.	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă		săptămîna 4		
6.	Montare pavaj (prima parte – cca 180 m <sup>2</sup> ) + început rostuire		săptămîna 4		
7.	Montare pavaj (restul de 140 m <sup>2</sup> ) + finalizare rostuire			săptămîna 1	

**\*Notă:** Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stipulat în anunțul de participare.

Data: 28.06.2025

Nume: Umaneț Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”