

[illegible]

În baza sarcinei de proiectare este elaborat Planul general de Organizare a Lucrărilor de Construcție pentru principalele tipuri de lucrări și sunt transpuse elementele principale:

- ☐ limitele de șantier;
- ☐ căile de acces;
- ☐ amplasarea containerelor pentru moloz;
- ☐ locul pentru păstrarea materialelor de construcție;
- ☐ locul amplăsării unităților de transport și autospecialelor

Materialele de construcție se păstrează în curtea sucursalei

Planul general de organizare a terenului de construcție

Intrările și perimetrul șantierului vor fi semnalizate astfel încât să fie vizibile și identificabile în mod clar. Zonele periculoase vor fi marcate cu placaje și inscripții. La intrări sau în zone critice vor fi instalate pasaje, astfel încât să se evite eventuale accidente de la căderea materialelor. Pe schelele ridicate, latura care poate fi în contact cu trecătorii/elevii, se va monta plase de protecție.

La locurile și instalațiile cu pericol deosebit se vor întocmi scenarii și scheme de intervenție pentru stingerea incendiilor. La terminarea zilei de lucru se vor evacua deșeurile, reziduurile ori alte materiale combustibile și se va întrerupe iluminatul electric. Depozitarea substanțelor și a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora cu condiția de a nu bloca căile de acces la apă și la mijloacele de stingere și la spațiile de siguranță. Fumatul se va admite numai în locurile special amenajate. Trusele medicale de prim ajutor dotate se vor afla în baraca destinată muncitorilor. Pe teren va fi afișat indicatorul spre cel mai apropiat hidrant de incendiu.

Personalul care desfășoară activități pe șantier sunt obligați în incinta șantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecție. Vizitatorii nu au dreptul să circule neînsoțiți pe șantier. Șantierul se va menține în ordine și în stare de curățenie. Materialele se vor depozita conform cerințelor. Căile sau zonele de deplasare pe clădire orizontale sau verticale vor fi amenajate cu elemente de siguranță.

Toate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru utilizarea căreia sunt destinate, corect instalate și utilizate, întreținute în stare bună de funcționare, verificate, supuse încercărilor și controalelor periodice și manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare. Toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare.

Antreprenorii, subantreprenorii și lucrătorii independenți vor colabora între ei la capitolul securitatea în muncă.

Planul de securitate și sănătate al șantierului se detaliază de antreprenor și se va afla în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 și H.G. Nr. 80 din 09.02.2012. Operațiunile necesare de a fi executate, dar în special cele de pe acoperiș și cele de izolare termică a pereților, se vor face cu muncitori cărora li s-a făcut instructajul special de protecție a muncii. La lucrările de instalații se va lucra cu echipe specializate.

Antreprenorul și subantreprenorii vor asigura personalul implicat în procesul de lucru cu vestimentație și încălțăminte specială, cu echipamente de protecție, instrumente, utilaje, și alte echipamente necesare la locul de muncă. Pentru lucru la înălțime lucrătorii vor purta obligatoriu centuri de siguranță cu fixare.

Demontarea foilor de ardezie, tăierea consoalelor de beton/cărămidă de la cornișe/pervaz, a copertinelor de beton de la intrări și a țevelor de la brânșamentele de căldură se va face sub supravegherea unei persoane competente (dirigintului de șantier). La lucrările de demontare și îndepărtare a azbestului de pe acoperișul Liceului, antreprenorul va asigura protecția muncii prin următoarele măsuri: lucrătorii vor fi dotați cu echipament individual respirator și cu îmbrăcăminte de lucru sau de protecție specifică, pe care aceștea trebuie să le poarte; va fi împiedicată răspândirea prafului provenit din azbest, inclusiv în afara zonei de lucru; va fi interzis accesul în zona de lucru a altor persoane decât cei care, prin natura activității sau îndatoririlor lor, trebuie să intre acolo.

Pe timp nefavorabil ploi, ceață, vânt puternic, temperaturi scăzute lucrările se vor întrerupe.

În caz de accidentare în muncă, personalul de conducere a șantierului va fi pregătit pentru acordarea primului ajutor.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au caracter limitativ, pentru a evita accidente, organizația de construcție prevede și alte măsuri de protecție a muncii pe care le considera necesare.