

Antreprenor SRL..LINA -ING.,
(denumirea)

Investitor Centrul Consultativ Diagnostic mun. Chisinau,
(denumirea)

Obiect Lucrari de demolare la Centrul
Cosultativ Diagnostic mun. Chisinau

Valoarea lucrurilor executate

46616.65 lei

Proces - verbal nr 1

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic mun. Chisinau 1.1. Demontari si demolari				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare /perete scari/	m2	30,000	141.83 138,00	4 254,99 4 140,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	34,500	60,00	2 070,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,500	60,00	2 070,00
	4100126202818	Apa	m3	0,090	11,00	0,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	190,00	114,00
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	43,500	141,83 138,00	6 169,74 6 003,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,025	60,00	3 001,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,025	60,00	3 001,50
	4100126202818	Apa	m3	0,131	11,00	1,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,870	190,00	165,30
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,500	645,05 330,00	9 998,29 5 115,00
	7123010010200	Betonist	h-om	62,000	60,00	3 720,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,250	60,00	1 395,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,775	11,00	8,53
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,425	395,00	2 142,88

2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5.425	395.00	2 142.88
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,100	190,00	589,00
	Total capitol:				20 423,02
					15 258,00
	1.2. Incarcarea si transportarea				
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	38,500	66,60
				66,60	2 564,10
					2 564,10
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42.735	60,00	2 564,10
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	38.500	165,12
				0,00	6 357,12
					0,00
3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,933	640,00	6 357,12
	Total capitol:				8 921,22
					2 564,10
	Total capitol:				29 344,24
					17 822,10

Total proces-verbal:

	Total	lei	29 344,24
	Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %	24,00 %	4 277,30
	Transportul materialelor (Π3) * 7 %	7,00 %	0,77
	Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	33 622,31
	Celtueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 9 %	9,00 %	3 026,01
	Total Π3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	36 648,32
	Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 6 %	6,00 %	2 198,90
	Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Bene fi	100,00 +	38 847,21
	TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Ben efi) * 20 %	20,00 %	7 769,44
			46 616,65
	TOTAL:		17 822,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Independent
Vicepreședinte
Președinte

INVESTITOR
IMSP Asociația Medicală
Teritorială Botanică

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente
conform HG nr.285 din 23.05.1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 22 decembrie 2022

privind „*Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2 b*” executate în cadrul contractului nr.187 din 19.12.2022 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică și „Lina-Ing” SRL, a căroră valoare este de **46616,65 (Patruzeci și șase mii șase sute șaisprezece lei 65 bani) lei MD**, inclusiv 7769,44 TVA lei MD, conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 22 decembrie 2022, fiind formată din:

Manea Ludmila

Vicedirector administrare,
infrastructura și logistica

Gîsca Iurie

Inginer Șef

Nogai Ion

Manager CCD

Gavrilița Inna

Contabil finansist

Pascal Grigorie

Intendent CCD

Surdu Liviu

Responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție reprezentanții Antreprenorului „Lina-Ing”
SRL:

Negruța Iurii

Director

3. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.*

2) *lucrările au fost executate conform căietului de sarcini.*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a semna proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2 b”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectul dat;

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției terminarea lucrărilor;

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi la 22 decembrie 2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Manea Ludmila,	Președinte
Gîsca Iurie,	Membru
Nogai Ion,	Membru
Gavrilița Inna,	Membru
Pascal Grigorie,	Membru
Surdu Liviu,	Responsabil tehnic
Negruța Iurii,	„Lina-Ing” SRL

[Signatures of commission members]




8. Lucrările la obiectul „*Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2 b*” executate în cadrul contractului de antrepriza nr.187 din 19.12.2022 sunt transmise pentru exploatarea ulterioară.

TRANSMIS:

EXECUTANTUL:

" " 2022

L.Ș.



PRIMIT:

BENEFICIARUL:

" " 2022



[Signature of Beneficiary]