

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reconstructia acoperisului cantinei si salii de sport a Liceului Teoretic "M. Barca", comuna Milestii Mici, raionul Ialoveni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		TOTAL: 70 zile
1.	ACOPERIS 1. Constructia centurii din beton armat 2. Constructia structurii de rezistenta, 4. Montarea peliculei si asterelei 5. Executarea lucarnelor 6. Montarea invelitorii 7. Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale	15 20 6 8 15 6

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP