

Устройство крытых площадок для расположения мусорных контейнеров, в  
мун. Комрат

СТАРТ ПРОЕКТА

7/18/2023

		18 июл	19 июл	20 июл	21 июл	24 июл	25 июл	26 июл	27 июл	28 июл	31 июл	1 авг	2 авг	3 авг	4 авг	7 авг	8 авг	9 авг	10 авг	11 авг	14 авг	15 авг	16 авг	17 авг	18 авг
Activity	Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Подготовительные работы	5	1	2	3	4	5																			
Земляные работы (разработка грунта, транспортировка)	14		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Бетонные работы	18		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Изготовление каркасов	16				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Устройство кровли: обрешетка каркаса, антисептирование, окраска и др.	16					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Устройство ограждения из евросетки	12													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Дата заполнения: **16 июля 2023**

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: **Ряпосова Галина**

Должность в рамках фирмы: **администратор**

Наименование фирмы: **SRL «VICTSTROI VN»**