

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01: Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ((hidroizolare cu spuma poliuretanică) Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	7-9 Zile					
3.	Obiect 02: Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	6-8 Zile					
...	Obiect 03: Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)Incarcarea molozului in auto Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	2-4 Zile					

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_