

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă în incinta sediului Inspectoratului General al Poliției, situat în mun.
Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		1 – 30 zile	1 – 15 zile
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	***	
2.	Demontare mobilier (pe durata execuției) Desfaceri, demontări (1-3 zile) Reparație tavane (5 zile) Reparație pereti si glafuri (15 zile) Reparație pardosele (27 zile) Montare mobilier (pe durata execuției) Transport deșeuri (pe durata execuției)	***** **** ***** ******* ***** ***** ***** *****	
		Total: 45 zile din data înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat	

Data completării: 05.08.2025

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CAMONIR**