

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucție a imobilului cu nr. cad. 0100212.178.03 cu extindere pe verticala pe imobilul/terenul cu nr.cad. 0100212.178.03 situat în mun. Chișinău, sectorul sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr. 1 (montarea și instalarea sistemului IVC)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Categoria de lucrări: <u>Ciclul 1</u>	Instalarea tevilor pentru sistema de incalzire cota 0.000	4 zile			2025	
2.1	<u>Ciclul 1</u>	Instalarea tevilor pentru sistema de incalzire cota 4.600	2 zile			2025	
3.	Categoria de lucrări: <u>Ciclul 2</u>	Trasarea tevilor, alimentarea cu caldura a sistemului de conditionare	5 zile			2025	
3.1	<u>Ciclul 2</u>	Montarea aparatelor de aer conditionat , bloc interior.	8 zile			2025	
3.2	<u>Ciclul 2</u>	Montarea corpurilor de incalzire	3 zile			2025	
3.3	<u>Ciclul 2</u>	Montarea sistemului de ventilare cota 0.000	9 zile			2025	
3.4	<u>Ciclul 2</u>	Montarea sistemului de ventilare cota 4.600	9 zile			2025	
3.5	<u>Ciclul 2</u>	Montarea coloanei de freon	5 zile			2025	
3.6	<u>Ciclul 2</u>	Montarea sistemului de ventilare cota 8.000	5 zile			2025	
3.7	<u>Ciclul 2</u>	Montarea sistemului de ventilare cota 8.500	5 zile			2025	
3.8	<u>Ciclul 2</u>	Montarea utilajului pe acoperis cota 8.000	2 zile			2025	

3.9	<u>Ciclul 2</u>	Montarea utilajului pe acoperis cota 8.500	2 zile			2025
4.	<u>Ciclul 2</u>	Proba de incercare	1 zile			2025

Semnat: _____

Nume: Godorozea Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:” ACGV ENGINEERING” SRL