

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR: Consiliul Raional Leova

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 06 noiembrie 2019

Privind lucrările de constructive și amenajare a teritoriului executată la obiectul Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova în cadrul contractului nr. 21 din 02.05.2019 încheiat între CR Leova pe de o parte și reprezentată prin presedintele raionului Ion Gudumac și Compania Termosistem SRL reprezentat prin director general Valeriu Ursu, în calitate de Antreprenor pe de alta parte, pentru lucrările de Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova în sumă totală de 966 529.99 lei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 01, din 08.04.2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de 01.11.2019- 06.11.2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei: Ion Gudumac – președintele raionului Leova

Membrii comisiei: Ion Plamadeala – vicepreședintele raionului Leova

Ilie Condrea – șef Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Maxim Marcu – specialist principal SCDT
Nicolae Popa – primar s. Hanasenii Noi
Mihail Bodorceanu – specialist SCDT
(nume și prenume)

3. Au mai participat la recepție (în calitate de invitat):
 - Gheorghe Balan – responsabil tehnic
 - Tugui Ruslan – diriginte de șantier
 - Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL
 - Sergiu Bejan – proiectant
 - Boris Novac – șef direcției AST “Sud”
 (nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele curpinse în lista-anexă nr. 1; nu a lipsit nimic;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate total;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Construcția poate fi dată în folosință.....

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lipsa abaterilor de la proiect

Necesitatea construcției drumului, lucrările au fost efectuate calitativ conform devizelor și documentației tehnice.....

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției fără (sau) obiecții

A primi obiectul „Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova” și folosirea lui conform destinației

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu nr. Cadastral _____ la „Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova”, destinația: Drum din s. Nicolaevca, compus din urmatoarele construcții, suprafața la sol, suprafața totală, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Semnătura:

Presedintele comisiei: Ion Gudumac – presedintele r-nului Leova

Membri : Ion Plamadeala – vicepreședintele raionului Leova

Ilie Condrea – sef Directia Economie, Dezvoltarea Teritoriului Atragerea Investitiilor

Maxim Marcu – specialist principal SCDT

Nicolae Popa – primar s. Hanasenii Noi

Mihail Bodorceanu – specialist SCDT

Alti membri :

Gheorghe Balan – responsabil tehnic

Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL

Tugui Ruslan – diriginte de santier

Sergiu Bejan – proiectant

Boris Novac – sef directiei AST “Sud”

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova”

Se permite de receptionat obiectul la terminarea lucrărilor.....

_____ 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Constructia drumului local spre s. Nicolaevca, r-nul Leova” este finalizată

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Compania Termosistem SRL

CR Leova

„06” noiembrie 2019

„06” noiembrie 2019

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(semnătura)

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 06.11.2019

Documentația scrisă și desenată incompletă

Comisia de recepție constată că din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,
Nu a lipsit nimic.



Presedintele comisiei: Ion Gudumac – presedintele r-nului Leova

Membri : Ion Plamadeala – vicepreședintele raionului Leova

Ilie Condrea – șef Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului Atragerea Investițiilor

Maxim Marcu – specialist principal SCDT

Nicolae Popa – primar s. Hanaseni Noi

Mihail Bodorceanu – specialist SCDT

Alți membri :

Gheorghe Balan – responsabil tehnic

Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL

Tugui Ruslan – diriginte de santier

Sergiu Bejan – proiectant

Boris Novac – șef direcției AST “Sud”



la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 06.11.2019

Lucrările neexecutate

Comisia de recepție constată că, Nu sunt lucrări neexecutate.

Presedintele comisiei: Ion Gudumac – presedintele r-nului Leova

Membri : Ion Plamadeala – vicepreședintele raionului Leova

Ilie Condea – sef Directia Economie, Dezvoltarea Teritoriului Atragerea Investitiilor

Maxim Marcu – specialist principal SCDT

Nicolae Popa – primar s. Hanaseni Noi

Mihail Bodorceanu – specialist SCDT

Alți membri :

Gheorghe Balan – responsabil tehnic

Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL

Tugui Ruslan – diriginte de santier


Sergiu Bejan – proiectant

Boris Novac – sef directiei AST “Sud”



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Lista-Anexa nr. 3

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 06.11.2019

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Comisia de recepție constată că, Nu sunt lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

1. De direcționat apele pluviale la accesul PE1+90
2. De corectat declivitatea taluzului pantului de evacuarea apelor PE 1+57-7+90

Presedintele comisiei: Ion Gudumac – presedintele r-nului Leova

Membri : Ion Plamadeala – vicepreședintele raionului Leova

Ilie Condrea – sef Directia Economie, Dezvoltarea Teritoriului Atragerea Investitiilor

Maxim Marcu – specialist principal SCDT

Nicolae Popa – primar s. Hanaseni Noi

Mihail Bodorceanu – specialist SCDT

Alți membri :

Gheorghe Balan – responsabil tehnic

Valeriu Ursu – antreprenor Compania “Termosistem” SRL

Tugui Ruslan – diriginte de santier

Sergiu Bejan – proiectant

Boris Novac – sef directiei AST “Sud”



Pentru înlocuirea părții de pavaj a suprafeței totale de 2397,9m2 este necesar de aplicat
32cm savură
în urma șefilor expuse, la 2019

PROCES -VERBAL
al ședinței grupului de lucru

din 29 octombrie 2019

or. Leova

Noi subsemnații, comisia în componența:
Ion Plămădeală – președintele comisiei, vicepreședintele raionului Leova;
Valeriu Ursu – director SRL „Termosistem”;
Ruslan Țugui – diriginte de șantier;
Nicolae Popa – primarul com. Hănăsenii Noi;
Gheorghe Balan – responsabil tehnic;
Ilie Condrea – șeful DEDTAI a raionului Leova
Maxim Marcu – șef SCDT;

Ordinea de zi:

1.Examinarea documentației de proiect a obiectului „Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, raionul Leova” elaborată de SRL „ Astral - proiect”, și raportul de verificare cu nr. 04-515/2 din 28.09.2017 emis de Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea proiectelor și Construcțiilor și a scrisorii adresate de directorul companiei SRL „Termosistem”.

Comisia examinînd documentația de proiect pentru Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, raionul Leova, a constatat că proiectul cuprinde:

1. Lucrări de decaparare a stratului vegetal;
2. Lucrări de execuție a terasamentului;
3. Lucrări de construcție capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, amplasarea pietrei de bordură noi;
4. Construcția drumurilor laterale;
5. Construcția trotuarelor;
6. Amenagarea sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale și instalarea indicatoarelor de organizare acirculației rutiere noi, precum și aplicarea marcajului rutier longitudinal și transversal.

Toată complexitatea această de lucrări în valoare estimativă este de 4003,41 mii lei.

Ținem să accentuăm că contractul nr. 21 din 02.05.2019 dintre Consiliul raional Leova și Compania „Termosistem” SRL, fiind de 966 ,53 mii lei și sursele limitate a Consiliului raional Leova nu permite executarea lucrărilor de construcție în întregime prevăzute în documentația de proiect. Astfel, neavînd sursele financiare suficiente pentru executarea integrală a lucrărilor de execuție, sa hotărît să construim drumul conform proiectului, modificînd doar partea carusabilă în varianta albă.

Conform normativelor și prescripțiilor tehnice pentru partea carusabilă din peatră spartă este necesar de executat înoroirea cu savură, cea ce nu era prevăzut în proiect, deoarece stratul din peatră spartă servea (conform proiectului) drept strat de bază a sistemului rutier.

Pentru înlocuirea părții de peatră cu suprafața totală de 7197,9m² este necesar de aplicat 82m³ savură

În urma celor expuse, sa hotărât

PROCES -VERBAL al ședinței grupului de lucru

1. De aplicat stratul de peatră spartă cu savură în volum de 82m³ pe suprafața de 7197,9m².
2. De aplicat indicatoarea rutieră necesară

din 29 octombrie 2019

or. Leova

Noi subsemnații, comisia în componența:
Ion Plămădeală – președintele comisiei, vicepreședintele raionului Leova;
Valeriu Ursu – director SRL „Termosistem”;
Ruslan Țugui – diriginte de șantier;
Nicolae Popa – primarul com. Hănăsenii Noi;
Gheorghe Balan – responsabil tehnic;
Ilie Condrea - șeful DEDTAI a raionului Leova
Maxim Marcu – șef SCDT;

Ordinea de zi:

1.Examinarea documentației de proiect a obiectului „Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, raionul Leova” elaborată de SRL „ Astral - proiect”, și raportul de verificare cu nr. 04-515/2 din 28.09.2017 emis de Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea proiectelor și Construcțiilor și a scrisorii adresate de directorul companiei SRL „Termosistem”.

Comisia examinînd documentația de proiect pentru Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, raionul Leova, a constatat că proiectul cuprinde:

1. Lucrări de decaparare a stratului vegetal;
2. Lucrări de execuție a terasamentului;
3. Lucrări de construcție capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, amplasarea pietrei de bordură noi;
4. Construcția drumurilor laterale;
5. Construcția trotuarelor;
6. Amenagarea sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale și instalarea indicatoarelor de organizare acirculației rutiere noi, precum și aplicarea marcajului rutier longitudinal și transversal.

Toată complexitatea această de lucrări în valoare estimativă este de 4003,41 mii lei.

Ținem să accentuăm că contractul nr. 21 din 02.05.2019 dintre Consiliul raional Leova și Compania „Termosistem” SRL, fiind de 966 ,53 mii lei și sursele limitate a Consiliului raional Leova nu permite executarea lucrărilor de construcție în întregime prevăzute în documentația de proiect. Astfel, neavînd sursele financiare suficiente pentru executarea integrală a lucrărilor de execuție, sa hotărît să construim drumul conform proiectului, modificînd doar partea carusabilă în varianta albă.

Conform normativelor și prescripțiilor tehnice pentru partea carusabilă din peatră spartă este necesar de executat înoroirea cu savură, cea ce nu era prevăzut în proiect, deoarece stratul din peatră spartă servea (conform proiectului) drept strat de bază a sistemului rutier.

Pentru înoroirea părții carusabile cu suprafața totală de 2897,9m² este necesar de aplicat 82m³ savură/

În urma celor expuse, sa hotărât:

1. De aplicat stratul de înoroire a părții carusabile din piatră spartă cu savură în volum de 82m³ pe suprafața de 2897,9m².
2. De instalat indicatoare rutiere necesare.

29 octombrie 2019

nr. 1/2019

Notă de înregistrare, unitate nr. 2019/10/29
Ion Pământaru – președintele comisiilor de proiect
Valeriu Ursu – director SRL „Termosistem”
Radan Țugui – diriginte de șantier
Mădălina Popa – primarul com. Hâncășeni Nord
Gheorghe Balan – responsabil tehnic
I. Condrea – șeful DE LA A la rețeaua de apă
Mădălina Marcu – șef SCOT

Ordinul de zi:

Examinarea documentației de proiect a obiectului „Construcția și înoroirea părții carusabile a drumului local L353 spre Nicolae Ceaușescu, în com. Hâncășeni Nord, județul Leova” elaborată de SRL „Astrul” și aprobarea proiectului de execuție nr. 04-315/2 din 29.09.2017 emis de Serviciul de Sănătate Publică, Verificare și Control al Calității și Controlul și a sursoșii adresate de directorul companiei SRL „Termosistem”

Comisia raională de Documentația de Proiect pentru Construcții din cadrul Consiliului raional Leova a constatat că proiectul cuprinde:

1. Lucrările de amenajare a stratului vegetal;
2. Lucrările de amenajare a terasamentului;
3. Lucrările de construcție cuprinzând a înrobabilizării rutiere din beton asfaltic, înghețarea și curățarea șoselei;
4. Coșurile de aerisire laterale;
5. Construcția trotuarelor;
6. Amenajarea sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale și instalarea indicatoarelor de organizare a circulației rutiere noi, precum și aplicarea marcajului rutier longitudinal și transversal.

Costul complexității șantier de lucrări în valoare estimativă este de 4003,41 mii lei.

Înscris să accuzăm că contractul nr. 21 din 02.03.2019 dintre Consiliul raional Leova și Compania „Termosistem” SRL, fiind de 966,53 mii lei și sursele limitate a Consiliului raional Leova nu permite executarea lucrărilor de construcție în întregime prevăzută în documentația de proiect. Astfel, neavând sursele financiare suficiente pentru executarea integrală a lucrărilor de execuție, sa hotărât să construim drumul conform proiectului, modificând doar partea carusabilă în varianta aibă.

Conform normativelor și prescripțiilor tehnice pentru partea carusabilă din piatră spartă este necesar de executat înoroirea cu savură, cea ce nu era prevăzută în proiect, deoarece stratul din piatră spartă servea (conform proiectului) drept strat de bază a sistemului rutier.

I. Plămădeală

V. Ursu



G. Balan

I. Condrea

N. Popa

M. Marcu

R. Țugui

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Leova
(denumirea)

Obiect **Constructia drumului local L550
spre s.Nicolaevca r.Leova**

Valoarea lucrarilor executate

49 130,76 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ianuarie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|------------------|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC54A | Strat din savura | m3 | 82,0000 | 449,99 | 36 899,51 |
| | | | | | 51,89 | 4 255,31 |

Total proces-verbal:

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|--|--|-----------|
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 36 899,51 |
| | | Asigurarea sociala | 22,50 % | | | 957,44 |
| | | Total | 100,00 + | | | 37 856,95 |
| | | Cheltuieli de regie | 5,00 % | | | 1 892,85 |
| | | Total | 100,00 + | | | 39 749,80 |
| | | Beneficiu de deviz | 3,00 % | | | 1 192,50 |
| | | Total | 100,00 + | | | 40 942,30 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 8 188,46 |
| | | TOTAL: | | | | 49 130,76 |
| | | | | | | 4 255,31 |

INTOCMIT:

Antreprenor general,
Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Director general Ursu V.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Leova
(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Sp. prime. SCOT  si. silarcel.

**Constructia drumului local L550
spre s.Nicolaevca r.Leova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari suplimentare. Savura**

Valoarea de deviz 49 130,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC54A | Strat din savura | m3 | 82,0000 | 449,99 51,89 | 36 899,51 4 255,31 |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | 36 899,51 |
| Asigurarea sociala | | | | 22,50 % | | 957,44 |
| Total | | | | 100,00 + | | 37 856,95 |
| Cheltuieli de regie | | | | 5,00 % | | 1 892,85 |
| Total | | | | 100,00 + | | 39 749,80 |
| Beneficiu de deviz | | | | 3,00 % | | 1 192,50 |
| Total | | | | 100,00 + | | 40 942,30 |
| TVA | | | | 20,00 % | | 8 188,46 |

Total deviz:

49 130,76

Incluziv salariu

4 255,31

Intocmit

(Compania Termosistem SRI)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Leova)

(funcția, semnătura)



Sp. princ. SCDI [Signature] [Signature]

Investitor
Obiect

Consiliul Raional Leova
**Construcția drumului local L550 spre s.Nicolaevca
r.Leova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari suplimentare. Savura
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC54A | Strat din savura | m3 | | | 449,99 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
| | savura | Savura | m3 | 1,1000 | 268,00 | 294,80 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 80,00 | 16,80 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 200,00 | 84,00 |

Intocmit _____ (Compania Termosistem SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Consiliul Raional Leova)
(funcția, semnătura)



Sp. p.duc. SEDT _____ *M. Stareu*

Intocmit _____ (Compania Termosistem SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Consiliul Raional Leova)
(funcția, semnătura)

Sp. p.duc. SEDT _____ *M. Stareu*

**Constructia drumului local L550
spre s.Nicolaevca r.Leova**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari suplimentare. Savura**

Valoarea de deviz 49 130,76 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,8000 | 57,66 | 4 255,31 |
| Total manopera | | | | | | 4 255,31 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|----|---------|--------|------------------|
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,2000 | 25,00 | 205,00 |
| 2. | savura | Savura | m3 | 90,2000 | 268,00 | 24 173,60 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 24 378,60 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 34,4400 | 200,00 | 6 888,00 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 17,2200 | 80,00 | 1 377,60 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 8 265,60 |

Total:

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Cheltuieli directe | lei | 36 899,51 |
| Asigurarea sociala | 22,50 % | 957,44 |
| Total | 100,00 + | 37 856,95 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 % | 1 892,85 |
| Total | 100,00 + | 39 749,80 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 1 192,50 |
| Total | 100,00 + | 40 942,30 |
| TVA | 20,00 % | 8 188,46 |

Total deviz:

49 130,76

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Leova)

(funcția, semnătura)



S.p. prime. SCOT *St. Marcu*