



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.” 58 ” din 07 Noiembrie 2024

Privind ”*Lucrări de reparație a drumul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,2-27,83*”, executate în cadrul contractului nr. nr. 10/01-05/137 din 19 mai 2023, încheiat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și ”GENESIS International” S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 15 februarie 2022 eliberată de Consiliul Raional Orhei cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 207 din 05 noiembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 07 noiembrie 2024 fiind formată din:

Președinte: Serghei GALUȘCA - director adjunct, Î.S. ”ASD”;

Membri: Nicolai MÎNDRA - secretar de stat a MIDR;
Artur CIOBANU - șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. ”ASD”;
Andrei ERMURACHI - șef, direcție implementare proiecte, Î.S. ”ASD”;
Dumitru CALIN - șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. ”ASD”;
Sergiu GODIAC - șef, serviciu drumuri, Î.S. ”ASD”;
Pavel CUCURUZEAN - șef, secția construcții, gospodărie comună și drumuri, Consiliul Raional Orhei;
Ion DELINSCHI - șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
Efim VÎRCOLICI - director, S.A. ”Drumuri – Orhei”;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant - Vitalii MRUG – director, ”GENESIS International” S.R.L.;
- b) proiectant - Victor CALITIN – director, S.A. ”Intexnauca”;
- c) responsabil tehnic – Andrei ROGUT – responsabil tehnic, Î.S. ”ASD”;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - *că lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință:*



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a lucrărilor. Prezența unor obiecții ne semnificative, care nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției cu obiecțiile prevăzute în Anexa nr.3

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Parametrii tehnici principali a drumului:

1. Categoria tehnică – a III-a
2. Lungimea – 6,63 km
3. Benzi de încadrare – 2 x 3,5 m
4. Lățimea părții carosabile -8,0 m
5. Lățimea acostamentelor– 2x1.0 m
6. Lățimea trotuarelor – 1-1,5 m

Lucrări executate:

Decapare structuri din piatră, decapare structuri rutiere din beton asfaltic, decapare îmbrăcăminte rutiere intrări în curte, decapare strat vegetal

Lucrări de terasament – săpătură mecanică 16625 mc

Nivelarea cu autogreder 45194 mp

Planificarea taluzurilor 2358 mc

Consolidarea acostamentelor cu piatră 2474,3 mp

Casete de supralărgire (strat de egalizare din balast h=15 cm - 204,07 mc,

strat de fundație din piatră spartă h=20 cm - 113,11 mc,

strat din material stabilizat cu ciment C3/4 h= 15 cm – 48,86 mc,

îmbrăcăminte de beton asfaltic BAD 22,4 6,0 cm grosimea+geocompozit+strat de uzură MAS 16 50/70 – 282,5 mp)

Drumul principal (strat de egalizare din balast h=15 cm – 3489,23 mc,

Strat de fundație din piatră spartă h=20 cm – 1935,17 mc,

Strat de fundație din piatră fracția 16-32 mm h=10 cm – 2187,82 mc,

Strat din piatră fracția 32-63mm h=20 cm – 5590,41 mc,

Strat din material stabilizat cu ciment C3/4 h= 15 cm – 6757,74 mc,

Îmbrăcăminte de beton asfaltic BAD 22,4 6,0 cm grosimea și amorsare – 44526 mp)

Sistem rutiere BAD 22,4 – 44526 mp

Sistem rutier (strat de uzură) -12600 mp

Lucrări artă/podețe în proporție –

Construcția podetului 2 x diam.1.0m, de la PC223+50,

Construcția podetului 2 x diam.1.0m, la acces PC224+25,

Construcția podetului 2d1,5m la PC237+48,

Construcția podetului 2d1,2m la PC247+61,

Construcția podetului d1,2m la PC264+79,

Reparația podetelor tubulare cu diam. 1,0m, de la PC213+70, PC217+89, PC243+02, PC249+24, PC254+60, PC268+51, PC272+69 (7 buc.),

Reparația podetelor tubulare 2 x diam. 1,0m, de la PC 225+99 și PC 231+47,

Reparația podetului tubular 2 x diam. 1,5m, de la PC 258+11

Construcția rigolei la PC 260+52 – 18 metri

Amenajarea trotuarelor – borduri mici 1394, pavaje 6 cm - 965 mp

Reamenajarea fântânilor la PC 260+38, PC 262+30, PC 264+89,

Amenajarea intrări în curți – borduri mici 10x20 cm – 673 m, 767 mp pavaje

Amenajarea drumurilor laterale cu așternerea beton asfaltic BAD 22,4 cu grosimea 6 cm – 936,24 mp

Amenajarea stațiilor de oprire (borduri prefabricate 30x15 cm – 75 m, borduri mici 10x20 cm – 77 m,

Montare pavaje 20x10x6 – 107 mp, îmbrăcăminte din beton asfaltic BAD 22,4 – 540 mp)

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 82 286 426,22 lei, inclusiv LCM – 80 896 015,20 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. Prezentul proces - verbal, conținând 3(trei) file și 3(trei) anexe, a fost încheiat, astăzi " 07 " noiembrie 2024 în 1 exemplar, semnat electronic.

Comisia de recepție

Digitally signed by Galușca Serghei
Date: 2025.01.30 07:57:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Președinte: Serghei GALUSCA

Digitally signed by Mindra Nicolai
Date: 2025.01.24 17:52:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Membri: Nicolai MÎNDRA

Digitally signed by Vircolici Efim
Date: 2025.01.02 10:41:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Efim VÎRCOLICI

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.12.26 11:51:46 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Artur CIOBANU

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2025.01.20 08:58:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ion DELINSCHI

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ermurachi Andrei
Date: 2025.01.24 15:36:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andrei ERMURACHI

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Mrug Vitalii
Date: 2025.01.24 15:02:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Vitalii MRUG

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.12.31 08:35:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu GODIAC

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.12.20 14:52:36 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dumitru CALIN

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Calitin Victor
Date: 2024.12.23 10:53:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Victor CALITIN

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2024.12.26 11:57:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andrei ROGUT

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pavel CUCURUZEAN Nu sa prezentat

10. Concluzia Inspectoratului national de Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

" " 2024

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

11. "Lucrări de reparație a drumul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,2-27,83, în baza recomandărilor comisiei este :

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

"GENESIS International" S.R.L.

07.11.2024

Vitalii MRUG

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

07.11.2024

Andrei ERMURACHI

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Documentația este completă

Comisia de recepție:**Președinte:** *Serghei GALUȘCA* _____**Membri:** *Nicolai MÎNDRA* _____*Artur CIOBANU* _____*Andrei ERMURACHI* _____*Sergiu GODIAC* _____*Dumitru CALIN* _____*Pavel CUCURUZEAN* Nu sa prezentat

Digitally signed by Vîrcolici Efim
Date: 2025.01.02 10:43:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Efim VÎRCOLICI _____*Ion DELINSCHI* _____*Vitalii MRUG* _____*Victor CALITIN* _____*Andrei ROGUT* _____

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 58 din 07 noiembrie 2024

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Lucrările au fost executate complet

Comisia de recepție:

Președinte: Serghei GALUȘCA

Membri: Nicolai MÎNDRA

Digitally signed by Vircolici Efim
Date: 2025.01.02 10:45:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Efim VIRCOLICI
Republic of Moldova



Artur CIOBANU

Ion DELINSCHI

Andrei ERMURACHI

Vitalii MRUG

Sergiu GODIAC

Victor CALITIN

Dumitru CALIN

Andrei ROGUT

Pavel CUCURUZEAN Nu sa prezentat

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Compactarea acostamentelor și amenajarea cu sol fertil pe sectoarele care prezintă neconformități
2.	Verificarea ancorării în beton a tuturor indicatoarelor rutiere
3.	Monitorizarea pe perioada ploilor a casiului de evacuare a apelor pluviale, amplasat la ieșirea din localitatea Hulboaca.
4.	La podețele tubulare la care au fost efectuate lucrări de alungire, refacerea lucrărilor de tencuire (lecuire cu mortar) a elementelor vechi din beton armat.

Președinte: *Serghei GALUȘCA* _____

Membri: *Nicolai MÎNDRA* _____

Digitally signed by Vîrcolici Efim
Date: 2025.01.02 10:46:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Efim VÎRCOLICI _____

Artur CIOBANU _____

Ion DELINSCHI _____

Andrei ERMURACHI _____

Vitalii MRUG _____

Sergiu GODIAC _____

Victor CALITIN _____

Dumitru CALIN _____

Andrei ROGUT _____

Pavel CUCURUZEAN Nu sa prezentat