

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Sala de terapie intensivă pentru IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019												
		Zile												
1	Demolari, Demontari, Desfaceri	10												
2	Pereti despartitori		10											
3	Primul ciclu pentru electricitate, tele-radiocomunicatii, semnalizare incendiu, apeduct, ventilatie.			12										
4	Tencuiala cu mortar pereti, placare cu gips carton pereti, placare tavan cu gips carton, sapa la podea				20									
5	Finisaje la pereti, tavan si podea					18								
6	Instalarea prizelor, plafoanelor, senzorilor, grilelor, aparatelor tele-radio, obiectelor sanitare si terminalelor pentru gaze medicale.						14							
6	Ordine și remedierea eventualelor observatii							6						

Total: 90 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL