

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie în Cabinet metodic, Hol si grup sanitar în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zile	
		1-30	1-20
1.	1. Organizare de șantier (1 - 3 zile)		
	2. Demontări, desfaceri	5zi	
	3. Lucrări de reparație pereți	25 zile	
	4. Lucrări de reparație tavane	15 zile	
	5. Lucrări de reparație pardoseli		18 zile
	6. Lucrări de electricitate	3zi	3zi
	7. Lucrări tehnico-sanitare	3zi	3zi
	8. Evacuare gunoi, deșeuri (diverse)	Pe toată perioada	
		Total: 50 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor dar nu mai târziu de data de 31.07.2025	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM