

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

privind achiziționarea Construcției Morii de vânt din lemn, amenajarea căilor de acces și
îngrădirea terenului adiacent din cadrul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din or.
Cimișlia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		Luna
1.	Organizare de șantier	1 zile
2.	1.Lucrari de terasament 2.Fundatii cu centura de rezistenta la cota -0,9 - 0,00 3.Pereti de la cota +0 pina la cota 2.100 4.Pereti cota 2.10 - 8.10 + acoperis 5.Structuri decorative (Morisca) 6.Gard 7.Amenajarea teritoriului	7 zile 14 zile 14 zile 20 zile 7 zile 14 zile 14 zile Total – 90 zile

Semnat: _____

Nume: Chioseș A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Lux Arbo” SRL