

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s.Olanesti, r-nul Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		1	2	3
1	Pregatirea casetei str. Valea Tarnei	5 zile		
2	Amenajarea stratului din piatra sparta si nisip str. Valea Tarnei	6 zile		
3	Lucrari de pregatire str. Valea Tarnei	3 zile		
4	Turnarea betonului str. Valea Tarnei	2 zile		
5	Pregatirea casetei str. 31 August	3 zile		
6	Amenajarea stratului din piatra sparta si nisip str. 31 August	4 zile		
7	Amenajarea stratului din beton str. 31 August	7 zile		
TOTAL:		30 zile		

Efectuarea lucrărilor se vor efectua conform condițiilor contractuale în termen de 30 de zile calendaristice.

Data completării: 05.07.2024

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL