

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziția și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului TTM-96B №2.

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		zile lucrătoare de la data semnării contractului				
1.	Achiziționarea și livrarea componentelor, lucrări pregătitoare	01				30
2.	Demontarea termoizolației, demontarea compensatoarelor uzate (vechi)	31  37				
3.	Montarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte noi	38  46				
4.	Restabilirea termoizolației si lucrări de finisare	47  53				

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL