



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
de reparatie a drumului de acces spre scoala si biserica (strazle Intii mai, Costesti si
Parascheva)din com. Lipoveni, rn. Cimislia, inclusiv instalarea marcajelor rutiere
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		...	Anul (n)	
		Luna				
		02	03	04	...	n
1.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri taietura pentru decaparea bordurelor vechi	23.02-24.02 2 zile				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	24.02-28.02 4 zile				
3.	Obiect 01 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. incarcarea materialului		02.03 1 zile			
4.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km.		02.03 1 zile			



5	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.		02.03 1 zile			
6	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.		03.03-04.03 2 zile			
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km.		04.03 1 zile			
8	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1De FORMAT RESURS BETON NORMA 0.055 De exclus ciment, nisip inclusiv intrări în curte		04.03-07.03 4 zile			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,6kg/m2		09.03-10.03 2 zile			
	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltica MAS 16PMB 45/80-0 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.		09.03-10.03 2 zile			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,3kg/m2		11.03-12.03 2 zile			



	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.(5,0cm k=1,25 la materiale) Nisip otel patrat se exclude		13.03-14.03 2 zile			
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.		14.03 1 zile			
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.		14.03 1 zile			
	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,5mm h=12 cm		16.03-18.03 3 zile			
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, XF1 de format resurs beton se exclud ciment, nisip.		17.03-19.03 3 zile			
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm color		20.03-24.03 5 zile			



SRL Glory-All MVA

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. placi de 60mm gri		20.03-24.03 5 zile			
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. incarcarea pamintului fertil		25.03 1 zile			
	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.		25.03 1 zile			
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.		26.03 1 zile			
	Marcaje rutiere longitudinal continue pe carosabil cu termoplast, lățimea 0,15 m. cu instalarea semnelor rutiere		27.03 1 zile			

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____