

ID	Activitati si subactivitati	Durata [zile]	Start	Final	Coordonare cu subactivitatea	Valoarea MDL (fara TVA)	March	April	May	June	July
							F S M T W T F S	F S M T W T F S	F S M T W T F S	F S M T W T F S	F S M T W T F S
1	ELABORAREA PROIECETULUI	89 days	Fri 15.03.19	Wed 17.07.19		1.496.000,00 lei					
2	PROIECT TEHNIC PRELIMINAR	23 days	Fri 15.03.19	Tue 16.04.19		598.400,00 lei					
3	Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse	6 days	Fri 15.03.19	Fri 22.03.19		59.840,00 lei					
4	Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investitiei	5 days	Mon 25.03.19	Fri 29.03.19	3	239.360,00 lei					
5	Descrierea tehnica a intregului sistem propus cu detalierea componentelor si subcomponentelor acestuia	8 days	Mon 01.04.19	Wed 10.04.19	4	239.360,00 lei					
6	Raport explicativ succint asupra proiectului preliminar	4 days	Thu 11.04.19	Tue 16.04.19	5	59.840,00 lei					
7	PROIECT DE EXECUȚIE	66 days	Wed 17.04.19	Wed 17.07.19		897.600,00 lei					
8	Desene tehnice de execuție	20 days	Wed 17.04.19	Tue 14.05.19	6	179.520,00 lei					
9	Specificatii tehnice	24 days	Fri 03.05.19	Wed 05.06.19	8SS+12 d	179.520,00 lei					
10	Harti si planuri, gata pentru executie	25 days	Wed 15.05.19	Tue 18.06.19	8	179.520,00 lei					
11	Desene detaliate ale fiecărei componente, subcomponente si echipament	14 days	Wed 19.06.19	Mon 08.07.19	10	179.520,00 lei					
12	Documente de licitație	4 days	Tue 09.07.19	Fri 12.07.19	11	89.760,00 lei					
13	Precizari privind protectia mediului	3 days	Mon 15.07.19	Wed 17.07.19	12	89.760,00 lei					

