

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia grupei Albinuta la IET din s.Varvareuca,r-nul Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...	Anul 2025		
		Aprillie	Mai	Iunie	
1.	Organizare de șantier	1 zile			
2.	Lucrari de desfaceri,demontare	2 zile			
3.	Tencuirea peretilor cu mortar si amestec uscat		14 zile		
4.	Montara sistemii de incalzire		1 zile		
5.	Rețele electrice		2 zile		
6.	Montarea timplariei		1 zile		
7.	Executarea tavanului armstrong		2 zile		
8.	Vopsirea peretilor		2 zile		
8.	Montarea stratului de OSB si laminat		2zile		

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Șoșu Oxana _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Nadnas Construct _____