

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a unei boxe din garajul Blocului central (Repetat),

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Noiembrie	Noiembrie	Decembrie	Decembrie	Decembrie
1.	Lucrări pregătitoare și demontări	2-7 zile după semnarea contractului				
2.	Lucrări structurale și suport pardosea • Compactarea pietrișului, turnarea betonului, montarea plasei sudate		Zilele 8-16 zile			
3.	Executarea pereților și tavanelor • Montare OSB la pereți, placare ghips-carton, structură metalică, tavan OSB și ghips-carton			Zilele 17-29		
4.	Finisaje interioare • Placare gresie, placare faianță, chit, grunduire, vopsitorii				Zilele 30-40	

5.	Lucrări finale și elemente exterioare Izolații, placări tablă cutată, vopsire elemente metalice, repararea acoperișului, montare jgheaburi și detalii finale					Zilele 41–45
----	---	--	--	--	--	--------------

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: