

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 120 zile

Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi. (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul (n)2022 | 2023 | | | | |
|---------|---|--------------|----------|------------|--------|---------|--|
| | | decembrie | ianuarie | februari e | martie | aprilie | |
| | | | | | | | |
| 1. | Organizare de șantier: | X | | | | | |
| 2. | Categoria de lucrări:Acoperis in panta _Lucrari de demontare | X | | | | | |
| 3 | Categoria de lucrări: Transportarea pamintului cu autobasculanta | X | | | | | |
| 4 | Categoria de lucrări: Lucrari de constructie acoperisului:sarpante si invelitoare din placi din tabla amprentata tip tigla | | X | | | | |
| 5 | Categoria de lucrări:tratament ignifug +antiseptic al lemnariei | | X | | | | |
| 6. | Categoria de lucrări:grunduirea suprafatelor int si ext. Si tencueli | | X | | | | |
| 7. | Categoria de lucrări: __instalarea jgheaburi si burlane | | X | | | | |
| 8. | Categoria de lucrări: Acoperis plat _Lucrari de demontare | | | X | | | |
| 9 | Categoria de lucrări: Transportarea pamintului cu autobasculanta | | | X | | | |
| 10 | Categoria de lucrări:strat termoizalator la terase | | | X | | | |
| 11 | Categoria de lucrări:grunduirea suprafatelor int si ext. Si tencueli | | | | X | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---|--|
| 12 | Categoria de lucrări: strat hidroizolant membrana PVC | | | | X | | |
| 13 | Categoria de lucrări: Glafuri din tabla zincată | | | | X | | |
| 14 | Categoria de lucrări: _instalarea jgheaburi și burlane | | | | | X | |

Semnat: _electronic_

Data completării: 16.11.22

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_