

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare		27.04		
	Lucrări de demolare, evacuare		28.04. – 29.04		
2.	Lucrări pregătitoare			30.04 – 02.05	
3.	Lucrări de executare a scărilor din pavaje (bordure + dale)			04.05 - 05.05	
6.	Lucrări de amenajare cu plăci de trotuare (montare + rostuire)			06.05 - 12.05	
7.	Finisaje Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar			13.05	

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în termenul limită din anunțul de participare!

Data: 11.04.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”