

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie a unui teren de minifotbal pe un teren aferent gimnaziului A.Paunescu
sat. Copaceni

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...		2025			
		Luna XI	Luna XI	Luna XI	Luna XI	Luna XII	Luna XII-I	Luna II	Luna II	Luna II-III
		5 zile	5 zile	4 zile	7 zile	15 zile	25 zile	7 zile	12 zile	10 zile
1.	Pregatirea santierului									
2.	Decopertarea si pregatirea terenului									
3.	Asternerea patului de argila									
4.	Betonari fundatie									
5.	Pregatirea si asternerea straturilor de pietris si gazon artificial									
6.	Instalarea gardului									
7.	Pavaj bordura rigole									
8.	Instalare echipament									
9.	Finisari si curatenie									
Termen de Executare a lucrarilor 90 zile calendaristice ,dupa semnarea contractului .										

Semnat: _____

Nume: Cernogal Veronica

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL LEGRU FORT

