

Gh. Ionițel - inginer șef
Nina Melnic - șef serviciu reparații
Anatol Apostol
Veaceslav Grevici - șef serviciu termotehnic

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 24.12.2015

Privind lucrarea „Reparația a secției Traume Asociate” executată la obiectul din cadrul IMSP Institutului de Medicină Urgentă în baza contractului nr. 133, din 20 februarie 2015, încheiat între IMSP IMU și SC „Procominpex” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 034626, eliberată de Camera de licențiere la 20 mai 2010 cu valabilitate pînă la 2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.12.2015-24.12.2015 fiind formată din:

Andrei Uncuța - vicedirector profil chirurgical;

Gheorghe Șova - vicedirector PE;

Gh. Ionițel - inginer șef;

Nina Melnic - șef serviciu reparații;

Anatol Apostol - șef serviciu electric;

Veaceslav Grevici - șef serviciu termotehnic;

Gheorghe Stavrii - șef serviciu ascensoare;

Alexandru Baci - șef serviciu telecomunicații;

Victor Șișianu – inginer protecția muncii;

Reprezentantul antreprenorului:

Iurie Popovici director S.C. „Procominpex” S.R.L.

3. Calitatea satisfăcătoare bună.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu sunt obiecții;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu sunt obiecții;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

de a recepționa lucrările de reparație în secția Traume Asociate:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6.1 Prezentarea cerințelor contractului nr. 133 din 20 februarie 2015 proiectul de execuție și a devizelor de cheltuieli în sumă de 1901832.00 lei (un milion nouă sute una mie optsute treizeci și doi lei) plus lucrări adăugătoare 570201.37 mii lei, suma totală este de 2472093.37 lei. Proiectul de execuție a fost verificat și aprobat de 2652.51 mii lei.

7 Comisia de recepție recomandă următoarele:


toate defectele și neajunsurile lucrărilor depistate să fie înlăturate în termen de 5 zile cu prezentarea lor comisiei de recepție. Lista lucrărilor se anexează.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 filă anexă.

Comisia de recepție:

Andrei Uncuța - vicedirector profil chirurgical

Gheorghe Șova - vicedirector PE



Gh.Ionițel - inginer șef _____

Nina Melnic - șef serviciu reparații _____

Anatol Apostol - șef serviciu electric _____

Veaceslav Grevici - șef serviciu termotehnic _____

Gheorghe Stavrii - șef serviciu ascensoare _____

Alexandru Baci - șef serviciu telecomunicații _____

Victor Șișianu - inginer protecția muncii _____

Reprezentantul antreprenorului:

Iurie Popovici director S.C. „ProcominpeX” S.R.L. _____

10. Lucrarea Reparația secției Traume Asociate este propusă spre recepționare.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTORUL:

” 24 ” decembrie 2015

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITORUL:

2015

L.Ș.

(semnătura)



**Lista lucrărilor nefinisate și neajunsurilor la efectuarea reparației secției Traume
Asociate de către S.C. Procominpex S.R.L.**

1. Compartimentul Reparații - responsabil N. Melnic.
 - 1.1. Vopsirea fonului de asupra ușii.
2. Compartimentul electricitate și iluminat - responsabil A. Apostol.
 - 2.1 Sala de proceduri de instalat adaugător 2 corpuri de iluminat.
 - 2.2 De intalat indicatoare la panourile electrice.
3. Compartimentul apă, canalizare, căldură - responsabil V. Grevici.
 - 3.1 Montarea colerilor la canalizare -2 buc.
 - 3.2 Prelungirea țevei de încălzire.
4. Comportamentul ventilare și condiționare - responsabil G. Stavri.
 - 4.1 De montat 5 blocuri exterioare sub geamuri pentru acces liber la deservirea lor.
 - 4.2 De fixsat sistemele de drenaj la blocurile exterioare si de inlaturet contranivele.
 - 4.3 De instalat grile reglabile la sistema de ventilare.
5. Compartimentul sistema antiincendiară – responsabil V. Șișianu.
 - 5.1 Montarea furtunelor la panoul antiincendiar – 2 buc.
 - 5.2 De instalat 2 stingătoare OPB.
6. Telecomunicații - responsabil A. Baciu.
 - 6.1 Obiectii nu sunt.
7. De prezentat următoarele documente:
 - 7.1 Procese verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse.
 - 7.2 Scheme de execuție.
 - 7.3 Încercările de laborator.
 - 7.4 Certificate de conformitate a materialelor.
 - 7.5 Alte documente normative conform cerințelor la proiectul de execuție.

su. Poporici



L. Ștefan