

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ . Ремонт борцовского зала с.Балобану Тараклийского района

(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2026			...	
		Месяц (отсчет от даты подписания Договора)				
		1	2	3	4	n
1.	Организация ремонтного участка	1 день				
2.	Демонтажные работы, очистка стен, потолков	5 дня				
3.	Штукатурка раствором М100	8 дня	4дне			
4.	Штукатурка 5 мм сух. см		4дня			
5.	Монтаж электропроводки и оборудования	2дня		2 дне		
6.	Отделка потолков	5 дней				
7.	Отделка санузла	2 дня	2 дня	1 день		
8	Сантехника			2 дня		
9	Окна и двери		2дня			
10	Вход наружный		3 дня	3 дня		
11	Ступени		3 дня	1 дня		
12	Кровля		3день	3 дня		
13	Благоустройств			3 дня		
.						

14	Ознакомление персонала заказчика с инженерными сетями объекта. Передача исполнительной документации по объекту			1 день		
----	--	--	--	--------	--	--

Работы согласно графика планируем завершить в течение 80 (дней) .

Подписано: _____

Фамилия: _____М.Константинова_____

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: _____SRL «Constan-Max»_____