

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

de instalare de uși și ferestre din PVC la Blocul didactic nr. 6, str. N. Testemițanu, 26/2, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demontări: Timplărie din lemn(Ferestre, Uși), Pervaz interior și exterior, Desfaceri de tencueli interioare și exterioare</u>	15-20 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Gofraje din panouri re folosibile, Beton turnat la pervazuri în partea de jos, Ferestre din mase plastice, plasă antiinsecte , Pervazuri interioare și exterioare, Perete despățitor Uși confecționate,</u>	7-8 zile	10-15 zile			
4	Obiect ... Categorie de lucrări: Rparația tencuiei interioare în jurul tocurilor și pervazurilor, montarea cornirului, aplicarea manuală a chitului , Vopsirea interioară		10-15 zile	2-5 zile		
5	Transportarea deșeurilor Predarea primeirea lucrărilor			7-10 zile		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_